



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدّر الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												قرش / جنيه	
	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية (Ev2) وألا يقل معامل المرونة 15% الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجorie .	١٤٦,٤٠	٢١٦١١	3م	٠,٠٠	٤٥٧٩,١٠	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	٦٥٠٢٦٨,٨٣	٠	٦٥٠٢٦٨,٨٣	المستلزمات ومهمات السلامة متواجد
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٢٨,٠٥		3م	٠,٠٠	٤٥٧٩,١٠	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	٥٦٨٧٦٣,١٤	٠	٥٦٨٧٦٣,١٤	التقارير (الميدنى - الأسبوعى - الشهرى) متواجد.
	رسوم المواد المحجorie طبقا لبند العقد = (85 * 1.30 * 1.12 = 123.76 ج) طبقاً للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		3م	٠,٠٠	٤٥٧٩,١٠	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	٥٤٩٧٠٨,١٣	٠	٥٤٩٧٠٨,١٣	المعدات متواجد
	. رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		3م	٠,٠٠	٤٥٧٩,١٠	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	١١١٠٤٣,١٨	٠	١١١٠٤٣,١٨	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجorie .		١٩٨١١	3م	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٥٠١٤٨٤,١٠	٠	٥٠١٤٨٤,١٠	الأجهزة المساحية متواجد
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة (مكه) 118.5 كم 20=98.5 كم*1.30 = 128.05 ج)	١٢٨,٠٥		3م	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٤٢٤٤٢١,٩٤	٠	٤٢٤٤٢١,٩٤	
	رسوم المواد المحجorie طبقا لبند العقد = (95 * 1.30 * 1.12 = 138.32 ج) طبقاً للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		3م	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٤٥٨٤٦١,٨٧	٠	٤٥٨٤٦١,٨٧	
	. رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		3م	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٨٢٨٦٢,٥٤	٠	٨٢٨٦٢,٥٤	
	الإجمالى						٣٣٤٧٠١٣,٧٢		97%	٣٣٤٧٠١٣,٧٢	٠	٣٣٤٧٠١٣,٧٢	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						٣٣٤٧٠١٣,٧٢						
	اجمالى قيمة الاستقطاعات						٠,٠٠						
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						٣٣٤٧٠١٣,٧٢						
	ما سبق صرفه						٠,٠٠						
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري						٣٣٤٧٠١٣,٧٢						

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقرره
المحاسب
يُدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2023

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقه
م / كارم امام

عن الاستشاري (SYSTRA)
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الاستشاري (KK)
مدير تنفيذ القطاع
م / هادي
م / هادي

تحريراً في / سنة 2023
الشركة المنفذة
مكتب السناد للمقاولات العامة وتوريد
مواد البناء
م / وليد عيد جمعه