

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة بقتا) المعقد رقم : 29/04/2024 (2024/2023/1479) بتاريخ : بتاريخ : 29/04/2024									
عن عملية : استند أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) نطاق الشركة من الكم 570+460 إلى 570+960 الكم بطول 1.5 كم (بالمتر المباشر) نطاق المعقد 570+960 إلى 571+960 الكم بطول 1 كم تنفيذ شركة / شركة العاصمة جروب للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 04/06/2024									
رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت
		قرش / جنيه	جنيه						
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القربة ورسنم لأزيد من 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القربة لاستكمال التصميم لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تصل كاليفورنيا لاقل عن 92% والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالسيارة الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الموضوعة بالترسومة والرسومات التفصيلية المستعملة وأبند جميع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري واعتماد المهندس المشرف والقيمة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشييدات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة .	67.2	92103.97	3م	0.00	73374	73374	4930732.80	4930732.80
الإجمالي								4930732.80	4930732.80
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								4930732.80	4930732.80
اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00	0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								4930732.80	4930732.80
ما سبق صرفه								0.00	0.00
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)								4930732.80	4930732.80

مؤارة القطار

الهيئة العامة للطرق والكباري

مؤارة القطار

الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاولات

شركة العاصمة جروب للمقاولات

شركة العاصمة جروب للمقاولات

العلامات الأرضية متواجدة - مكعبات

جهاز الاشراف والاستشاري متواجدا

الأجهزة المساحية متواجدة - المحاثات

متواجدة - العمل ومهندسون العمل

متواجدون لإقانة المشروع متواجدة -

البرنامج الزمني والتكاليف (المبني -

الشهري - والتفصيل شهري) متواجدة

المستندات والمهمات برأعي تطبيق

نصوص العقد

المقاولات

شركة العاصمة جروب للمقاولات

شركة العاصمة جروب للمقاولات

تحريرا في : / 20 بدفع للمقاول مبلغ
 تحريرا في : / 20 روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك



