



اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

طبقاً لقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

شاملة المدة من ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

العقد رقم : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩ تاريخ : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٧٤

قيمة التعويض	نسبة التعويض	الكمية المنفذة خلال الفترة	الفترة		تاريخ المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة	رقم المستخلص	الفترة	نوع العمل	رقم البند
			إلى	من						
١.٦ بالметр المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سmek ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكثاف والميول الجانبيه تكون من ٠,٣ م سن دولوميت متدرج +٤,٤,٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربية الطبيعية أنسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إيهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.										
٣٣٢٠٥٧,٣٨	%٣٦,٤١	٢٥٦٩,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢٥٦٩,٠٠	٩ ختامي	٣٥٥,٠٠	سعر البند	
٢.٦ بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبيه تكون من ٠,٨ م سن دولوميت متدرج +٤,٤,٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملام والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تتحقق الخرسانة إيهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارنة في حالة تقديم مأیثت طبقاً لقائمة الموحدة ٢٠٢٢ على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .										
٧٢٠٩,١٨	%٣٦,٤١	٩,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٩,٠٠	٩ ختامي	٢٢٠,٠٠	سعر البند	
٣٣٩٢٦٦,٥٦ الإجمالي										



غير الوردة يعنى الشرط اعتمد من	ملاحظة البيانات	بيان على الحساب	بيان على المقدار مبلغ	المحاسب	الوقت تحريره في ٢٠٢٤ سنة ٠٦/٠٦	أقر بن هذا الحساب صحيح ومبنيه وان المبالغ المبينة بالفهر وفقرة
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------	--------------------------------	--

مكتب المكتب الفني (الاستشاري)	مدير المشروع (الاستشاري)	مهندس المكتب الفني (الاستشاري)	استشاري المساحة	الشركة المنفذة
مكتب إبراهيم كوسينج	مكتب إبراهيم كوسينج	مكتب إبراهيم كوسينج	مكتب محمد حمدي يوسف	شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦
٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٢٠٢٤/٠٦/٠٦