



عن عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجبوجري وخرسانة حماية المبول والاكتاف والتوجيسي المسافة من الكم ٢٣٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠٠٠ بطول ١٠ كم (بالمتر المباشر)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بتاريخ : ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣

العقد رقم : ٤٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس الخاتمية	وحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	نسبة الصرف	جاري ام نهائى	استقطاع او حجز	ملحوظات	
											قرش / جنيه	قرش / جنيه
١-١	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جبوجري مستورد الداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مثملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
ذات قوة ٣٠ لك.نيوتن في الإتجاهين biaxial	٣٧,٠٠	٠	٢م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	%١٠٠	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٢	بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سملك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمبول الجانبي تكون من ٨,٠ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٤,٠ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والمبل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والماء الغيرية مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل جهاز إيجاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتون المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مثملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
٤٢٩,٩٠	٤٢٩,٩٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%١٠٠	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	٤٤٩٧٦,٠٠	١١,٠٠	٤٤٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩٧٦,٠٠	٤٤٩٦٥,٠٠	%١٠٠	٣	١٩٤٢٩٦٣٢,٠٠	١٩٤٢٩٦٣٢,٠٠	٠,٠٠
٢٠٢	٢٤٩١,٣٠	٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%١٠٠	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٢٣	٢٦٦٥,٢٠	١٨٨,٠٠	٢٦,٠٠	٢١٤,٠٠	٢١٤,٠٠	٥٧٠٣٥٢,٨٠	٥٧٠٣٥٢,٨٠	%١٠٠	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠										
	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠											
	١٩٥٩٩٩٣٨,٨٥											
	٤٠٠٠٤٥,٩٥											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	يراعي تطبيق بنود العقد.											
	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠											
	١٩٥٩٩٩٣٨,٨٥											
	٤٠٠٠٤٥,٩٥											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير ادارة المشروعات  
م / كارم امام

١٨١ و مدنى

مهندس تنفيذ المشروع  
م / احمد ابو دقique

م / احمد الشاعر

١٨١ و مدنى

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية  
م / احمد ناصر الدين سالم

م / احمد ناصر الدين سالم

١٨١ و مدنى

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)  
مكتب انترنس كونسلتنج

مكتب انترنس كونسلتنج  
م / ٢٥٥٣٦٤٢٢٢

مكتب انترنس كونسلتنج  
م / ٢٥٥٣٦٤٢٢٢

١٨١ و مدنى

استشاري المساحة  
مكتب XYZ

استشاري المساحة  
مكتب XYZ

استشاري المساحة  
مكتب XYZ

١٨١ و مدنى

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه  
م / محمد حمدي يوسف

م / محمد حمدي يوسف

١٨١ و مدنى

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ  
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر