




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (١) جارى عملية تنفيذ اعمال طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) باجمال اطوال ٣.٤٣٨ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين الجديدة - مطروح) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/١٠

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

أصل محضر مسافة

أصل محضر استلام الموقع

صورة من وثائق التأمين

أصل برنامج زمني

خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /

Handwritten signature and initials in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٥٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٤)

عملية تنفيذ اعمال طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) باجمال اطوال ٣.٤٣٨ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين الجديدة - مطروح) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على بتوفير عدد (٢) سيارة دفع رباعي لاتقل عن

١٦٠٠ سي سي ولا يشمل اي محملات اخرى.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١٠/٦/٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



١

مصلحة : **الهيئة العامة للغاز والكهرباء**قسم : **المحاسبة**المبلغ المستحق إلى : **شركة ساهموا الوطنيه للتشييد**

الطلبات طيه ، أو :

بموجب : **م (١) م**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : شركة ساهموا الوطنيه للتشييد**


يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٠٩٥٥٠٩	٤٠
			
الجملة		١٨٠٩٥٥٠٩	٤٠

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


رئيس الإدارة العامة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					١٨٠٩٥٥٠٩	٤٠
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة		
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاري : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤس في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٩٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١

عملية :- تنفيذ أعمال طرق الإقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشبيد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٦-٤

[illegible]



مستخلص رقم (١) جارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

العقد رقم ١٥٩٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١

عملية :- تنفيذ اعمال طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السفينة - الاسكندرية - العطين - مطروح)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٦-٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة طبقا للعقد	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	جملة مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الحفر											التقارير متواجدة (مبدي-شهري-اسبوعي)
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣م	٢٦	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٥٥٦٠٠	١٤٤٥٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٦٠٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف و الاستشاري متواجدة
٢	أعمال الإزالة والتطهير											المعمل و مهندسون المعمل متواجد
٢-٢	أعمال رفع وإزالة المخلفات	٣م	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠	٠	٤١٤١٦	٢٠٧٠٨٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠٨٠٠,٠٠	مدير المشروع متواجد
٣	أعمال الردم											المستلزمات والمهمات متواجدة
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	٣٤	٣٨٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٧١٢٥,٠٠	٢٠٧١٢٥,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٤٢٢٥٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل حتى ٣ كم	٣م	١,٤		٠,٠٠	٣٩٨٥٨,٠٠	٣٩٨٥٨,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٨٠١,٢٠	اعمال تأمين و سلامة المرور متواجدة
	مسافة النقل حتى ٤ كم	٣م	٢,٨		٠,٠٠	٦٨٣٩٢,٠٠	٦٨٣٩٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤٩٧,٦٠	لوحات المشروع متواجدة
	مسافة النقل حتى ٥ كم	٣م	٤,٢		٠,٠٠	٢٩٤٢٣,٠٠	٢٩٤٢٣,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٥٧٦,٦٠	وثائق التأمين متواجدة
	مسافة النقل حتى ٦ كم	٣م	٥,٦		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لائحات المشروع متواجدة
٥	طبقات الأساس											عدد (٢) لوحات مشروع متواجدة
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات - مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	٢١٠	١٢٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠٠,٠٠	تأمين سلامة المرور
	مسافة النقل ١٤٨ كم	٣م	١٤٤		٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٨٨٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠٠٠,٠٠	
أعمال الكاربات والموازين												
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥		٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٠٩,٥٢٥,٤٠	
الإجمالي												

تحريرا في ٦/٤ سنة ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
م / نصر محمد طيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريرا في ٢٠٢٤/٦/٤
المحاسب /
قرش جنيه
على الحساب

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م / اسماء علي الشاذلى

شركة سيسترا
مدير المشروع
م / هشام عبدالصمد
تم مراجعته

استشارى المالك (مكتب اتزان كونسولتنج)
مدير المشروع
م / أحمد هشام محمد

المقاول شركة سامكو
مدير المشروع
م / أحمد هشام محمد
SAMCO
طرة