



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييسه الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال الي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١ - ٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيير+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطح (لايقل عن ٥ متر رأسى) . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم مايبثت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .											التقارير (المبنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. فريق العمل متواجد .	
		٤٣٢,٠٠	٤٥٧٠٢	م ٢	٤٥٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٠٢,٠٠	ختامى ٢	١٠٠%	١٩٧٤٣٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٤٣٢٦٤,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
٢ - ٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم مايبثت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .											البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحات المشروع متواجدة .	
		٢٦٦٥,٢٠	٥٧	م ٣	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	ختامى ٢	١٠٠%	١٥١٩١٦,٤٠	٠,٠٠	١٥١٩١٦,٤٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
الإجمالي													
١٩٨٩٥١٨٠,٤٠													
٠,٠٠													
١٩٨٩٥١٨٠,٤٠													
١٩٨٩٥١٨٠,٤٠													
١٩٨٩٥١٨٠,٤٠													
١٩٨٩٥١٨٠,٤٠													
١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩													
٣٩٧٩٠٣,٦١													

تحريراً في ٠٢ / ٢٨ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف

م / محمد يوسف

استشارى المتابعة

مكتب XYZ

م /

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)

مكتب كونسلتنج

م /

مدير المشروع (الاستشارى)

مكتب انترانس كونسلتنج

م /

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

م /

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

