

مستخلص رقم (١) جارى

مشروع/انشاء طريق خدمة الشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى
فى المسافة من كم (١١٢) الى كم (١١٣+٢٠٠) بطول ١٢٠٠ م (اتجاه اسكندرية)

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٦٦ / ٢٠٢٥

تنفيذ / الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

في المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعرضات	١٢٠٠	١٣	م ط	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	%٩٥	١٤,٨٢٠,٠٠	٠	١٤,٨٢٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ جسات بالموقع لتحديد نوعيه وطريق التأسيس والفه تشمل أعمال الحفرو استخراج العينة ومعالجتها واعداد تقرير فنى بطبيعة تربة الموقع	١٨	٤٥٠	م ط	٠	١٨	١٨	%٩٥	٧,٦٩٥,٠٠	٠	٧,٦٩٥,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة عن الفترة من ١٧/١٢/٢٠٢٤ حتى ١١/١٤/٢٠٢٥
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية	٢٠٠٠	٦	م ٢	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%٩٥	١١٤,٠٠٠,٠٠	٠	١١٤,٠٠٠,٠٠	برامج تطهير سبيل المعابر
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخر و نقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة (لمسافة ٤٦ كم متر) من محور الطريق طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس. * فى حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنية لكل كيلو متر زيادة.	٣٠٠٠	٦٠	م ٣	٠	١٥١١٦	١٥١١٦	%٩٥	٨٦١,٦١٢,٠٠	٠	٨٦١,٦١٢,٠٠	تم مراجعة توريد عدد ٢٠ ترنوسه اوراي A-٧ بحرفه الإدارة العامة للمعلومات
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه سمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه والاصوليه والدمك بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه (٩٨% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والرسومات واصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٣٢٠ كم ويتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان والسعر لايشمل قيمة الماده المحجريه وعلى الشركه المنفذه تقديم مايتبى من الجهات الرسميه المشرفه على المحاجر	١٧٠٠٠	٤٣٥,٢٠	م ٣	٠	٧٦٨٩	٧٦٨٩	%٩٥	٣,١٧٨,٩٤٠,١٦	٠	٣,١٧٨,٩٤٠,١٦	
الاجمالى												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره ثلاثة مليون وتسعمائة وثمانية وستون الفا ومائتان وثلاثة عشر جنيها و ثمانون قرشا لا غير)												
٣,٩٦٨,٢١٣,٨												

عن الشركة المنفذة

مهندس / عبد البرزوف يوسف علام

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / علام متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كرم إمام

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / علام متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كرم إمام

التوقيع /

تعميرا الى سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

بائع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : القات

بمقتضى

تعميرا الى سنة ٢٠٢٣

المحاسب /

عن حساب / نهائيا

غير الواردة بمقتضى الشروط أعدت من

مدير المصلحة

تعميرا الى سنة ٢٠٢٣

تعميرا الى سنة ٢٠٢٣

مراجعة بكتف من المنطقة

محمد رضا



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥