



مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مشروع/ اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي

تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات توصيلات وغرف اعمال المياه + خط المياه في المسافة من كم ١٢٥.٢ الى كم ١٢٧.٧

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٢٧

في المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفنه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١ متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمل الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم اعلى الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهوا الاعمال والردم والتسوية حتى مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٢٥٠٠	٢٣٥٠	م ط	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	جاري	٩٥%	٤,٢٤١,٧٥٠	٠	٤,٢٤١,٧٥٠	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥ سمك ١٥ مم												
	اجامالي									٤,٢٤١,٧٥٠	٠	٤,٢٤١,٧٥٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤,٢٤١,٧٥٠.٠٠٠		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٤,٠٢٩,٦٦٢.٥٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠.٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) فقط وقدره اربعة مليون وتسعة وعشرون الفا و ستمائة واثنان و ستون و ٥٠٠/١٠٠٠ جنيها لا غير.										٤,٠٢٩,٦٦٢.٥٠٠		



المحاسب /
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بحد الشروط أعدت من
مدير المصلحة
تحريرا في سنة ٢٠٢٣

تحريرا في سنة ٢٠٢٣
قرش
يبلغ إلى المقول مبلغ
ملاحظة : القفات
يحدد
تت المراجعة بكتب من المنطقة
٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / علام متولى
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كرم إمام
التوقيع /

