



عن عملية : إستكمال إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٧+٣٥٠ إلى الكم ٢٢٨+٣٥٠ بطول ١ كم مرحلة الحفر والردم من ٤-م الي ٢.٥ م بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١)
تنفيذ: شركة القاسم للمقاولات المعمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٦

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ١٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقاً للبعد		الوحدة	كمية البند بالعدد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت			ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولاً : الأعمال قبل المفاوضات بتاريخ مارس ٢٠٢٤												
٤=٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تهديل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تكل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة السيول الجنبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات القصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجدر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى تسية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهتمين المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٠٠,٧٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد لوحات المشروع متواجدة وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة البرنامج الزمني متواجد التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) متواجد معدات المشروع متواجدة مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجد . يراعي تطبيق نصوص التعاقد	
٥=٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو ٢٠٢٣	١٠٨,٠٠	م٣	٣٥٠٠٠	١٤٢٤٩	١٤٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عمل على الحفرة عمق ١٥٠ سم جدار متراكب عمق ١٥٠ سم الكملة ٢ (١٥٠ سم)	
٧=٢	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو ٢٠٢٣	١١٥,٨٠	م٣	٣٧٠٠٠	١٧٢٢٨	١٧٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٨=٢	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو ٢٠٢٣	١٢٣,٧٠	م٣	٢٦٩٥٠	١٣٧٢٨	١٣٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٩=٢	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو ٢٠٢٣	١٣٠,٧٠	م٣	٢٥٠٠٠	١٤٤١٤	١٤٤١٤,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
١٠=٢	ذات إجهاد (٨٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ بعد مايو ٢٠٢٣												
١٠=٣	أعمال تهديل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات القصوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجدر والاكثاف (تسوية تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى تسوية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٧,٢٠	م٣	٢٠٠٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
	المسافة حتى ٢ كم												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة : شركة القاسم للمقاولات المعمومية
عن استشاري المساحة (XYZ) : م/ محمد عبدالرحمن سالم
عن الاستشاري المهندس مهدي : م/ أحمد عزب
عن المكتب الفني : م/ محمود محمد حسين
مهندس الاشراف : م/ مصطفى شعبان البديري
الاستشاري العام (مستشار ايجيس) : م/ محمد محمد حسين
مدير عام المشروعات : م/ مصطفى شعبان البديري
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدره المحاسب : م/ مصطفى شعبان البديري
يبلغ إلى المفاضل مبلغ : م/ مصطفى شعبان البديري
ملاحظة الفات : م/ مصطفى شعبان البديري
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ : م/ مصطفى شعبان البديري
رئيس الإدارة المركزية : م/ مصطفى شعبان البديري
المنطقة السادسة (بني سويف) : م/ مصطفى شعبان البديري
مهندس / طارق الجزار : م/ مصطفى شعبان البديري

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (الكتير - أيوسميت)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي الثاني (بني مزارمفلوط) المصفاة من الكم ٢٢٧+٣٥٠ الى الكم ٢٢٨+٣٥٠ بطول ١ كم مرحلة الحفر والردم من ٤- الى ٢,٥- في يالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١)
تتبع : شركة القاسم للمقاولات العمدة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

العدد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠١) بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ١٢

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالعدد	مقدار العمل السابق بإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة عمية الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه	رقش / جنيه
	ثانيا : الاعمال بعد المقبوضة بتاريخ مارس ٢٠٢٤											
٤-٣	بالمرر المكعب اعمال حفر بالمعدات اليدوية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارفقة المبول الجاذبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهذس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٠٨,٦٠	م ٣	١١٢٢	٠,٠٠	٩٦٤	٩٦٤	١٠٤٦٩٠,٤٠	٢ جاري	٠,٠٠	١٠٤٦٩٠,٤٠	تمت جميع الاشغال متزامنة مع لوحات المشروع متواجده رسائل تأجيله طرأه من متزامنه امر بتاجيل المنجز متزامنه التقدير مبدئي - استفسر تحفه متزامنه معدات المشروع متوافده مخد مسبق دفعه براموسه متوافده بيان نصبه تصرفه لتقانه
٥-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من مدينة بر ٢٠٢٣	١١٧,٢٠	م ٣	٢٠٦٩٣	٠,٠٠	١٨١٣٧	١٨١٣٧	٢١٢٥٦٥٦,٤٠	٢ جاري	٠,٠٠	٢١٢٥٦٥٦,٤٠	
٦-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من سبتيمبر ٢٠٢٣	١٢٥,٨٠	م ٣	٢٨٨٣٠	٠,٠٠	٢٤٩٧٨	٢٤٩٧٨	٣١٤٢٢٣٢,٤٠	٢ جاري	٠,٠٠	٣١٤٢٢٣٢,٤٠	
٨-٢	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من مدينة بر ٢٠٢٣	١٣٤,٤٠	م ٣	١٨٢٦٣	٠,٠٠	١٦١٣٦	١٦١٣٦	٢١٦٨٦٧٨,٤٠	٢ جاري	٠,٠٠	٢١٦٨٦٧٨,٤٠	
٩-٢	ذات إجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من سبتيمبر ٢٠٢٣	١٤٣,٠٠	م ٣	١٦٠١٦	٠,٠٠	١٤٤١٤	١٤٤١٤	٢٠٦١٢٠٢,٠٠	٢ جاري	٠,٠٠	٢٠٦١٢٠٢,٠٠	
١٣-	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٢١,٦٥	م ٣	١١٧٧٤	٠,٠٠	٨٦١٩	٨٦١٩	١٠٤٨٥٠١,٣٥	٢ جاري	٠,٠٠	١٠٤٨٥٠١,٣٥	
١٥-	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٣٩,٥٥	م ٣	١٢٢٢٣	٠,٠٠	٤٩٦٢	٤٩٦٢	٦٩٢٤٤٧,١٠	٢ جاري	٠,٠٠	٦٩٢٤٤٧,١٠	
١٦-	ذات إجهاد (٨٠٠-٧٠٠) كجم/سم ٢ ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٤٨,٥٠	م ٣	١٠٥٦٣	٠,٠٠	٨٤٥١	٨٤٥١	١٢٥٤٩٧٣,٥٠	٢ جاري	٠,٠٠	١٢٥٤٩٧٣,٥٠	
١٣-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التأفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهذس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يدفع زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او الأقلصان و تصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينت و تخليط و اختيارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧١,٧٠	م ٣	٢٠٠٠٠	٠,٠٠	١٧٧٠٢,٠٠	١٧٧٠٢,٠٠	١٢٦٩٢٣٣,٤٠	٢ جاري	٠,٠٠	١٢٦٩٢٣٣,٤٠	المسافة حتى ٢ كم
	الإجمالي							١٣٨٦٧٦١٤,٩٥		٠,٠٠	١٣٨٦٧٦١٤,٩٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٣٨٦٧٦١٤,٩٥				
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠				
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							١٣٨٦٧٦١٤,٩٥				
	ما سبق صرفه							٨٣٨٠٦٠٢,٠٠				
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)							٥٤٨٧٠١٢,٩٥				

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار
()
٢٠٨٧

سبق صرفها الى

القر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ الحساب

”ينفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

م / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف (ميستر- ايجين)
م / محمود محمد حسين

الاستطاعة في الأداء

مستشاري المساحة (XYZ)

تحریر الہی / سنہ ۲۰۲۴

الشركة المنفذة

اسم العمل.....
اسم المقال.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

[illegible]

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
٩٥	١٢٦٧٦٩	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
-	١٢٨٠٦٠٢	سابق صرفه	
٩٥	٥٩٨٧١٢	مستحق صرفه	
		قرش	الاستقطاعات
		جنيه	رسم دمغة اصيلي
			رسم دمغة اضافي
			امانات
			ايرادات
		جملة الاستقطاعات	
		صافي المبلغ المستحق	

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

..... إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... اقرار بان الهند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

.....

آذر _____

يَعْتَمِدُ سِجْبَ صَرَفَ

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب	الكاتب المخطوط
---------	----------------

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المئوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول