

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكباري



اجمالي التعويضات المستحقة عن صلبة : إستكمال إنشاء أصل الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (ثمين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)
قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٨٩٠٠٠٠ إلى الكم ٢٩٠٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه السدات.

مستخلص تعويضات جاري
١ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤

التد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٤٦) بتاريخ : ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

مع شركة جبل دباري للمقاولات
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للمعد	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المقيدة	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المقيدة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى			
		قرش / جنيه								قرش / جنيه
١٠٠	أعمال تحميل وتوريد ونقل أرتبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب -٢٠ متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاتفاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البنود لا يشمل القيمة المحجورية.									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠٠ ✓								٤٨٠٧,٨٣٦
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١١ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٩ كم (محجر السدات)	١٥٢,٦٠٠ ✓	جاري ١	٤,٢٦٠,٠٠٠ ✓	٠١/١١/٢٠٢٢	١١/١٠/٢٠٢٢	٣٠/١٠/٢٠٢٢	٤,٢٦٠,٠٠٠ ✓	١,٩٨% ✓	٨٢٦٩,٧٩١
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٠ كم (محجر السيوى)	١٤٠,٠٠٠ ✓								٤٢٢١,٧٥٦
١١	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف وارتفاع يصل إلى ٨ متر من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف باستخدام التوابل والحفارات ذات الأذراع الطويل وإزاح المياه وسد جدران الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للأعمال بالطبقة وتشغيل كل ما يلزم لتشوي الأتصال ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ، ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان									
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٥,٠٠ ✓	جاري ١	٢٩٢٧٠,٠٠٠ ✓	٠١/١١/٢٠٢٢	١١/١٠/٢٠٢٢	٣٠/١٠/٢٠٢٢	٢٩٢٧٠,٠٠٠ ✓	٢,٧٩% ✓	٢٠٤١٥,٨٢٥
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية ٦ كم. ٥ كم) تساوي ٥,٥ كم بد (٥٠٣١)	٥,٥٠ ✓								٤٤٩١,٤٨٢
١٢	بالمتر المكعب توريد وتخليط و ردم سن ١ وسن ٢ متركب ناتج كسارات بنسبة ١:٠١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولا تحتوي على اي المواد الفاسدة او البودرة (ماده من مثقل ٢٠٠) نهائيا او مواد طليخه او بيت التمل ولا يزيد نسبة الماء بجهاز لوس انجاوس عن ٢٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمعيار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلان من اعلا منسوب للمياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس رتة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبنود يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار النواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لاتزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوي وتكون طبقا طبقا لاصول الصناعة المعتمدة . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية									
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠ ✓	جاري ١	٥٤٦٠,٠٠ ✓	٠١/١١/٢٠٢٢	١١/١٠/٢٠٢٢	٣٠/١٠/٢٠٢٢	٥٤٦٠,٠٠ ✓	١,٩٨% ✓	١١٣٥١,٣٤٠
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢٠ كم) تساوي ٨٧ كم بد (٥٠٣١)	١٠٤,٤٠ ✓								١١٢٨٦,٤٧٥
	الإجمالي									٦٤٨٤٤,٥٠٤

تحريرا في / سنة ٢٠٢٢

الشركة المعقده

شركة كايرويا للمقاولات

عن الاستشاري (xyg)

عن الاستشاري (kk)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

عن الاستشاري (Systa)

مضاء الكاتب المنوط ، -