

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٤ - ٠٨ - ٠٥

عقد رقم (٩١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

تنفيذ استكمال طريق الخدمة باتجاه وادي النطرون من كم ٢٨+٩٢٠ حتي كم ٣٥+٩٢٠
وطريق الخدمة باتجاه العلمين من كم ٢٨+٨٨٠ حتي كم ٥٨+٨٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب : اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩	٢٧٦٨٣	م³	٢٧٣٤٦	٠	٢٧٣٤٦	جاري		١٨٨٦٨٧٤	٠	١٨٨٦٨٧٤	يراعي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد -المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
١٢	بالمتر المسطح تشغيل طبقة الأساس بعد تكسير الأسفلت بكامل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والبند يشمل حرت القطع بكامل العرض والتأكد من المناسيب التصميمية لزوم احتياج استكمال او عدمه ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	٢٧٠٠٠	م²	٢٥٠٥١٢	٠	٢٥٠٥١٢	جاري		٧٥١٥٣٦٠	٠	٧٥١٥٣٦٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بعد إزالة الإسفلت القائم لاستكمال طبقة الأساس القائم للوصول للمنسوب التصميمي بسمك لا يزيد عن ١٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد المتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٢٧٠٠٠	م³	٧٧٩٤	٠	٧٧٩٤	جاري		١٢٤٧٠٤٠	٠	١٢٤٧٠٤٠	
١٥	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل (١,٢) كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها طبقاً للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والبند والفئة شاملة كل ما يلزم لانهاء الاعمال بالمتر المسطح.	٣١,٥	٤٢٠٠٠	م²	٢٠٥٩١١	٠	٢٠٥٩١١	جاري		٦٤٨٦١٩٦,٥	٠	٦٤٨٦١٩٦,٥	
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف و تكون موزدة من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الازيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم. والسعر يشمل المادة المحجورة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٨٤٠	٤٤٥٠٠	م²	٣٢٥٤٨٣	١٩٥٢٧	٣٤٥٠١٠	جاري		٢٨٩٨٠٨٤٠٠	٠	٢٨٩٨٠٨٤٠٠	
الكارتات													
١	توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٥		م³	٧٧٩٤	٠	٧٧٩٤	جاري		١٩٤٨٥٠	٠	١٩٤٨٥٠	
٢	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م²	٣٢٥٤٨٣	١٩٥٢٧	٣٤٥٠١٠	جاري		٢٤٥٠١٠٠	٠	٢٤٥٠١٠٠	
الإجمالي الكلي											٣١٠٥٨٨٨٢,٥	٠	٣١٠٥٨٨٨٢,٥
إجمالي ماتم ادراجه سابقا											٢٩٣٩٩٠٨٧٠,٥	٠	٢٩٣٩٩٠٨٧٠,٥
إجمالي المستحق خلال المدة (فقط ستة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعون الفا وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير)											١٦٥٩٧٩٥٠	٠	١٦٥٩٧٩٥٠
عن الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد والبناء مدير المكتب الفني / أحمد أنس السيد مدير المشروع / محمد عبد المنعم السيدي عن الاستشاري : المكتب الإستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل مدير المشروع الاستشاري / ماهر عبد الحميد عن الهيئة مهندس / احمد سامي											مدير ادارة المشروعات م.كارم امام سلامة		
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول											رئيس الإدارة المركزية مهندس / مجدي عبد السلام عامر		
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من											٥٠٩٢٥		