

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكباري



أجملى التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إنشاد الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (فئة السخنة - العاصمة الإدارية - طبرج)
قطاع وادي التطرون / برج العرب / الإسكندرية من الكم ٢٨٩٠٠٠٠ إلى الكم ٢٩٠٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الترابية

مستخلص تعويضات ختامي ٣
بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤

العدد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١١) بتاريخ : ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
					من	الى			
									قرش / جنيه
١٠٠	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التوسية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب القرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢- متر من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نقل نسبة تحمل كاليافونيا لاقل ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بانتهاء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التشييد طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمعتر المكعب . في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدهك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدهك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.								
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠ ✓							١٢٩٥,٠٧٧
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ١٠٢- كم ٢ - تساوي ١٠٠ كم (محجر السيوي)	١٤٠,٠٠ ✓						٣%	٣١٨٠,٨٩٢
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠ ✓							٣٠٧٥,٥٦٢
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ١٠٢- كم ٢ - تساوي ١٠٠ كم (محجر السيوي)	١٤٠,٠٠ ✓						١١,٢٣%	٧٥٥٤,٠١٢
١٣	بالمعتر المكعب توريد وتخليط وروم من ١ ومن ٢ مترج ناتج كمسرات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاحتوي على اي المواد الناعسة او البودرة (ماره من مختل ٢٠٠) نهائيا او مواد طقلية او بيت النسل ولا يزيد نسبة اللغف بجهز لوس أنجلوس عن ٣٠ % يتم تغليظها بكثافة تاسيس بالمعيار اسفل سطح المياد يعلق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للدياء الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدهك الجيد للتطبيق بهراس زنة ٢٥ طن حتى الشبات للتطبيق اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعمال التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لاتزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل المسطح الطوي ونحو العمل طبقا لأصول الصناعة المعمتة. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة								
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠ ✓							١٦,٧٥٨
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ١٠٧ - كم ٢٠ - تساوي ٨٧ كم بعد (٥,٣١)	١٠٤,٤٠ ✓						٠,٣٤%	١٦,٦٦٢
	الإجمالي								١٥١٣٨,٩٦٣

تدرياتي / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة كايروفي للمقاولات

عن الاستشاري (xyz)

عن الاستشاري (kk)

عن الاستشاري (Systa)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تدرياتي / سنة ٢٠٢٢

مدير إدارة المشروعات
م/ كرام امام

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م / مجدى عبدالسلام عامر

نهايا
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من

تدرياتي / سنة ٢٠٢٢
تت المراجعة بكتب ختم المنطقة
١٣ محمد نصار



محمود بونفحة
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دققة
م/ علي الحساب

1870

كتب المراجعة

زئيمير القسم

У. 9.

(ب) الزكرب المنوط

الحشم ذو التاريخ

رواجع

نفس المصلحة

علامة

Y.1 _____

١٠) اقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات، _____ الإمضاء.

(٧) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

الحتم ذو التاريخ

(2) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠. روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يتمتع صاحب
أرض مسورة

وكل الحسابات

مدیر اور رئیس الحسابات

فی ————— صفۃ ۲۰۱ بیلگن

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ا) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

Page (2)

۱۲۰۰

رقم -

إمضاء الكاتب المنوط : ..

(۱) فیدلس

الشيكات
الموالات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :-

(٥) أدرج في كشف

الشكايات
المعملة

رفتم

امضاء الكاتب المنوط :