

مستخلص جارى (٣)

عن عملية: إنسان اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل)
(القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٥٠٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢٠١٤٠ كم

تنفيذ شركة / العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
قطاع الشركة: ٦٠٢+٦٢٠ الى ٦٠٧+١٤٠ العقد
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤
٦٠٧+١٤٠ الى ٦٠٥+٠٠٠

العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤) بتاريخ: ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين ومسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٧	٩٢١٣٦,٠٠	م	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	تطبيق نصوص العقد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٨		م	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٧٢٠٠٠٠,٠٠	فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين. ويتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة .	١١	٤٥٥٨,٤٧	م	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	١٤,٧		م	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٦٤٦٨٠,٠٠	٠	٦٤٦٨٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة										العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٦,٥	٩٢٨٥,١٦	م	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٨,٢		م	٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	٠	٢٣٦٨٨,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣			م	٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	٢٣٦٨٨,٠٠	٠	٢٣٦٨٨,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة										بيان المعدات متواجد
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطح و اعداد مدقات على السطح لحركة المعدات . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٣٤,٧	١٤١٠٠٠,٠٠	م	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المبني متواجد
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧		م	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٥١٨٠٠٠,٠٠	٠	٥١٨٠٠٠,٠٠	التقرير الشهري والتصف شهري متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣										مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة										لا يوجد محملات على العقد
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطح وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطح و اعداد مدقات على السطح لحركة المعدات . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٣٦,٩	١٢٤٣٩٢,٨٠	م	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	لا يوجد محملات على العقد
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٩,٤		م	٠,٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠	٤٨٤٦٢٠,٠٠	٠	٤٨٤٦٢٠,٠٠	
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٢		م	٠,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة										
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / م في حالة توريد التربة لغرضها على طبقة السطح لامتصاص حركة المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	٤,١٨	٢١١٤٢,٦٧	م	٢١١٤٢,٠٠	٢١١٤٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٥-٢	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٣ كم (١,١٣٣,٨) = ٤,١٨ ج										
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٦٧,٢	١١٦٠٠٠,٠٠	م	١١٤٧١٠,٠٠	١١٤٧١٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٧١,٧		م	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	٨٢٤٥٥٠,٠٠	٠	٨٢٤٥٥٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٥,٢٥	٢٤٩٠٢,٩٩	م	٢٣٦٥٧,٠٠	٢٣٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٢٥	
	السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .										
	و البند لا يشمل القيمة الحجرية.										
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣										
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة										
١-١-٣	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم (١,٥٣٣,٥) = ٥,٢٥ ج										
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)											
١٩٥٠٥٨٣٢,٨١											
١٩٥٠٥٨٣٢,٨١											
١٩٥٠٥٨٣٢,٨١											
١٩٥٠٥٨٣٢,٨١											




رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع: مدير الإحصاء

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع: مدير الإحصاء

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع: مدير الإحصاء



..... اسم العمل
..... اسم المفاوض
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١٩٥٠٥٨٢٢	٨١	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	١٨١٨٢٨٨٢	١١	
مستحق صرفه	١٢٢١٩٤٩	٧٠	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى	٦٦٠٩٧	٥٠	
رسم دمغة اضافى	٢٢١٢٦	٨٠	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٩٨٢٢٤	٢٠
صافى المبلغ المستحق		١٢٢٢٧٥٥	٤٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المخصص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

علاقات الكاتب المنوط

بمبلغ

تحريراً في سنة ٢٠

تسلمت التحويل رقم و أقر بإثني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠
المقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال الجسر الترابى
والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع - القطاع الرابع (جرجا/قوص)

من الكم ٦٠٥٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢٠١٤٠ كم

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

اعداد الحسابات والاموال الخاصة لمشروع القطاع الكهربائي السريع
(د.ج.ا - قوص) القطاع الرابع من الك.م - ٦٠٥/١ الى ا.م ٦٠٧/١٢ بطول ٢٠ كم

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

فى	جنيه	
٨١, ٨٢٢, ٨٢٢	١٩ ٥٠٥	جملة الاعمال ٦٦٠٩٧, ٥٠
١١, ٨٨٢, ٨٨٢	١٨ ١٨٢	السابق صرفه ٢٢١٢٦
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
٧, ٩٤٩, ٩٤٩	١ ٢٢١	المستحق صرفه
٢, ٩٨٢, ٩٨٢	٩٨ ٢٢٤	جملة الاستقطاعات
٤, ٧٥٥, ٧٥٥	١ ٢٢٢	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفقر المرفق لرقا ٧ - المرفق المنكاهة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير / ٩ / ١١ / ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

