

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع منطقة الدلتا (الأقصر - سفاجا) المسافة من الكم ٣+٥٨٠ الى الكم ٤+٦٢٠ بطول ١,٠٤٠ كم

تنفيذ شركة / العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

قطاع الشركة: ١+٢٠٠ الى ٨+٥٦٠ العقد ٣+٥٨٠ الى ٤+٦٢٠

العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥) بتاريخ: ٢٠٢٤/٧/١

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية	البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاءى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	م	م	م	م	م	م	م	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤,٢	٣٩٠٢,٤٣	م	٣٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٢,٠٠	جاري	١٢٠١١٠,٤٠	٠	١٢٠١١٠,٤٠	تطبيق نصوص العقد فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد لوحات المشروع متواجده
٣.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٨,٣	٩١٠٥,٦٧	م	٨١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٥,٠٠	جاري	٣١٣٨٦٨,٥٠	٠	٣١٣٨٦٨,٥٠	مسئول تأمين سلامة المرور العلامات الارشائية والتحذيرية متواجده لافتات المشروع متواجده البرنامج الزمني متواجد وثيقة التأمين متواجده بيان المعدات متواجد التقرير الميداني متواجد التقرير الشهري والنصف شهري متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد لا يوجد محملات على العقد
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٧٤,٥	١٦٥٥١٥,٤٠	م	١١٥٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٨٠,٠٠	جاري	٨٦٣٣٠٦٠,٠٠	٠	٨٦٣٣٠٦٠,٠٠	
١.٤	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المهازات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الارض الجبلية ذات تدرجات كبيرة من الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاتربة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠	٥٥٠٨٢,٦٨	م	٠,٠٠	٤١٣٥٨,٠٠	٤١٣٥٨,٠٠	جاري	٥٣٧٦٥٤٠,٠٠	٠	٥٣٧٦٥٤٠,٠٠	
بند مستحدث												
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المهازات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الارض الجبلية ذات تدرجات كبيرة من الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاتربة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.												
مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بلزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤.												
السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.												
و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.												
السعر ابتداءً من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقاً للمفاوضة												
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)												
١٤٤٤٣٥٧٨,٩٠												
١٤٤٤٣٥٧٨,٩٠												
٠,٠٠												
١٤٤٤٣٥٧٨,٩٠												

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير الاعمال :
التوقيع :
مدير المشروع :
التوقيع :
مدير الاعمال :
التوقيع :

عن استشاري (SYSTRA) :
التوقيع :
عن استشاري (KK) :
التوقيع :
عن استشاري (smart design) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :

عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :

عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :

عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :
عن استشاري (HSE) :
التوقيع :

..... اسم العمل
..... اسم المقاتل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه

٩٠ ١٤٤٢٥٧٨ بيان الاعمال التي تمت الان

محجوز

مصر ح بصر فہ

سایه، صرفه

مستحق، صرفه

الاستقطاعات	جنبه	فیش
-------------	------	-----

СТАНЧУ -

رسم لمحة اولى	
رسم دمج اضافي	١٠٩٢٧

$$= 6\sqrt{6} - 81$$

1. $\frac{1}{2}$

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

..... إقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

بمبلغ

٢٠ سنة تحرير في

(١) شطب	الكاتب المنوط
---------	---------------

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الجملة

استقطاعات

قيمة التحويل

تاريخ الميزانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الاستمارة

جنيہ	
------	--

قرش

جنیہ

قرش

جنیه

قرآن

تاریخ

فلا

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

ایرادات ...

الجماعة

الباقى للمقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع - القطاع الرابع (الاقصر/سفاجا)

من الكم ٣.٥٨٠ الى الكم ٤.٦٢٠ بطول ١.٠٤٠ كم

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١١



مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ عن عملية

اعمال الجسور الترابية والاعمدة الخرسانية لشروع القطر الكهربائي لمرحلة
القطر الرابع (لافتة/سقاطا) مساحته ٢,٥٨٠ المربع ٢,٦٥٠ بطول ٤,٥٠٠ متر

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%

جملة الاعمال - ٢٦٨ ٨٢٧

١٤ ٤٤٢ ٥٧٨ / ٩٠

دمغات

السابق صرفه - ١٢٩ ٤٢٧

٩ ٦٧ ٠٢٨ / ٩٠

خصم معمل المنطقة

المستحق صرفه

٥ ٢٧٦ ٥٤٠ / -

جملة الاستقطاعات

٢٩٨ ٢٦٤ / -

الصافي

٤ ٩٧٨ ٢٧٦ / -

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

الرفعة المقترحة للقادح - العوض المنكطه وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٩ / ١١

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

