

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع استكمال اعمال الكمين
الامنى بجوار كوبرى البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى
تنفيذ (شركة الفاتح للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢١٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١١

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

(استمارة ٥٠ ع ، ح)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد المصرف

(١)

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
	٢٠٧٧		

مصلحة الصحة العامة للطرفين
قسم مستوفى
المبلغ المستحق إلى شركة الفاتح للمقاولات العامة
الطلبات طية أو ..
بموجب مستوفى
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزى فى
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم شركة الفاتح للمقاولات العامة
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رقم الختم ذو التاريخ
كشف المراجعة
رئيس القسم

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				
	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنية	قرش
	<u>استكمال أعمال الكمبلا من بجوار كوبر</u> <u>البنادى منه اعمال معلوم طريق قنات الإيفاد</u> <u>الصراوة الشجر</u>	قسم فرع	٢٠٧٧		
	بيانات الاستقطاعات	مليم	٧٧		
	عادى إضافى دمغة توقيع	جنية			
	قرش جنية قرش جنية قرش				
	رسم الدمغة				
	إضافى القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ
رجوع
رئيس المصلحة
علامة
سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات
(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف
جارى
(أو) بان للمبلغ مضاف بحساب
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع . ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل
روجع ، فى سنة
شيك
يعتمد حسب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
فى سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع . ح) إضاء الكاتب المنوط
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة
إضاءات موظفى الشطب
الختم ذو التاريخ .. (٣) سبب
(٤) قيد أو سجل
(٥) أدرج فى كشف
(٦) استلمت
شيك / إذن صرف
شيكات / الحوالات
شيكات / الحوالات
شيك / إذن صرف
إضاء طالب أو كاتب الشطب
فى سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

أبتكال أعد الكميه الأمن بجوار كوبر الجناح من أعمال ظهور طريق
قنا/الاعكم المروا الشرف

عن شهر ~~سبتمبر~~ ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١- ٥٤٠٠٠٠	جملة الاعمال - ٢٠٠٠٠٠	تأمين ٥%
	السابق صرفه - ٦٩٨١٢١	دمغات
		خصم معمل المنطقة
١- ٥٤٠٠٠٠	المستحق صرفه	
١- ٩٤٠٠٠	جملة الاستقطاعات	
١- ٥٤٠٠٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

القائى للموافقة العامة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٩/١١

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام تهنى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤	بالمتر الطولي عمل جسات لاختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م	٦٥٠	مط	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠				١٣,٠٠٠,٠٠		* مكتب الموقع موجود
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	١٠٠	م	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠		٥٥,٠٠٠,٠٠				٥٥,٠٠٠,٠٠		* تجهيزات الموقع موجوده
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة خالية من المواد العضوية	١٩٠	م	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠		٦٦,٥٠٠,٠٠				٦٦,٥٠٠,٠٠		* العمال متواجدون
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات	٢١٥٥	م	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠		٢٢٦,٢٧٥,٠٠				٢٢٦,٢٧٥,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم	٢١٥	م	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠		١٢,٩٠٠,٠٠				١٢,٩٠٠,٠٠		
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعدة)	٢٩٩٠	م	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠		٢٠٦,٣١٠,٠٠				٢٠٦,٣١٠,٠٠		
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعدة والسلالم والاسقف وبروزاتها والكمرات والطبات والدرابي	٣٨٤٥	م	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠		٢١٥,٣٢٠,٠٠				٢١٥,٣٢٠,٠٠		
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين بارد وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملامسان للردم	٨٠	م	٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠		٣٣,٢٠٠,٠٠				٣٣,٢٠٠,٠٠		
١٢	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم	١٥٠	م	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠		٧,٢٠٠,٠٠				٧,٢٠٠,٠٠		
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصية المباني	٢٨٥٠	م	٠,٠٠	١١٨,٠٠	١١٨,٠٠	١١٨,٠٠		٣٣٦,٣٠٠,٠٠				٣٣٦,٣٠٠,٠٠		
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	٢٣٠	م	٠,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠		١٤٧,٦٦٠,٠٠				١٤٧,٦٦٠,٠٠		
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	١٧٠	م	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٢٠٧,٠٠	٢٠٧,٠٠		٣٥,١٩٠,٠٠				٣٥,١٩٠,٠٠		
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جيرفياتو	٢٠٠	م	٠,٠٠	٥٥١,٠٠	٥٥١,٠٠	٥٥١,٠٠		١١٠,٢٠٠,٠٠				١١٠,٢٠٠,٠٠		

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ونظروا بأن الخلف البنية بالظهور وكثيرا سبق صرفها الى المقاول

الحاسب

تحريرا ل سنة ٢٠٢٢
قرش جنيه

بالبح الى المقاول

بعمد

الشركة المنقولة : محمد ابراهيم محمد

أقر بصحة ذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالحليم محمد حسين

تحريرا ل سنة ٢٠٢٢

المهندس المشرف : احمد محمد النوبى

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

تحريرا ل سنة ٢٠٢٢

تحريرا ل سنة ٢٠٢٢

تحريرا ل سنة ٢٠٢٢

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



شاملة المدة من :بداية العمل..... الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٠

تنفيذ شركة : الفاتح للمقاولات العامة

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢١٥

قرش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى القاول

الحمد لله

تقریر فی سنہ ۲۰۲

قرش جلیه

ندفع الى القبول

此

...and the ...

٢٠٢٢

الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد

اقم بصحة ذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبد الرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوبى

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

۲۰۲ نمرائی سے

٢٠٢ سنة (فصل)

۲۰۲

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسین



12
559

٢٦٠٠٥٤٠٠٠	جملة الاعمال
٠٠٠٠	السابق صرفه
٢٦٠٠٥٤٠٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٣٠٠٢٧٠٠	تأمين
٦٢٨١٣	دمغات
١٩٢٨٤٠٠٠	جملة الاستقطاعات

١٩٢٨٤٠٠٠	الاستقطاعات
٢٤٠٧٧٠٠٠٠	الصافي

