



Contractor



Owner Consultant



Owner

عن مشروع إنفاذ أعمال عدد ١ مسقي و عدد ١ بريخ على محطات (٢٦٦+٧٩٠) و (٢٦٨+٥٢٠) أسفل القطار الكهربائي السريع شامل التحوييلات المسارية الخاصة عند محطة

مستخلص رقم (١) جارى

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

في العدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٤-٠١

التاريخ رقم : ٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تنفيذ / شركة البريخ للأعمال الهندسية

رقم البند	بيان الأصل	كمية بحد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل حتى تمت خلال العدة	إجمالي الأصل حتى تمت حتى الآن	إجمالي حتى الآن	نسبة الصرف	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سندا جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرّضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	٦٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٦٥٩,٠٠٠	٤٦٥٩,٠٠٠	١٠٠%	٤٦٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٤٩٩,٢٠		
٣	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ظمبية سحب المياه (كابتوتة) والبند يشمل التفجير طوال فترة التنفيذ	١٠٠,٠٠٠	١,٤٤٣,٠٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١٤١٤,٠٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحتلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ + سن ٣ + سن ٢ بنسبة ١:١:١ تحت منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بوردرة (مارة من مثقل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندسين المشرفين ونهر السطح الطوي للإحتلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين. مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	٦٣٠,٠٠٠	٤٨٧,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	١٠٠%	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٩٩٣,٨٤٠		
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و ٢٣/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣	٨٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	١٠٠%	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٧٢٦,٠٠٠		
٨	عروة نتيجة زيادة المحتوي الي ٣٥٠ كجم/م ^٣ وزيادة الإجهاد الي ٢٥٠ كجم/م ^٣	٨٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	١٠٠%	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٧,٥٠٠		
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الطلق والدمك ميكانيكي و على الاقل المقامة الميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واللغة تشمل عمل الشدات والقرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب اصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والقلعة لا تشمل حديد التسليح * إضافة مدخل (CORROSION INHIBITOR) ٣م/م ^٣ لزيادة ال (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنة	٦٠٥,٠٠٠	٣,٣٥٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	١٠٠%	٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٨٩,٣٥٢,٥٠٠		
١٠	بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	١١٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	١٠٠%	٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٤٤,٠٠٨,٠٠٠		
١١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (١٠٠) وسمك ١٤ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقوم للكبريتات + ٣٠٠ زلط + ٣٠٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ ١٠٠ mm في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ ١٦٠ mm في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخرص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطون ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	٩٠,٠٠٠	١,٥٠٩,٠٠٠	مط	٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	١٠٠%	٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٦٠٨,٤٠٠		
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة أفقية لزوم اسفل الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من الغلاف البولاي ايبيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين	٣٥٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠	١٠٠%	٣٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,١١٤,٠٠٠		
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك ٤ سم واللغة تشمل الدهان بالبيوتومين اسفلها وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٣٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	١٠٠%	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧,٦٦١,٥٠٠		
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م ^٣ لكل ٣م ^١	٣٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٠٠%	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٧٦,٠٠٠		
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحواجز البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندسين الاستشاري وطبقا لاصول الصناعات	٧٨٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	مط	٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	١٠٠%	٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٩١٨,٤٠٠		
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهر المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللوام مهندس / رئيس الهيئة													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) فقط وقدره اربعة ملايين وخمسمائة وثلاث وستون الفا وثلاثمائة وثلاث وسبعون جنيها و ٧٧٣/١٠٠٠ منه لا غير													
٤,٨٠٣,٥٥١,٣٤٠													
٤,٨٠٣,٥٥١,٣٤٠													
٤,٥٦٣,٣٧٣,٧٧٣													
٠,٠٠٠													
٠,٠٠٠													
٤,٥٦٣,٣٧٣,٧٧٣													

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عازر

المصاحب /
عزى حسان / نهجا
عبر البريد بسك الشروط أضمت من
مدير المنطقة
تاريخاً في ٢٠٢٤ سنة

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / احمد ابو عاتية مهندس / امين عبدالله
المهندس / احمد الشاعر
المهندس / احمد ابو نفيقة
مهندس / احمد ابو نفيقة
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /
مدير ادارة المشروعات
مهندس / كرام ابراهيم
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مهندس /
٧٠٠٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال عدد 1 مسقى صرف زراعي و عدد 1 بريخ عند محطات (266+790) و (268+520) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) شاملا التحويلات المسارية

الشركة المنفذة: شركة افرايم للاعمال الهندسية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1) عقد (2025/2024/73)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: 1. مستخلص جاري رقم (1)

2. حصر جاري لمستخلص جاري رقم (1)

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقينة

أ.أ. أبو دقينة

أ.أ. أبو دقينة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

