

مشروع: استكمال اعمال الجسر الترابي لمسار الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع  
( العين السفينة - العاصمة الإدارية - العطنين - مطروح ) قطاع ( العطنين - فوكة ) في المسافة  
من الكم 500+000 الي الكم 504+160 بطول 4.16 كم

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

كشف رقم جاري ( 1 )

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد (2025/2024/539) بتاريخ 2024-12-10

من بداية العمل حتى: 2024-12-18

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفترة<br>جنيه | الوحدة | الكمية     | مقدار العمل<br>السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |               | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |               | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |            |                              |                                             |                                    | قرش                                  | جنيه          | قرش                           | جنيه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1            | اعمال الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |                              |                                             |                                    |                                      |               |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-1          | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% ) من الكثافة الجافة القصوى ( ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وعلاوة 1.1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.5           | م3     | 18,621.7   | 0.00                         | 17,600.00                                   | 17,600.00                          | 0.00                                 | 466,400.00    | 0.00                          | 466,400.00    | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>-العلامات الارشادية متواجده<br>-لاقتات المشروع متواجده<br>-المهندسون متواجدون<br>-مسنول تأمين سلامة المرور متواجد<br>-المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>-التقارير متواجده<br>-يراعى خصم التجارب المعملية<br>-الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>-البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>-يراعى تطبيق نصوص العقد<br>-وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2025-12-10<br>-وثيقة تأمين حوادث متواعة سارية حتى تاريخ 2025-12-10<br>-تم تسليم عدد ( 1 ) جهاز حاسب الي بمشتملاته+ عدد (1) طابعة بمشتملاته<br>بالادارة بالقاهرة . |
| 3            | اعمال الردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |                              |                                             |                                    |                                      |               |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3-1          | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% ) من الكثافة الجافة القصوى ( ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل .<br>-السعر يشمل قيمة المادة الحجرية طبقاً لأفحة المنطقة بهذا القطاع ( 6 ) من الكم 395 الي الكم 504 | 101.4          | م3     | 40,636.508 | 0.00                         | 38,600.00                                   | 38,600.00                          | 0.00                                 | 3,914,040.00  | 0.00                          | 3,914,040.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | علاوة مسافة النقل 245 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364.5          | م3     | 40,636.508 | 0.00                         | 38,600.00                                   | 38,600.00                          | 0.00                                 | 14,069,700.00 | 0.00                          | 14,069,700.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقاً لللائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13             | م3     | 40,636.508 | 0.00                         | 38,600.00                                   | 38,600.00                          | 0.00                                 | 501,800.00    | 0.00                          | 501,800.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | إجمالي قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |            |                              |                                             |                                    |                                      | 18,951,940    |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعون جنيهاً فقط لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |            |                              |                                             |                                    |                                      |               |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

الشركة المنفذة: شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع  
م/ السيد سعد السيد

م/ السيد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشاري د/ سيد الجيوشي)

م/ مصطفى محمود نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

بمعدن رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

