

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٦

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } كتاب المحملات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزارة النقل
مهندس
رئيس الإدارة المركزية
مستوى سامى صالح

م. الحسنى



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ١٦٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
عدد (١) سيارة بالمنطقة اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٦

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

م. الكاشى

الحوالات

الحجرات

(۵) اُد، ح ف کشف

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية

أستكمال رفع كفاءة طريق سعو

عود / صان الحجر القطاع الثاني اتجاه س

(一) 第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

مع الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٩٩

ادارة العقود

[illegible]

مهندس العملية

二

التوقيف

2

[Handwritten signature]

مجلس
سلطان علي صالح
ديسمبر ١٩٦٤
الجزيرة العربية

11

سوی سماں صالح



التوقيع

100

$$R_{\sqrt{7}} = \sqrt{7}$$

مدیر عامل

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينه بظهرة وفدره : ١٢٥٤٠٤١٦,٠٠ جنيه سبق صرفتها سمسارون

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

مدفوع إلى المقاول مبلغ : ٢٠١٩٨٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

ملحوظہ : غیر الوارد بصک الشروع خدمت سے

أسم العملية : أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
 أسم المقاول : الشركة المصرية أرسكويرد .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 بند الميزانية :

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جنيه	قرش
١٤٥٦٠٢١٦	-	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن											
		الإستقطاعات	قرش	جنيه	٥ % ضمان أعمال	١٠٠٩٩٠	-	محجوز					
					تمغات	٤٦٤٤٨	٢٤	مصرح بصرفه					
					١ % أرباح تجارية .	٢٠١٩٨	-	سابق صرفه			١٢٥٤٠٤١٦	-	
					إيراد تجارب معمل المنطقة	٧٢١٠	٥٠	مستحق صرفه			٢٠١٩٨٠٠	-	
								قرش	جنيه	الأستقطاعات			
										رسوم دمغة اصل			
										رسوم دمغة إضافى			
										أمانات			
										إيرادات			
										جمله الإستقطاعات			
										صافى المبلغ المستحق			
تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم نو التاريخ تحريراً فى سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين سحب يعتمد شيك إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً فى سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، رقم الكاتب المنوط (٣) تقيد فى السجل إذن صرف (٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم رقم القيد وعلامة كتاب الشطب () وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم													
جمله قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة) رقم الإستمارة بتحويل رقم تاريخ قيمة التحويل إستقطاعات جنيه قرش جمله المبالغ السابق صرفها الباقى للمقاول سنة بتاريخ المدفوع الآن بالتحويل رقم الأستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافى أمانات إيرادات جمله													

اسم المالك : الشركة المصرية ارسكوير :
رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حذف
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :
.....

بيان المنصرف من المقاول										قرش		جنيه	
الإستقطاعات		قرش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	١٤٥٦٠٢١٦		-			
٥ % ضمان أعمال		١٠٠٩٩٠	-	محجوز									
تمغات		٤٦٤٨	٢٤	مصرح بصرفه									
١ % أرباح تجارية .		٢٠١٩٨	-	سابق صرفه				١٢٥٤٠٤١٦		-			
إيراد تجارب معمل المنطقة		٧٢١٠	٥٠	مستحق صرفه				٢٠١٩٨٠٠		-			
				قرش		جنيه							
				الاستقطاعات									
				رسوم دمغة اصل									
				رسوم دمغة إضافي									
				أمانات									
				إيرادات									
				جملة الإستقطاعات									
				صافي المبلغ المستحق									
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة													
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء													
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء													
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء													
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ													
تحريراً في سنة روجع :													
علامات الكتاب المنوطين													
يعتمد شيك													
سحب إذن صرف													
بمبلغ رئيس الحسابات													
تحريراً في سنة													
رقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ													
رقم الكاتب المنوط													
تحت رقم الكاتب المنوط													
(رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب)													
وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (•) وأنى تسلمت													
تسلمت التحويلة رقم													

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)											
رقم الإستمارة		بتحويل		تاريخ		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة المعامل وضبط الجودة

رفع كفاءة طريق سعود / صان العجر " القطاع الثاني " بطول ٥ كم

الشركة المصرية ارمكويز للمقارلات

تقرير محلي رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٢٠

قام بصب و احضر العينات : م / احمد سمير

العينات :- عدد (٢٧) مكعبات خرسانه ك ٣.٥٠٠ ك ٤.٠٠٠ والبيانات بالجدول المبين :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

اختبارات التي اجريت عليها :-

النتائج

رقم الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	وزن (جم)	أبعاد (سم)	قوة (م/م)	جهد الكسر (م/م)	متوسط حالة الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
رسالة فرشاة عادية	٢٠٢٤/١٠/٠٥	1	8076	15*15*15	2.333	249	233	٢٠٢٤/١٠/٢٢	
		2	8081	15*15*15	2.354	242			
		3	8045	15*15*15	2.354	209			
رسالة قصية أولى	٢٠٢٤/١٠/٠٦	1	8109	15*15*15	2.403	255	258	٢٠٢٤/١١/٠٢	
		2	8100	15*15*15	2.400	260			
		3	8113	15*15*15	2.404	259			
رسالة قصية ثالثة	٢٠٢٤/١٠/٠٧	1	8100	15*15*15	2.400	254	261	٢٠٢٤/١١/٠٣	
		2	8116	15*15*15	2.401	267			
		3	8121	15*15*15	2.406	263			
رسالة فرشاة عادية	٢٠٢٤/١٠/٢٠	1	8045	15*15*15	2.384	232	231	٢٠٢٤/١١/٠٧	
		2	8056	15*15*15	2.387	233			
		3	8048	15*15*15	2.385	228			
رسالة قصية أولى	٢٠٢٤/١٠/١٢	1	8114	15*15*15	2.404	255	256	٢٠٢٤/١١/٠٩	
		2	8119	15*15*15	2.406	254			
		3	8120	15*15*15	2.406	253			
رسالة قصية ثالثة	٢٠٢٤/١٠/١٧	1	8110	15*15*15	2.403	254	256	٢٠٢٤/١١/٠٩	
		2	8113	15*15*15	2.404	257			
		3	8116	15*15*15	2.405	256			
رسالة قصية ثالثة	٢٠٢٤/١٠/١٧	1	8100	15*15*15	2.400	257	259	٢٠٢٤/١١/١٠	
		2	8112	15*15*15	2.406	259			
		3	8116	15*15*15	2.405	259			
رسالة قصية ثالثة	٢٠٢٤/١٠/٢٢	1	8113	15*15*15	2.404	256	256	٢٠٢٤/١١/١٠	
		2	8117	15*15*15	2.405	258			
		3	8121	15*15*15	2.406	254			
رسالة قصية رابعة	٢٠٢٤/١٠/٢٢	1	8100	15*15*15	2.400	253	256	٢٠٢٤/١١/١٠	
		2	8112	15*15*15	2.404	256			
		3	8116	15*15*15	2.405	259			

العينات مسئولية من احضرها

قام بالكسر أ / سعيد طه

ملحوظة :

م / صالح

بيان العينات	عدد الوحدات	ممن الوحدة	الإجمالي
الرسالة قصية خرسانه	27	225	60.5
الرسالة قصية تقرير			250
الرسالة قصية تجارب			4375
مجموع			835.50
الإجمالي			7210.50

تحريرا في:

مهندس المعمل /

٢٠٢٤/١١/١٩

تعبئة طبية وبعد ١١١١١١١

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنقذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-12-23

عن / أحد طيبة

م / اسلام عليه اسماعل
المكتب الفني للمشروع
برجاء التكرم بالمرجعة و الإعتد ..

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سمود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سمود بطول 5 كم

ملاحظات	نسبة التنفيذ بالنسبة للمشروع	نسبة التنفيذ	وزن البند	كمية المقايمة	إجمالي القيمة المنقذة	القيمة المضافة	القيمة السلبية	القيمة الكلية	العدد	البند	رقم البند
	3%	88%	3.300%	33000	29175	0	29175	20	2م	أعمال إنشاء طبقة لاصق من الأسفلت السائل سريع التصلب (R.C:3000) أو بمشتقات الإسفلتية المعالجة للشرط والمواصفات بحيث لا يقل عن 5 سم. يتم إنشاء طبقات الرصف وفي الأماكن التي يوجد بها الهبوط الشرف والاندفاع يتم إنشاء طبقات السطح معاً بالمختص الميكانيكية من الأتربة والمنحدرات قبل البدء بالرفع لا يتعدى الرين مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال ورشة التشغيل الواحد طبقاً للشرط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنمو العمل بالمسح المسطح .	7
	40%	88%	44.880%	33000	29175	0	29175	272	2م	بالمسح المسطح : أعمال إنشاء طبقة سطحية كتر (3 ب) من الخرسانة الاسفلتية على السانكس بسك 5 سم بعد المسح باستخدام الاجلحدر السليمة المتفرجة نتج تكسور الكسرات جيد الاتصاف وبالأسفلت واستخدام الاسفلت السلب 60/70 المطابق للشرط والمواصفات وتطبيقات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة والله شمله كل ما يلزم لنمو العمل	8
	0%	75%	0.022%	8	6	0	6	550	عدد	بالحد اعلى رفع او خفض منسوب الحطاري و غرق التفويض الخاصة بالمراقب (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصانعة والرسومات التنفيذية المعتمدة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنطبق تعليمات المهندسين المشرف	12
	26%	63%	41.600%	3200	2003.35	814.75	1188.6	2600	3م	بالمسح المسطح وتوريد و صب خرسانة عالية لعدوية مواسير الدراج و العوازل السندة طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم / 3م اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم / 2م ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصانعة والرسومات التنفيذية المعتمدة و البند يجمع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تطبق تعليمات المهندسين المشرف	17
	8%	28%	27.304%	3200	911.4	18.375	893.025	1706.5	3م	بالمسح المسطح خرسانة عالية للعوازل السندة الطريق لرفع (عزل الكوسمة او مثاقله اسفلت الاجهزات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلطة الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / 2م يحتوي اسمنت بورتلاندي عادي والاسي يتم تسليم تصميم الخلطة والدمك الحصول على نتائج اتمس للاسفلت القاهره وعل السود الزايمه (الدمك) ونزج المياه وبتد جوالاب الخوا اذا لزم الامر وازالة نواتج الحفر والدمك من الحفرى الماس حتى التسوية التسوية والاسي يتم تسليم تصميم خلطة جديدة تسليح ويشمل سعر التطوير والخط حتى منسوب التأسيس	18
	1%	14%	5.280%	3200	455.7	9.187	446.513	330	3م	بالمسح المسطح وتوريد وتشغيل طبقه احلال من (سن + رمل) بنسبه 1:2 موزنه من خارج الموقع حسب تعليمات المهندسين المشرف والاسي يتم تسليم طبقات لايدي سكه ان منها عن 25 سم مع الرين عليها و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى مثاقله جله وكل مايلزم لنمو العمل كسلا طبقاً لاصول الصانعة وتطبيقات المهندسين المشرف	19

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مفتحة لميكتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-12-23

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة والإعتماد ،،


مدير المشروع
عنه / أحمد طحينة

المكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
17	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ و الحوائط المسندة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / م ³ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم / سم ² و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ³	893,025	18,375	911,400	1200	76%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكويرد للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري 4

حصر كميات أعمال خرسانه عاديه باجهاد 200 كجم / 3م لزوم العاديه

ملاحظات	الحصر الأجمالي (م3)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
القطاع الأول	317.363	عادية	1	1	5.25	60.45	3+410	3349.7+0
	155.663	عادية	3	1	5.25	29.65	3439.80+0	3410.15+0
القطاع الثاني	420.00	عادية	3	1	5.25	80	3519.80+0	3439.80+0
	18.38	عادية	4	1	5.25	3.5	3523.30+0	3519.80+0

911.400

893.025

18.375

أجمالي ما تم تنفيذ (م3) =

الكمية السابقة (م3)

= الكمية الحالية (م3)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تحية طيبة وبعد ,,,,,

الشركة المصرية ار سكوير للمحاولات

مقدمة لسيداتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتى تاريخ 2024-12-23

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة والإعتماد ,,

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
18	بالمتر المكعب خرسانته عاديه للحوائط الساتده للطريق لزوم اعمال التوسعه او معالجه اماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانيه على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكيا وعلى الا نقل المقاومة للخرسانه بعد 28 يوم من الصب عن 250كجم / سم2 يمتنئى بورتلاندى عادى والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على مطح امس للاسطح الظاهره وعمل المسود الازامه (الدمسه) ونزح المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وازاله نواتج الحفر والردم من المجرى المائى حتى المنسوب التصميمى والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد تسليح ويشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس	م3	1188.6	814.75	2003.350	3200	63%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
اسم العملية : استكمال رقع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية


مستخلص جاري 4

حصر كميات أعمال غرساته بأجهاد 250 كجم / م 3 لزوم الحائط الساند								
ملاحظات	الاحصاء الاجمالي (م 3)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	ال	من
القطاع الأول	226.688	فصه اول	2	1	3.75	60.45	3+410.45	3+350
	151.125	فصه ثانيه	2	1	2.5	60.45	3+410.45	3+350
	60.6	فصه لالثه	2	1	2	30.3	3+380.3	3+350
	111.188	فصه اول	3	1	3.75	29.650	3440.1+0	3410.45+0
	74.125	فصه ثانيه	3	1	2.5	29.650	3440.1+0	3410.45+0
	119.6	فصه لالثه	3	1	2	59.800	3440.1+0	3380.3+0
	135.150	فصه رابعه	3	1	1.5	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	90.100	فصه خامسه	3	1	1	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	22.525	فصه سادسه	3	0.5	0.5	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	4.38	كنف	3	1	2.5	1.75	كنف 1	درجه 1
	3.13	كنف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	3	1	2.5	1.75	كنف 2	درجه 1
	3.13	كنف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	3	1	2.5	1.75	كنف 3	درجه 1
	3.13	كنف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	3	1	2.5	1.75	كنف 4	درجه 1
	3.13	كنف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
القطاع الثاني	120	فصه اولي	3	1	3.75	32	3+472	3+440
	40	فصه ثانيه	3	1	2.5	16	3+456	3+440
	193	فصه اولي	4	1	3.75	51.50	3+523.5	3+472
	169	فصه ثانيه	4	1	2.5	67.50	3+523.5	3+456
	167	فصه لالثه	4	1	2	83.50	3+523.5	3+440
	125	فصه رابعه	4	1	1.5	83.50	3+523.5	3+440
	84	فصه خامسه	4	1	1	83.50	3+523.5	3+440
	21	فصه سادسه	4	0.5	0.5	83.50	3+523.5	3+440
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 1	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
القطاع الثاني	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 2	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 3	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 4	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 5	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كنف	4	1	2.5	1.75	كنف 6	درجه 1
	3.13	كنف	4	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كنف	4	1	2.5	0.75		درجه 3

2003.350	اجمالي مائتم تنفيذه (م 3) =
1188.6	الكمية السابقة (م 3)
814.750	الكمية الحالية (م 3) =

مهندس الشركة	مهندس الهيئة
--------------	--------------





تحية طيبة وبعد ,،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لمساندكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-12-23

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ,,

مدير المشروع
عنه / أحمد طعميةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
19	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقه احلال من (سن + رمل) بنسبه 1:2 مورده من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافه جافه وكل مايلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م3	446.513	9.187	455.70	600	76%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق و الكباري
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري 4

حصر كميات أعمال طبقة الاحلال

ملاحظات	الحصر الأجمالي (م3)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
القطاع الأول	158.681	احلال	1	0.5	5.25	60.45	3+410.15	3+349.7
القطاع الثاني	77.831	احلال	3	0.5	5.25	29.65	3439.80+0	3410.15+0
القطاع الثاني	210	احلال	3	0.5	5.25	80	3519.80+0	3439.80+0
	9	احلال	4	0.5	5.25	3.5	3523.30+0	3519.80+0

455.700

446.513

9.187

أجمالي ما تم تنفيذه (م3) =

الكمية السابقة (م3)

= الكمية الحالية (م3)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة