

مشروع: أعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي و الخدمة لطريق وادي النطرون / العلمين من الكم ٦٠٠+٠٠٠ حتى الكم ٨٠٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم (اتجاه القاهرة)
تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥-١-٥

ادارة المشروعات															
جاري رقم (١١)															
المقاول: شركة القاهرة للطرق والإنشاءات رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٦١)															
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش			
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (مبني نيوجرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي اسمتي لا يقل ٣٥٠ كجم/سم³ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم² و الفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشايير بمعدل ١٦ Ø /م.ط و دهان الحواجز بالسافيتو و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٨٠٠,٠٠٠ م.ط	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠					١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق فصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي (٢٠٢٥-٨-١٦) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتي (٢٠٢٥-٨-١٦) تم توريد بوية محاور ابيض على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر

٢٠٢٥-١-٥ من بداية العمل حتي:

١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

أجمــــــــــــــــالى الأعــــــــــــــــمال (فقط ثمانية عشر مليون جنيها لا غير)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مصر
عبيد - مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الصغاري

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد حسني قناص

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسقط صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
ملحوظة : القناتغير الواردة بصك الشروط أعمدت من
تحريراً في :

مدير المشروع المقاول
م / شريف سمير محمد

المشقة شركة للمطرق والانشاءات
ب.ف. : ٠٩٢٩ - ٥٩٢ - ٥٤٥