

مستخلص رقم (١) جاري عن مشروع أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات المبول لتوسعة الطريق الدائري في المسافة
من كوبري جوزيف تينو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطفية النادي (كوبري بديل السويس)
تفليذ شركة السلام للمقاولات (باسم محمود حماد وشريكه)

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٦

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الكمية جنية	الوحدة	الكمية السالبة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أو الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأعلى بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حائز خرساني (نبوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٧٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠	م/لط	٠٠٠	٣٧١٢٠٠٠	٣٧١٢٠٠٠	٤١٧٦٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٤١٧٦٠٠٠٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حائز خرساني (نبوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	م/لط	٠٠٠	٢٠٤٨٠٠٠	٢٠٤٨٠٠٠	٣٠٧٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٣٠٧٢٠٠٠٠٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسته مبول من الخرسته الكمية بسمك ١٥ سم	١٥٠٠٠٠٠	٤٥١٠٠٠	م	٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٢٢٥٥٠٠٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح دهان سفلتو للحواجز الخرسانية	١٣٥٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	م	٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	براغي خضم التجارب المعملية التي تمت بالهيئة
٧	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عفيه	١٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	م/لط	٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بقوة البروية المرورية على البرود	٦٠٧٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠	م	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسته عفيه لزوم أعمال فروع المناسيب	١٣٠٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠	م	٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠	٢٩٠٣٦٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠٠٠	٢٩٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي													١٢٠٨٤١٠٠٠٠٠

بمقتضى
مجلس إدارة الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
التوقيع
٢٠٢٤/١٢/٢٢

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المنطقة الرابعة عشر
التوقيع
أ/ أحمد عبد الجواد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير إدارة المشروعات
التوقيع
م/ محمود الشيخ

مهندس العملية
التوقيع
م/ إسلام أشرف

الشركة المتفذة : السلام للمقاولات

التوقيع
م/ حسن محمود

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

[illegible]

الختم ذو التاريخ

(ب) الكاتب المنوط ..

الختم ذو التاريخ

راجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات:
 الإضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسمح و لم يسبق الصرف:
 الإضاء
 جاري بتاريخ
 بتاريخ بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

يَعْتَمِدُ سَحَبُ شَيْءٍ
أَذْنُ صَرْفٍ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... فى سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ج.ع ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

..... رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

امضاء الكاتب المنوط :

.....رق

الشيكات

امضاء الكاتب المنوط:

.....

الشكايات

الحوالات

شيك

٢٠ في سنة

امضاء طالب أو كاتب التصدير

سلیک

اذن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٥) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٣) بقيمة قدرها ١٩٦٦٥٢٧٥ (تسعة عشر مليوناً وستمائيه وخمسه وستون ألفاً ومائتان وخمسه وسبعون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمایات الميول لتوسعة الطريق الدائري في المسافه من كوبري جوزيف تيتو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطيفة النادي (كوبري بديل السويس) تنفيذ شركة السلام للمقاولات.

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠١/٠٦) و كذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ١٢٠٨٤١٠٠ (اثنا عشر مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً ومائة جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص رقم (١) جاري

حصر الاعمال

٢ خطاب المحملات


محضر استلام موقع

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
م/ مشيرة السيد عبدالله



المنطقة الرابعة عشر