

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٠)

مستخلص جاري رقم (١)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	الأعمال المعمارية											
٢-٢	اعمال الارضيات											
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرفات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (تسعائة وسبعون متر مسطح)	٩٧٠	١٧٥٠	م ٢	٠	٣٧٧	٣٧٧	جاري	٦٥٩,٧٥٠	٦٥,٩٧٥	٥٩٣,٧٧٥	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمنى متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠ - باقى المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرفات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (اربعمائة واربعون متر مسطح)	٤٤٠	٢٩٠٠	م ٢	٠	١٩٢	١٩٢	جاري	٥٥٦,٨٠٠	٥٥,٦٨٠	٥٠١,١٢٠	
٤-٢	أعمال الحوائط											
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند اوپليوند او ما يماثلها) تقطع CNC لزوم التشكيلات الخرجيه و الألواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية و الفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم\م ٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (اربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح)	٤٠٨٨	٤٢٥٧	م ٢	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	جاري	١١,٤٩٣,٩٠٠	١,١٤٩,٣٩٠	١٠,٣٤٤,٥١٠	استقطاع (١٠ %) لحين نهو الأعمال
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة واربعون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	م ٢	٠	٥٠٦	٥٠٦	جاري	٢,٢٩٠,٦٦٢	٢٢٩,٠٦٦	٢,٠٦١,٥٩٦	
٢-٤	أعمال الواجهات الزجاجية											
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس او ما يماثلها و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملى الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقايض و الأكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	م ٢	٠	٣٧٧	٣٧٧	جاري	٢,٩٤٠,٦٠٠	٢٩٤,٠٦٠	٢,٦٤٦,٥٤٠	
	الإجمالي								١٧,٩٤١,٧١٢	١,٧٩٤,١٧١	١٦,١٤٧,٥٤١	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والاداريه

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /

١ / احمد عبد الجواد

التوقيع /

م / محمود الشيخ

التوقيع /

م / محمد جابر

التوقيع /

م / محمود المحمدى

التوقيع /

م / محمد عبد النبى

التوقيع /

م / محمد الشوربجي

التوقيع /

التوقيع / م/ مصطفى سعيد

التوقيع / م / محمد عمر



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد -بهتيم -شبرا/بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

(٢-٢)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									١٧,٩٤١,٧١٢	١,٧٩٤,١٧١	١٦,١٤٧,٥٤١	
١٤	حوامل الكابلات											
٧-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسلك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥) (الف ومائتان وستون متر طولى)	١٢٦٠	١٣٥٠	م.ط	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٣٣٧,٥٠٠	٣٣,٧٥٠	٣٠٣,٧٥٠	
٩-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسلك لا يقل (١,٥) مم (الف ومائتان متر طولى)	١٢٠٠	١١٠٠	م.ط	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٢٧٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٤٧,٥٠٠	استقطاع (١٠ %) لحين نهو الأعمال
١٦	المواسير والعاديات (ITS)											
١-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل مايلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (سبعمائة وخمسون متر طولى)	٧٥٠	٨٨٠	م.ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جارى	٢٦٤,٠٠٠	٢٦,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	
٢-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الف وخمسمائة متر طولى)	١٥٠٠	٨٠٠	م.ط	٠	٤٠٠	٤٠٠	جارى	٣٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	
٣-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (ثلاثة الاف وستمائة متر طولى)	٣٦٠٠	٦٥٠	م.ط	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٥٢٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	
	الاجمالي								١٩,٦٥٨,٢١٢	١,٩٦٥,٨٢١	١٧,٦٩٢,٣٩١	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع

إستشاري المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع / م / مصطفى سعيد

التوقيع / م / محمد عمر

ا / احمد عيد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

م / محمد عبد النبى

م / كيرلس توفيق

م/ محمد

رئيس الادارة المركزية

للطرق الاستثمارية والطريق الدائري

