

كشف رقم (٥) جاري

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار والمظلات)

شاملة المادة من : بداية العمل إلى ٢٠٢٣/١١/١٢

تفصيل شركة : شركة الصفا للمقاولات العمومية

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

العقد رقم

قطاع التنفيذ و المناطق

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المواصفة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل في خلال هذه المدة	مجموع الأعمال التي تمت حتى الآن	مجموع الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم	وصف	جنيه	م	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
أعمال ساحة الإنتظار والمظلات										
١ - ١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المصباحي للمرافق والممرضات	١٣.٠٠	م. ط	٠	٧٤٩	٧٤٩	٩٧٣٧.٠٠		٩٧٣٧	* المهندسون والمشرفون متواجدون
١ - ٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمخالفات العمومية وتطهير وشهد الموقع العام	٥.٠٠	م. ط	٠	٧٥	٧٥	٣٧٥٠.٠٠		٣٧٥٠	* كشوفات المخرجه موجودة
٣ - ١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة	٩.٠٠	م. ط	٠	٦٦٢٤	٦٦٢٤	٥٩٦٦٠.٠٠		٥٩٦٦٠	* السيارة متواجده
٤ - ١	بالمتر المكعب أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١٥.٠٠	م. ط	٠	١٦٣٠٠	١٦٣٠٠	٢٤٦٦٠.٠٠		٢٤٦٦٠	* تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية والتحفيزية والإتارة موجوده
٥ - ١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧.٠٠	م. ط	٠	١٣٨٥٤	١٣٨٥٤	٢٣٥٦٤٠.٠٠		٢٣٥٦٤٠	
٧ - ١	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م. ط	٠	١٣٨٥٤	١٣٨٥٤	١٨٠٢٠٦.٠٠		١٨٠٢٠٦	
٨ - ١	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	١٣.٠٠	م. ط	٠	١٣٨٥٤	١٣٨٥٤	٨٣١٧٢.٠٠		٨٣١٧٢	
٨ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات	٢١.٠٠	م. ط	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٧٩٨٦٣.٠٠		٧٩٨٦٣	
٩ - ١	علاوة على بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م. ط	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٩٥٠٧٥.٠٠		٩٥٠٧٥	
٩ - ١	علاوة على بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	٩.٠٠	م. ط	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٢٢٨١٨.٠٠		٢٢٨١٨	
٩ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	٥٨.٠٠	م. ط	٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٤٦٨٠٠٠.٠٠		٤٦٨٠٠٠	
١٠ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفة والبردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات	٢٣.٥٠	م. ط	٠	١٥٠	١٥٠	٤٧٠٠٠.٠٠		٤٧٠٠٠	
١١ - ١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بابعاد ١١.٥/١.٥/٣٠ سم	٢٢.٠٠	م. ط	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٣٧٤.٠٠		٤٤٣٧٤	
١٢ - ١	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من (س + رمل) بنسبة ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع	٣٣.٠٠	م. ط	٠	١٥٠	١٥٠	٥١١٥٠.٠٠		٥١١٥٠	
١٣ - ١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (س + رمل) بنسبة ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م. ط	٠	١٥٠	١٥٠	٣٨٧٥.٠٠		٣٨٧٥	
١٤ - ١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (س + رمل) بنسبة ٢ : ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	٦.٠٠	م. ط	٠	١٥٠	١٥٠	٩٣٠.٠٠		٩٣٠	
١٤ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى	٢١.٠٠	م. ط	٠	٢٨٥	٢٨٥	٥٩٨٥٠.٠٠		٥٩٨٥٠	
١٥ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات لزوم خزان الحريق مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٢١.٠٠	م. ط	٠	٣٤	٣٤	٧١٤٠.٠٠		٧١٤٠	
١٦ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات	٢٧.٥٠	م. ط	٠	٢٨٨	٢٨٨	٧٩٩٢.٠٠		٧٩٩٢	
١٧ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على أن تكون الحوائط fair face مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٣٦.٠٠	م. ط	٠	٣٢٩	٣٢٩	١١٨٤٤.٠٠		١١٨٤٤	
١٨ - ١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للتلفاضة	٣.٠٠	م. ط	٠	٣٢٩	٣٢٩	٩٨٧.٠٠		٩٨٧	
١٩ - ١	بالمتر توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٧٧.٠٠	طن	٠	٩٠	٩٠	٥١٩٣.٠٠		٥١٩٣	
٢٠ - ١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببثومين والدهان وجهين على اليازر	٦.٠٠	م. ط	٠	١٣٣٢	١٣٣٢	٧٩٩٨.٠٠		٧٩٩٨	
٢١ - ١	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من الاسومات المسلح سمك ٤ مم	١٨٥.٠٠	م. ط	٠	٤٧٦	٤٧٦	٨٨٠٦.٠٠		٨٨٠٦	
٢٢ - ١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان السطح داخل الخزان بمادة ايبوكسية من نوع مادة CEPX 1301/22	٤٥.٠٠	م. ط	٠	٥٨٥	٥٨٥	٢٦٣٢٥.٠٠		٢٦٣٢٥	
٢٣ - ١	بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) لزوم خزان الحريق	٢٢.٠٠	م. ط	٠	١٢٢	١٢٢	٢٦٨٤.٠٠		٢٦٨٤	
٢٤ - ١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي أو الطيني سمك ١٢ سم	٢٩.٠٠	م. ط	٠	٣٤٠	٣٤٠	٩٨٦٠.٠٠		٩٨٦٠	
٢٦ - ١	بالمتر توريد وتنفيذ وتركيب قطاعات معدنية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة معتمدة وباللون المطلوب	٨٨٥.٠٠	طن	٠	٧	٧	٦١٩٥.٠٠		٦١٩٥	
إجمالي المستخلص										
قيمة المستخلص السابق										
صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق										
أقر بصحة ذلك										

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المالية بالظهور وقدرها

المحاسب

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

على الحساب / ثانياً

غير الواردة بصلح الشروط المحددة من:

ملاحظة الفئات

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات : مصطفى شعبان

(م)

من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري

روجع فوجده على صحة

مهندس المشروع : محمد عبد الحليم

مدير المشروع : محمد عبد الحليم

المشروع : ()

بيت الخبرة للمقاولات د/عبد الحميد منجد

المقاول

مدير المشروع : محمد عبد الحليم

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

تحريراً في سنة ٢٠٢٢



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المناطق السادسة بني سويف

م / طارق الجزار

