

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٢١١٧٢٨.٤) فقط وقدره اثنان مليون مائتان وحدى عشر الف سبعمائة ثمانية وعشرون جنية و ٤٠ قرشا (لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص (١ / ٣ / ٢) تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١١/٨

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة العامة

(ب) الكاتب المتدرب

الختم ذو التاريخ

۹۲۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنزلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الایرادات بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتدل نصيب
أذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٦٠٣، س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
ادراج

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشكايات رقمه : _____ امضاء الكاتب : _____

فروق الأسعار لبنود الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٣) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥

أولاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (١) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ٧

٦ / ١

بيانات الأعمال		نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة										الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد										الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص										نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عدد المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد جميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)											
أولاً : أعمال البنى																																	
1	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	١٦٠	١٠٤	م / ط	٣٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	١٦٠	٥٦	م / ط	٣٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
4	بالمتر المكعب أعمال حفري أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا التماسكة وشديدة التماسك	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٣٥٠٣	٢٢٧٦,٩٥٠	م	٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٣٥٠٣	١٢٢٦,٥٥٠	م	٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
6	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٩٤٨	٦١٦,٢٠٠	م	٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٩٤٨	٣٣١,٨٠٠	م	٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
7	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٥٥٥	٣٦٠,٧٥٠	م	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٥٥٥	١٩٤,٢٥٠	م	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
9	بالعدد نقل خارجى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢	١,٣٠	عدد	١٤٨٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢	٠,٧٠	عدد	١٤٨٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
10	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم (Bored Piles) فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٩٨٣	٦٣٨,٩٥	م / ط	٦٤٩٠	٠	٠,٢٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٩٨٣	٣٤٤,٥٥	م / ط	٦٤٩٠	٠	٠,٢٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
11	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	١	٠,٦٥	عدد	٣١٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	١	٠,٣٥	عدد	٣١٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنشائية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٣	١,٩٥	م	١٦٧٥	٠	٠,٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٣	١,٠٥	م	١٦٧٥	٠	٠,٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
13	ببالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنشائية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٧٨	٥٠,٧٠٠	م	٢٣٢٠	٠	٠,٢٧٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٧٨	٢٧,٣٠٠	م	٢٣٢٠	٠	٠,٢٧٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
13	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٧٨	٥٠,٧٠٠	م	١٥٠	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٧٨	٢٧,٣٠٠	م	١٥٠	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠											
الإجمالي																						١٠١٦٥,٥٥											
عن الشركة المنفذة																																	
عن استشارى المشروع																																	

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / حسام الدين حلمي
التوقيع

عن إستشارى المشروع
(تم مراجعة الكميات فقط)
مهندس / محمد حسين
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مصطفى عويضة
التوقيع

المكتب الفنى
مهندس / حسام سلمان
التوقيع

عملية / أعمال كوبرى سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,٩٩
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨

فروق الأسعار لبنود الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٣) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥

أولاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (١) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ٧

٦ / ٢

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عدد ايام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار													
م																				ا				ب				ج				١٠١٦٥,٥٥	
(تابع) أولاً : أعمال البـ																																	
14	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف بارتفاع حتى ٦ م	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٥٨	١٦٧,٧٠٠	م	٣	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٥٨	٩٠,٣٠٠	م	٣	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	٢٩٩٠	٠	٠,٢٧١	٠	١٤٤٦,٥٦												
14أ	علاوة لزيادة الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٥٨	١٦٧,٧٠٠	م	٣	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٥٨	٩٠,٣٠٠	م	٣	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٤٠	٠	٠,٧٠	٠	٤٩,٩٩												
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستها حتى ارتفاع ٦م من سطح الأرض	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٠١٢	١٣٠٧,٨٠٠	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٠١٢	٧٠٤,٢٠٠	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	٣٢٠٠	٠	٠,٢٥٤	٠	١١٣١٥,٩٠												
16أ	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٠١٢	١٣٠٧,٨٠٠	م	٣	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٠١٢	٧٠٤,٢٠٠	م	٣	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٧٥	٠	٠,٧٠٠	٠	٧٣٠,٩١												
20	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	١٥٩٩	١٠٣٩,٣٥٠	طن	٣	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	١٥٩٩	٥٥٩,٦٥٠	طن	٣	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٢٧٦٣١٩,٤٩												
21	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدقونة	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٢٨	١٤٨,٢٠	م	٢	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٢٨	٧٩,٨٠	م	٢	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٥٣	٠	٠,٢٥	٠	٠,٠٠٠												
23	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation للعناصر الخرسانية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٤٥٠	١٥٩٢,٥٠٠	م	٢	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٤٥٠	٨٥٧,٥٠٠	م	٢	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٨٧,٣١												
ثانياً - أعمال المجرى المائى																																	
1	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٢٠٥	١٣٣,٢٥٠	م/ ط	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٢٠٥	٧١,٧٥٠	م/ ط	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تكريك بمجرى النيل و الفنه تشمل نقل ناتج التكريك و المخلفات إلى المقالب العمومية	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	١١٣٦	٧٢٨,٤٠٠	م	٣	١٠٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	١١٣٦	٣٩٧,٦٠٠	م	٣	١٠٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
3	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك دقشوم ناتج تكسير كسارات خالى من الشوائب و الطفله و الاملاح	يوليو - ٢٠٢٢	١٣	٢٠	٣٢٤٧	٢١١٠,٥٥٠	م	٣	٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
		أغسطس - ٢٠٢٢	٧	٢٠	٣٢٤٧	١١٣٦,٤٥٠	م	٣	٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠												
الإج																												٣٠٠١١٥,٧٠					
عن الشركة المنفذة																				عن استشارى المشرو ع													

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / حسام الدين حلمى
التوقيع

عن استشارى المشروع
(تم مراجعة الكميات فقط)
مهندس / محمد حسين
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مصطفى عويضة
التوقيع

المكتب الفنى
مهندس / حسام سلمان
التوقيع

فروق الأسعار لبند الأعمال بالمستخلصات الجارية من جاری (۱) إلى جاری (۳) عن الفترة من ۲۰۲۲/۷/۱۸ حتى ۲۰۲۲/۱۲/۱۵

أولاً: فروق الأسعار لبند أعمال جاری (١) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١٨ حتى ٢٠٢٢/٨/٧

6/3

[illegible]

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / حسام سلمان

التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مصطفى عويضة

التوقيع / 

عن إستشارى المشروع
(تم مراجعة الكميات فقط)

مهندس / محمد حسين
التوقيع /

٥٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / حسام الدين حلمي

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

التوقيع

فروق الأسعار لبند الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٣) عن الفترة من ١٠ / ٧ / ٢٠٢٢ حتى ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

ثانياً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

٦ / ٤

بيانات الأعمال		المستخلص										نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عدد المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)			
أولاً : أعمال البنى																									
6	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٤٧٢	١٣٠,٧٩٥	م	٣	٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤٧٢	١٧٠,٦٠٢	م	٣	٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤٧٢	١٧٠,٦٠٢	م	٣	٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنتقالية	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٢٠	٥,٥٤	م	٣	١٦٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦	٥٨,٧٣			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠	٧,٢٣	م	٣	١٦٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢	٢٦٩,٠٠			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠	٧,٢٣	م	٣	١٦٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٥	٣٠٤,٦٣			
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستها حتى إرتفاع ٦م من سطح الأرض	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	١٤٠١	٣٨٨,٢٢٩	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٦٢٣٨,٥١			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٤٠١	٥٠٦,٣٨٦	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٨	٢٨٥٧٤,٧٧			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٤٠١	٥٠٦,٣٨٦	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٣٢٣٥٩,٥٠			
16	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	١٤٠١	٣٨٨,٢٢٩	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٤	٤٠٢,٩٥			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٤٠١	٥٠٦,٣٨٦	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٩	١٨٤٥,٦٩			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٤٠١	٥٠٦,٣٨٦	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٥٥	٢٠٩٠,١٥			
17	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمات العرضية فوق أعمدة الكوبري حتى إرتفاع ٦ م	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٩٥	٢٦,٣٢٥	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٤٢٣,٠٣			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥	٣٤,٣٣٧	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٨	١٩٣٧,٦٢			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥	٣٤,٣٣٧	م	٣	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠	٢١٩٤,٢٦			
17	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٩٥	٢٦,٣٢٥	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٤	٢٧,٣٢			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥	٣٤,٣٣٧	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٩	١٢٥,١٥			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥	٣٤,٣٣٧	م	٣	٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٥٥	١٤١,٧٣			
20	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٩٥٦	٢٦٤,٩١٦	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٨	١٣٠,٧٩٨,٤٧			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥٦	٣٤٥,٥٤٢	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٦	٣٤٢٧٢٣,١٨			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٩٥٦	٣٤٥,٥٤٢	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٦	٣٤٢٧٢٣,١٨			
23	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation للعناصر الخرسانية	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	١٥٢٥	٤٢٢,٥٩٠	م	٢	١٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٤٣,٠٣			
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٥٢٥	٥٥١,٢٠٥	م	٢	١٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	١٩٧,٠٨			
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	١٥٢٥	٥٥١,٢٠٥	م	٢	١٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٢٢٣,١٨			
الإجمالي																						٨٩٣٧٠,١٦٦			

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس / مصطفى عويضة

مهندس / حسام سلمان

مهندس / محمد حسين

مهندس / حسام الدين حلمى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبد الجواد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عملية / أعمال كوبرى سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقنطرة الخيرية خط (قلوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : ٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٧ / ١٨ / ٢٠٢٢

فروق الأسعار لبند الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٣) عن الفترة من ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ حتى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

ثانياً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

٦ / ٥

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عدد ايام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
									حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار			
ثانياً - أعمال المجرى المائى																						٨٩٣٧٠,١٦	
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل و الفقه تشمل نقل ناتج التكريك و المخلفات إلى المقالب العمومية.....	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٣٢٥٤	٩٠١,٧١١	م	٣	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٣٢٥٤	١١٧٦,١٤٥	م	٣	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٣٢٥٤	١١٧٦,١٤٥	م	٣	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
3	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك دقشوم ناتج تكسير كسارات خالي من الشوائب و الطفله و الأملاح.....	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٢٠٧٦	٥٧٥,٢٧٧	م	٣	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠٧٦	٧٥٠,٣٦١	م	٣	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠٧٦	٧٥٠,٣٦١	م	٣	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
7	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشده النهريه السفليه (دمسه)	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٦٦٣	١١٠,٧١	م	٢	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٦٦٣	٢٣٩,٦٤	م	٢	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٦٦٣	٢٣٩,٦٤	م	٢	٢٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠		
8	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل.....	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٤٣٩	١٢١,٦٥١	م	٣	٢٧٢٠	٠	٠,٢٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٥		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤٣٩	١٥٨,٦٧٥	م	٣	٢٧٢٠	٠	٠,٢٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٨		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤٣٩	١٥٨,٦٧٥	م	٣	٢٧٢٠	٠	٠,٢٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٢١		
18	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٤١	١١,٣٦١	م	٣	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٤		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤١	١٤,٨١٩	م	٣	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٤٩		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٤١	١٤,٨١٩	م	٣	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٥٥		
8ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة لصب خرسانة FLOW لقواعد الباكية الملاحية	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٣٩٨	١١٠,٢٨٩	م	٣	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٤		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٣٩٨	١٤٣,٨٥٥	م	٣	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٤٩		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٣٩٨	١٤٣,٨٥٥	م	٣	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٥٥		
9	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بمجرى النيل (الخوازيق والقواعد)	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٢٠١	٥٥,٦٩٩	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٨		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠١	٧٢,٦٥١	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٣٦		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠١	٧٢,٦٥١	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٣٦		
19	علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة للنقل وخدمة أعمال المناولة والتركيب	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٣	٨٣	٢٠١	٥٥,٦٩٩	طن	٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠١٨		
		سبتمبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠١	٧٢,٦٥١	طن	٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٣٦		
		أكتوبر - ٢٠٢٢	٣٠	٨٣	٢٠١	٧٢,٦٥١	طن	٥٠٠	٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٣٦		
الإج																						١٠٨٩١٠٨,٩٥	
الإج																						١٠٨٣٦٦٣,٤١	

م ٠,٥ % (ثانياً)

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م. مصطفى عبد الجواد

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / حسام الدين حلمى

التوقيع

عن إستشارى المشروع

(تم مراجعة الكميات فقط)

مهندس / محمد حسين

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / مصطفى عويضة

التوقيع

المكتب الفنى

مهندس / حسام سلمان

التوقيع

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / محمد نصر طيبخ

التوقيع

م	البيان	عام ٢٠٢٢					عام ٢٠٢٣					عام ٢٠٢٤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
أولا أعمال الكباري :-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
١ - أعمال البير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
١	بشتر البولي اصال الجسات في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طبع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد

عن هيئة الطرق والكباري
مهندس / حسام الدين حلمي

مدير المشروع
م / مصطفى عويضة

المكتب الفني

م / حسام بلعنان