



العقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢١ وتنتهي في / ٢٠٢٢ . (١٠) تم حساب مسافة المدق الترايبي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية. (١١) يتم حجز ٢٠٠٠٠٠ جنيها فقط مائتان الف لاغير من بند الحمایات لحين نهو الملاحظات. (١٢) يراعي تطبيق غرامة التأخير.
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	١٥٠٧٥٠,٠٠		
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٤٣٢٠٠٠,٠٠		
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	جاري	١٢١١٧٥٠,٠٠		
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٧٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٠٠,٠٠	جاري	٥٥١٠٠٠٠,٠٠		
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم² و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م³	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٣٤٠٠٠,٠٠		
٥	أعمال تحميل و نقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ٤ كم	٥١,٠٠	م³	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦١٢٠٠٠٠٠,٠٠		
	مسافة مدق ترايبي ٤ كم.	١,٠٠	م³	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠٠,٠٠		
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	م³	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨٢٥٠٠٠,٠٠		
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	م³	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٦٣٠٠٠٠,٠٠		
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٣٥٥,٠٠	م³		٧٧٠٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٣٣٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٦٣٣٥٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . (علاوه قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي)	٣٦٠,٠٠	م³		٩٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	جاري	٣٤٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٣٢٠٠٠٠,٠٠
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقنصات الحمایات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٢٢٠٠,٠٠	م³		٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	١٨٧٠٠٠,٠٠		١٨٧٠٠٠,٠٠
الإجمالي										٩٠٨٣٤٠٠٠,٠٠
فقط تسعون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيهها لاغير										

شركة المنفذة:

التوقيع: _____

م/ عاطف حمري

مدير المشروع / مدير الموقع

التوقيع: _____

م/ أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

الهيئة العامة لأعمال الجوارب

التوقيع: _____

م/ محمد علي صحة

تحرير في / ٢٠٢٢