

شركة المبدع للإنشاء والتشييد

الهيئة العامة
 للطرق والكباري والجسور
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



العقد رقم (١٧٣٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

"إدارة المشروع"

رقم	نوع الأعمال	كميات المادة مقايمة المعلة	طاقة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	بمدة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن تمت الى الآن كمية	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن جنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تطوير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	٦,٢١٢	٥,٢٥	م	٤,٠٤٨	٢,١٦٤	٦,٢١٢	جاري	.	٣٢,٦١٣	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير و ازالة المبسحات المنهارة بالصرف الحالي	٢٩٢	٦١	م	٢٥٠	٤٢	٢٩٢	جاري	.	١٧,٨١٢	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل طريقة اساس من الاحجار الصلبة لتفتح تكسير الترسبات مسطحة ١٦٠ كم	٢,١٥٠	٣٥٦	م	٢,٠٠٥	١٠٤	٢,١٠٩	جاري	.	٧٥٠,٨٠٤	٣- العمل متواجد و مهتمسي العمل متواجدين
٤	اعمال رفع و تغليه اغطيه مطابق الصرف و خرب التفتيش	٢٠	٥٢٥	بالعدد	٧	١٣	٢٠	جاري	.	١٠,٥٠٠	٤- لوحه المشروع متواجده
٥	اصول انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير M.C.O	٧,٢٦٢	٢٧,٥٠	م	٦,٩٠٠	٢٦٢	٧,٢٦٢	جاري	.	١٩٩,٧٠٥	٥- الكركان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٧,٢٦٢	١٤٦	م	٦,٩٠٠	.	٦,٩٠٠	جاري	.	١,٠٠٧,٤٠٠	٦- المعدات متواجده
٧	اصال توريد ورش طبقة لصلق من البينومين السقل سريع التطاير (R.C.3000)	٤,٠٠٠	٩,٢٠	م	.	.	.	جاري	.	.	٧- البرنامج الزمنى متواجد
٨	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتيه على الساخن لدرج (ج) سمك ٥سم	٤,٠٠٠	١٤٠	م	.	.	.	جاري	.	.	٨- و التقارير المعدنيه و اللاسويحيه و الشهريه متواجده
٩	توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العاديه بالمقر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	٢	٥,٠٠٠	بالعدد	٢	.	٢	جاري	.	١٠,٠٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشائيه و التحذيره متواجده
١٠	بند مستحدث	٢٣	٢٨٠	م.ط	٢١	٢	٢٣	جاري	.	٦,٤٤٠	
١١	توريد و تركيب وحدات من الاتر لوك الخرسانى ابعاد ١٥٠ مقل ٨٠٠٢٠٠١٠٠ سم	٣٢,٠٠٠	٢١٩	م	.	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	جاري	.	٦٣٥,١٠٠	١٠- وثيقه التأمين متواجده
١٢	اجمالي قيمة الاعمال							جاري	.	٢,٦٧٠,٣٧٤	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده
١٣	الكارتات موازين طبقا للامعة و شروط التعاقد							جاري	.	٥٢,٧٢٥	
١٤	اعمال توريد وتشغيل طريقة اسلح من الاحجار الصلبة لتفتح تكسير الترسبات مسطحة ١٦٠ كم	٦,٢١٢	٢٥	م	٢,٠٠٥	١٠٤	٢,١٠٩	جاري	.	٥٢,٧٢٥	
١٥	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٧,٠٠٠	٣	م	٦,٩٠٠	.	٦,٩٠٠	جاري	.	٢٠,٧٠٠	
١٦	اجمالي الكارتات							جاري	.	٧٣,٤٢٥	
١٧	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							جاري	.	٢,٧٤٣,٧٩٩	
١٨	فقط مليونان و سبعمانه و ثلاثون الفا و ثمانون جنيه مصري لا غير							جاري	.	٢,٧٤٣,٧٩٩	
١٩	خمس ٠.٠٥ % على جميع الاعمال							جاري	.	٢,٧٣٠,٠٨٠.٠١	

مديرية تاج العرفان العامة
الرياض ١٤٤٥ هـ

منى شرقها الى المقاول
المختار /

عن أبي (الحسين) نهائياً

مهندس /

[Signature]

7. 2013.4.4

في بيان هذه الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ الممينة بظهوره وقدرها

٢٧٣٤-٨٠٠١ يدفع ثلثون مائة

شهر (میرزا) و در آنجا که استوار شد

ملحوظة : نلاحظ

٢٠٢٣/١١/٠٧ : شوال ١٤٤٥

المقارن :

استشعار بی‌اندر

مهندس انوش روغ :

رواجع فوجدتلى مسحة ..

أقر بصحة ذلك ،

عدين. حام البتقني و الصبان.

اسم العمل : عملية اعمال رصف طريق الزملوطي القديم بطول ٥.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
اسم المقاول : شركة المبدع للإنشاء والتشييد
رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٧٣٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
بند الميزانية : مستخلص رقم (٣)
قيمه امر الاسناد : ٢,٨٩٠,٥٣٧.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٥% تأمين اعمال	٣٥,١٢٢.٨٥
رسم الدمغة	١٦,٤٥٢.٩٦
تكاليف معمل	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤% ضريبه مضافه	٠.٠٠
الارباح ت.ص	٦,٦٩٠.٠٧

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	بيان الاعمال التي تمت الان
	٢,٧٣٠,٠٨٠.٠١	
	٠.٠٠	
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٢,٠٢٧,٦٢٢.٩٤	سابق صرفه
	٧٠٢,٤٥٧.٠٧	مستحق صرفه
	٥٨,٢٦٥.٨٨	جملة الاستقطاعات
	٦٤٤,١٩١.١٨	صافي المبالغ المستحق
الشيكات		
	٣٣,٤٥٠.٣٤	حساب مصلحة الضرائب
	١٨,٠٦٣.١٨	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسايباء،