

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

كتاب المراجعة
رئيس الادارة العامة
طرابلس

(ب) الكاتب المتروط

292

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری تاریخ الإمضاء
الإمدادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ ص ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاءه الكاتب النوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: —————
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سجن

الشكايات

(٢) قيد في سجل الحالات حسب رقم : ، إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكاك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص :- الزملاوطي (انقطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود على

عقد رقم :- العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثاني) عن العملية عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في :- ٢٠٢٣/١٠/٢٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل امثارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

٢٤

تاریخ نشر: 2024/02/23

کمال

محمد الشرفي محمد
2023

رجوع فرجہ علی مصفاۃ

م

ملحق: م. بحمد الامام

قر بمحنة نكه ..

المعلم

نظر بان هذا الحساب مسبوغ ومضبوط وإن المبلغ المبينة بظهوره وخرها

علي الحساب نهديا	بلغ التسدود مبلغ
5,239,794.38	
المعاليق /	

لنحو الوارءة بصفك الشروط اعتمدت من

المادة ١٤٨ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٦١

طاهر آقاي

عملية اتصال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزمليوني (القطاع الثالث) محافظة القنود (بالامر المباشر)

اسم العميل :

شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

اسم المقاول :

رقم ومشار للتصميم :

بند القيمة :

قيمة امر الاسناد

العقد رقم (248) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (2)

6,917,240.00

جملية الاستقطاعات

جملية	قرش
5% تكمن اتصال	63,176.78
رسم الدمغة	29,277.61
تكليف محتل	0.00
15% مسروق اداريه	0.00
14 % ضريبة مضاعفه	0.00
الارباح تص	12,033.67
تعليمه مبلغ مبلغ جنيه (فقط وكثرة خمسون الف جديها لا غير)	50,000
لحقن ورود نتائج المعينات	

بإعني قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع المبالغ والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

موقع حليليا

قرش	قيمة الاعمال
جنيه	5,239,794.38
	0.00
	0.00
	3,976,258.80
	1,263,535.58
	154,488.06
	1,109,047.51
الشيكات	
حساب مصلحة الضريبة	60,168.36
التأمينات الاجتماعية	43,321.22

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية السابقة	كمية خلال المدة الاجمالي	الموقع
من	الى				
3	اعمال توريد و تثاقن اربعة مترات من مادة الخرسانة بسك 25 سم سلك 460	3م	0	475	
4	اعمال توريد و تركيب برودة استقبه وسط	متر	0	540	
5	توريد و تركيب رصات من الاسفلت 250 سم سلك 100*200*60 سم	2م	0	1,500	
6	دهان برودة بدهان 10*30 سم	متر	0	270	
7	اعمال توريد و صب و الخرسانة العادية سلك 15 سم	2م	0	500	
8	اعمال توريد و صب خرسانة عادية خبثا للرسومات ذات مستوى اسفلت 280 كم / 3م	2م	0	5	
9	توريد و تركيب و انضاج حديد البرد و بارزاع و بارزاع 12 م قطر 75/200 من الحديد	بالعدد	0	12	
10	توريد و تركيب كوابل اعطاء كابل بلمبات (Ledipe) قفزة 150 وات طبقة التواصك	بالعدد	0	12	
11	توريد و تركيب كابل لطاق 25*4 سم 25 متر من مادة سلك PVC بطر 3 بوصة	متر	0	300	
12	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (بوزن 30 سم) و جدران بارزاع 90 سم	متر	0	200	

مدير عام التنفيذ والمالية

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

محمد الشرف مسعود



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصص أعمال (كابل قطاع 4*25 مم2 الومنيوم) (جاري 2)				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
	300	.	300	كمين كوم اوشيم
				1
				الإجمالي
			300 متر طولي	

المهندس الاستشاري

أحمد بن أحمد

المهندس المقاول
محمد الدرق




عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
 تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي
 عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (الانترلوك) (جاري 2)					
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	1512	5.4	280	كمين كوم اوشيم	1
1512 متر مربع				الإجمالي	

المهندس الاستشاري
 أيمن عبد الجبار

المهندس المقاول
 محمد الشريف



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
 تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - معهد اشرف مسعود علي
 عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر اعمال (البردورات) (جاري 2)				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
م				
1	574	.	574	كمين كوم اوشيم
الإجمالي				
574 متر طولي				

المهندس الاستشاري
 أيمن محمد محمد

المهندس المقاول
 محمد الحصري



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مهجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (خرسانه عاديه سمك 15 سم) (جاري 2)					
ملاحظات	الكميه	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	504	1.8	280	كمين كوم اوشيم	1
500 متر مربع				الإجمالي	

المهندس الاستشاري
إيمان بن الشيخ كدر

المهندس المقاوم
محمود الشريف



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزمروطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (الخرسانه العاديه) (جاري 2)						
ملاحظات	الكميه	السمك	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	5	0.25	2	10	كمين كوم اوشيم	1
5 متر مكعب					الإجمالي	

المهندس الاستشاري

م. محمد الشرب

المهندس المقاول

م. محمد الشرب



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الغيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصص أعمال (النيوجيرسي) (جاري 2)				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
	250	.	250	كمين كوم اوشيم
250 متر طولي				الإجمالي

المعهد العالي للإستشارات

المهندس المقاول
محمّد النّصّرفي

