

رقم المستخلص		تاريخ المستخلص		رقم المستخلص		تاريخ المستخلص		تاريخ التعاقد	
جارى ٤		٢٠٢٤/٧/١٥		٢٠٢٤/٧/١٥		٢٠٢٤/٧/١٥		٢٠٢٣-٤-٣٠	

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد									
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	أبريل ٢٠٢٣ (التعاقد)	يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٤	مايو ٢٠٢٤	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٣ (التعاقد)
حديد التسليح	٩١٣,٦	١٣٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٣٨٩,٨	١٣٨٩,٨	١٣٨٩,٨	١٣٨٩,٨	١٣٨٩,٨	١٣٨٩,٨
الأسمنت	٣٨٠,٧	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
السولار	٣٣٧,٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
البيتومين	٦٢٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	م	كمية المستخلص الاجمالية	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الاصال عن كل شهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتحليل	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات بـ نسب	قيمة الأعمال بـ نسب (المعاملات بـ نسب التغيير)	تأثير التغيير أو الخصم		
													ك	ع	
٩	بالمتر الطولى أعمال الجسات في التربة العادية والمتماكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م . ط	٤٥٠	١١١٠	١٦	٠,٠٨٨	٩٧,٥٨٢	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٢٩٤,٤٨	٢٩٤,٤٨	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	٢٩	٠,١٥٩	١٧٦,٨٦٨	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٥٣٣,٥٦	٥٣٣,٥٦	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	٣١	٠,١٧٠	١٨٩,٠٦٦	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٣٠٣,٨٥	١٣٠٣,٨٥	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	٣٠	٠,١٦٥	١٨٢,٩٦٧	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٢٦١,٧٩	١٢٦١,٧٩	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	٣١	٠,١٧٠	١٨٩,٠٦٦	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٣٠٣,٨٥	١٣٠٣,٨٥	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	٣٠	٠,١٦٥	١٨٢,٩٦٧	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٢٦١,٧٩	١٢٦١,٧٩	٠	
		م . ط	٤٥٠	١١١٠	١٥	٠,٠٨٢	٩١,٤٨٤	السولار	%٥٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٣٦٣٣٩٩٧	٩٧٢,٩٣	٩٧٢,٩٣	٠	
١١	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع	عدد	١٦٠٠٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٦	١,٠٠٠	السولار	%٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٤٠٢٣٣٠١	٦٤٣,٥٧	٦٤٣,٥٧	٠
		م . ط	٤٠٠	١	١٦	٠,٠٨٨	١٠,٩٠١	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٢٩٥,١٧	٢٩٥,١٧	٠	
		م . ط	٤٠٠	١	٢٩	٠,١٥٩	١٩,٧٥٨	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٥٣٦,٤٥	٥٣٦,٤٥	٠	
		م . ط	٤٠٠	١	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٣١٠,٨٩	١٣١٠,٨٩	٠	
		م . ط	٤٠٠	١	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٢٦٨,٦١	١٢٦٨,٦١	٠	
		م . ط	٤٠٠	١	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٣١٠,٨٩	١٣١٠,٨٩	٠	
		م . ط	٤٠٠	١	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٢٦٨,٦١	١٢٦٨,٦١	٠	
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	م . ط	٤٠٠	١٢٤	١٠,٠٨٨	١٠,٩٠١	١٦	١٠,٩٠١	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	١٨٤٧,٧٧	١٨٤٧,٧٧	٠
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	٢٩	٠,١٥٩	١٩,٧٥٨	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٢٣٤٩,٠٧	٢٣٤٩,٠٧	٠	
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٤٤١٩,٧٥	٤٤١٩,٧٥	٠	
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٤٢٧٧,١٧	٤٢٧٧,١٧	٠	
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٤٤٢٩,٨٠	٤٤٢٩,٨٠	٠	
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٤٤٢٩,٨٠	٤٤٢٩,٨٠	٠	
		م . ط	٤٠٠	١٢٤	١٥	٠,٠٨٢	١٠,٢٢٠	أسمنت	%١٦,٥	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤١٨٥٢٥١٢	٤٤٢٩,٨٠	٤٤٢٩,٨٠	٠	
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	م . ط	٥٣٣	١٨٠	١٠,٠٨٨	١٠,٩٠١	١٦	١٠,٩٠١	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٣٨٥٠,٨٧	٣٨٥٠,٨٧	٠
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	٢٩	٠,١٥٩	١٩,٧٥٨	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٦٩٧٩,٦٩	٦٩٧٩,٦٩	٠	
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٩٢١١,٠٥	٩٢١١,٠٥	٠	
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٨٩١٣,٤٢	٨٩١٣,٤٢	٠	
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٩٢٢٢,٠٠	٩٢٢٢,٠٠	٠	
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٩٢٢٢,٠٠	٩٢٢٢,٠٠	٠	
		م . ط	٥٣٣	١٨٠	١٥	٠,٠٨٢	١٠,٢٢٠	أسمنت	%١٨,٠	٢٨٠,٧٠	٠,٠٤٥٥٧٢٨٥	٩٢٢٢,٠٠	٩٢٢٢,٠٠	٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	م . ط	٧٦٤	٩٠	١٠,٠٨٨	١٠,٩٠١	١٦	١٠,٩٠١	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٤٠٥,٢٤	٤٠٥,٢٤	٠
		م . ط	٧٦٤	٩٠	٢٩	٠,١٥٩	١٩,٧٥٨	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٧٣٤,٤٩	٧٣٤,٤٩	٠	
		م . ط	٧٦٤	٩٠	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٧٩٤,٨٤	١٧٩٤,٨٤	٠	
		م . ط	٧٦٤	٩٠	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٧٣٦,٤٤	١٧٣٦,٤٤	٠	
		م . ط	٧٦٤	٩٠	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٧٩٤,٨٤	١٧٩٤,٨٤	٠	
		م . ط	٧٦٤	٩٠	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٧٣٦,٤٤	١٧٣٦,٤٤	٠	
		م . ط	٧٦٤	٩٠	١٥	٠,٠٨٢	١٠,٢٢٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	١٧٣٦,٤٤	١٧٣٦,٤٤	٠	
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	١٠,٠٨٨	١٠,٩٠١	١٦	١٠,٩٠١	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	١٨٥٧,٢٦	١٨٥٧,٢٦	٠
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	٢٩	٠,١٥٩	١٩,٧٥٨	السولار	%٥٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٢٨٣٥	٣٣٦٦,٢٨	٣٣٦٦,٢٨	٠	
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	٨٢٢٦,٠٥	٨٢٢٦,٠٥	٠	
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	٧٩٦٠,٦٩	٧٩٦٠,٦٩	٠	
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	٣١	٠,١٧٠	٢١,١٦١	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	٨٢٢٦,٠٥	٨٢٢٦,٠٥	٠	
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	٣٠	٠,١٦٥	٢٠,٤٤٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	٧٩٦٠,٦٩	٧٩٦٠,٦٩	٠	
		طن	٥٣٠٠٠	٥٩,٤٦	١٥	٠,٠٨٢	١٠,٢٢٠	السولار	%٥٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٥٣٢٤٩٩٣	٧٩٦٠,٦٩	٧٩٦٠,٦٩	٠	
إجمالي													٩٣٥٩٠٢,٧٤		

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر عن مراجعة الكميات فقط

مدير عام الشؤون المالية
 والادارية
 رئيس الإدارة المركزية
 للطرق الكبارى ومحاوره
 التوقيع: / م / مشيرة السيد عبد الله
 م / أحمد عبد الجواد

مدير المشروعات
 قطاع جنوب الطريق الدائري
 التوقيع: / م / ممدوح سليمان

مهندس المشروع
 التوقيع: / م / محمد جابر

إدارة بحوث الكبارى
 التوقيع: / م / أحمد شوقى

الشركة المتفذة
 مهندس المكتب الفنى
 مدير المشروع
 التوقيع: / م / مصطفى سميد
 م / محمود محمد

El Raic For Consulting Engineering
 توسعة: نادى نرجس - اسكندرية - مصر
 م / اسلام محمد

٤٩٦٣٥