

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من
الكم ٦٦٠٠٠ الى الكم ٦٦٤٠٠

تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)


برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :


عدد ()



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86.514 كم
مستخلص جاري 3
قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000
تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 9 / 2

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (6 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023 / 7 / 4

عقد رقم : (6 / 2023 / 2024) بتاريخ 4 / 7 / 2023																	
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات						
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه							
1-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00		3م	159,936.00	159,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_لوحات المشروع (متواجد) _اللوحات الارشادية _والتحذيرية(متواجد) _لافتات المشروع (متواجد) _بيان المعدات (متواجد) _فريق العمل والمهندسون (متواجد) _تقرير شهري ونصف شهري _تقرير ميدني (متواجد) _برنامج زمني (متواجد) 						
		علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	71.70		3م	0.00	138,075.85	138,075.85	0.00	0.00	9,900,038.40						
		علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه/م/3 ابتداء من 2023-5-4	1.90		3م	159936.00	159,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	الإجمالي																
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																
	اجمالى قيمة الاستقطاعات																
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																
ما سبق صرفه																	
اجمالى قيمة المستخلص																	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع /

محاسب
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /
تم إتمام العمل في ٢٠٢٤/٠٩/٠٢

عن استشاري (سبيكتروم)
مدير المشروع
التوقيع /
Spectrum (onsulting)

عن استشاري (بريلانت)
المساحة مكتب
التوقيع /
Brilliant (consalt)

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع /
شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ب. ٢٥٩ - ٥٧٢ - ٢٤٧

