


رقم البند	نوع العمل	الكمية بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	اعمال الآلة والتطهير										
١-٢	اعمال ورفع ازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جمعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢م ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيته لكل في حالة الزيادة او النقصان	١٥	م	١٥٥٠٠	٣	١٦٣٠	جاري	٤١,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤١,٤٠٢,٠٠	المعدات متواجدة لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة
١-٤	مسافة النقل حتى ١٥ كم بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيته لكل في حالة الزيادة او النقصان	٢٥,٤	م	١١٠٠٠	٣	٢٥	جاري	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	المعمل متواجد المستلزمات والمهمات متواجدة تأمين سلامة المرور متواجدة
٢	اعمال الحفر										
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيته لكل في حالة الزيادة او النقصان	٢٠,١	م	٧٠٠٠٠	٣	٢٥٤٥٠	جاري	٥١١,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥١١,٥٤٥,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف متواجدة مدير المشروع متواجد
٣	اعمال الردم Embankment										
٣-١	اعمال تحميل و توريد و نقل التربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (2-) اسفل متسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من متسوب (2-) من متسوب الفرمة لاستكمال المتسوب التصميمي لشكل الجسر القرائي و الاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) و الارض الطبيعية متغيرة و رصها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب ملحوظة :- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيته على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجيرة	٥٠٠٠٠	م	٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	الفترة الاولى سبتمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ٦٩ كم		٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	الفترة الثانية اكتوبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ٦٩ كم		٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	الفترة الثالثة نوفمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ٦٩ كم		٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	الفترة الرابعة ديسمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ٦٩ كم		٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	الفترة الخامسة يناير ٢٠٢٣ و ما بعدها و مسافة النقل حتى ٦٩ كم		٣	١٥٤,٩	١٥٤,٩	١٥٤,٩	جاري	١,٥٨٤,٧٨١,٩	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨١,٩	
	رسوم الكارثة و الموازين لاصال التأسيس		٣	١٣	١٣	١٣	جاري	١٣	٠,٠٠	١٣	
	قيمة المادة المحجيرة للتربة من بدء العمل حتى تاريخه بالإضافة الى نسبة الدمك ٢٥%		٣	٤٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٠	٠,٠٠	٤٠	
	قيمة استقطاعات المادة المحجيرة طبقا لموافقة رئيس الهيئة العامة للمحجيرة ١٢%		٣	٣,٨٤	٣,٨٤	٣,٨٤	جاري	٣,٨٤	٠,٠٠	٣,٨٤	
٤	طبقة تاسيس Prepared Subgrade										
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الاكثري نسبة التماس من مختل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الاكثري نسبة الفلاد بجهاز لوس الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رصها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب ملحوظة :- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيته على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢٠ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	٨٥٠٠٠	م	٣	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	جاري	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	٠,٠٠	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	
	الفترة الاولى نوفمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ١١٠ كم		٣	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	جاري	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	٠,٠٠	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	
	الفترة الثانية ديسمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ١١٠ كم		٣	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	جاري	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	٠,٠٠	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	
	الفترة الثالثة يناير ٢٠٢٣ و ما بعدها و مسافة النقل حتى ١١٠ كم		٣	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	٢٢٩,٨	جاري	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	٠,٠٠	٢,٨٣٧,٨٠٠,٢	
	رسوم الكارثة و الموازين لاصال التأسيس		٣	٢٥	٢٥	٢٥	جاري	٢٥	٠,٠٠	٢٥	
	قيمة المادة المحجيرة للأساس بالإضافة الى نسبة الدمك ٣٠%		٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	جاري	١٠٤	٠,٠٠	١٠٤	
	قيمة استقطاعات المادة المحجيرة طبقا لموافقة رئيس الهيئة العامة ١٢%		٣	٩,٠	٩,٠	٩,٠	جاري	٩,٠	٠,٠٠	٩,٠	
٥	طبقات الاساس Subballast										
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم و الاكثري نسبة التماس من مختل ٢٠٠ عن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجا باسكال و الا يزيد نسبة الفلاد بجهاز لوس الجانوس عن ٣٠% و الا يزيد نسبة التماس عن ٢٠ سم و رصها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب ملحوظة :- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيته على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	٧٤٠٠٠	م	٣	٢٣٩,١	٢٣٩,١	جاري	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	٠,٠٠	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	
	الفترة الاولى ديسمبر ٢٠٢٢ و مسافة النقل حتى ١١٠ كم		٣	٢٣٩,١	٢٣٩,١	٢٣٩,١	جاري	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	٠,٠٠	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	
	الفترة الثانية يناير ٢٠٢٣ و ما بعدها و مسافة النقل حتى ١١٠ كم		٣	٢٣٩,١	٢٣٩,١	٢٣٩,١	جاري	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	٠,٠٠	٣,٤٤٧,٨٢٢,٠	
	رسوم الكارثة و الموازين لاصال التأسيس		٣	٢٥	٢٥	٢٥	جاري	٢٥	٠,٠٠	٢٥	
	قيمة المادة المحجيرة للأساس بالإضافة الى نسبة الدمك ٣٠%		٣	١١٠,٥	١١٠,٥	١١٠,٥	جاري	١١٠,٥	٠,٠٠	١١٠,٥	
	قيمة استقطاعات المادة المحجيرة طبقا لموافقة رئيس الهيئة العامة ١٢%		٣	١٠,٢	١٠,٢	١٠,٢	جاري	١٠,٢	٠,٠٠	١٠,٢	
٦	البلطات الخرسانية / الرصف الخرساني										
١-٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت مترجج + ٠,٤ من رمل حرس + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي + فبر على ان يكون السن نظيف و مسؤول و الرمل خالي من الشوائب و النطفة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استدلال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المسطح ملحوظة :- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيته على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	٩٢٠٠٠	م	٢	٤٢٩,٩	٤٢٩,٩	جاري	١٥,٦٢٦,٨٦٥,٠	٠,٠٠	١٥,٦٢٦,٨٦٥,٠	
	الفترة الاولى يناير ٢٠٢٣ و ما بعدها		٢	٤٢٩,٩	٤٢٩,٩	٤٢٩,٩	جاري	٤٢٩,٩	٠,٠٠	٤٢٩,٩	
	المستخلص الحالي الاجم										
الشركة المنفذة	المهندس المقيم (استشاري) XYZ										
المسجل	م / عبد المنعم علي										
مدير المكتب الفني (الاستشاري)	م / محمد رمضان										
مدير المشروع مكتب التراخيص (الاستشاري)	م / عبد المنعم علي										
عن الإستشاري العام سويسرا	م / عبد المنعم علي										
عن الهيئة العامة للطرق و الكباري	م / أحمد الشايع										
م / احمد ابو دقة	م / احمد ابو دقة										
م / محمد عبد السلام	م / محمد عبد السلام										
التوقيع	التوقيع										



م / احمد ابو دقة

م / احمد الشايع

م / عبد المنعم علي

م / عبد المنعم علي

م / محمد رمضان

م / عبد المنعم علي