

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٥) بتاريخ : ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص ختامي

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب: النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٠ الي الكم ٢٩١ بطول ١,٠ كم قطاع (ج)

مع شركة الطاهر الجديدة للذاولات والتوريدات
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت جارى ام نهائى	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيس طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.									يراعي تطبيق نصوص التعاقد	
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٥٧,٠٠٠	٢١٧٣٥,١٥	٣م	٢١٥٤٥,٠٠	١٩٠,١٥	٢١٧٣٥,١٥	ختامى	١٢٣٨٩٠٣,٦٣	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي منفذ العلمين هي ١٠٥ كم ٢٠١٠٥-١٠٣ كم).	١٤٤,٢٠٠		٣م	٢١٥٤٥,٠٠	١٩٠,١٥	٢١٧٣٥,١٥	ختامى	٣١٣٤٢٠٨,٨٤	٠,٠٠	طاقم الاشراف متواجد
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبندود العقد . (محجر السيوي ٢٣٤١/٣٠) (1.30*1.12*33) طبقا للمفاوضة.	٤٨,٠٤٨		٣م	٢١٥٤٥,٠٠	١٩٠,١٥	٢١٧٣٥,١٥	ختامى	١٠٤٤٣٣٠,٥٦	٠,٠٠	المعدات متواجده
	. رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات وطبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠٠		٣م	٢١٥٤٥,٠٠	١٩٠,١٥	٢١٧٣٥,١٥	ختامى	٢٨٢٥٥٦,٩٧	٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
	الإجمالى							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠			التقارير (المبدئي - الاسبوعي-الشهري) متواجده
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠			
	ما سبق صرفه							٥٦٥٠١٣٣,١٦			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى							٤٩٨٦٦,٨٤			

يعتمد

سبق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

نهائياً

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحري وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

م/ احمد ابودقيقة

عن الاستشاري (SYSTRA)

مدير مشروع

عن الاستشاري (KK)
المدير التنفيذي

عن الاستشاري (XYZ)
مكتب فني

الشركة المنفذة

مكتب فني

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

المهندس / مجدي عبد السلام عامر

شركة الطاهر الجديدة
للمقاولات العمومية وتوريداتها
وأعمال الطرق واستصلاح الأراضي
س.ت: ٩١٦٤ ب.ض: ٧٧٣-٣٨٥-٥٣٣