

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٥) ختامي
عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع تنفيذ : شركة وطن للتوريدات

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV٢) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	رقم البند وبيانه : ١-٤
--	-------------------------------

تنفيذ : شركة وطن للتوريدات من الكم ٢٠٥ إلى الكم ٢١٠ بطول ٥ كم باتجاه محور الضبعة

٣٤٤٧	مقدار العمل السابق	٣١١٢٦٠	الكمية بالمقايضة المعدلة	
الإجمالي ٣م	الكمية (٣م) طبقاً للحصر المرفق	الموقع الكيلومري	من	بيان الاعمال بالمقايضة
			إلى	
٣,٩١٢,٥٠	طبقاً للحصر المرفق	٢١٠	٢٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade)
٣,٩١٢,٥٠	الإجمالي			
	٣,٩١٢,٥٠	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
	٣٤٤٧	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
	٤٦٥,٥٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		
	٣٩١٢,٥٠	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة