

كشف رقم (٧) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٢٢٠ الي الكم ٨,٢٢٠ بطول ٨ كم اتجاه النيل.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنية فقط مليون جنية لا غير من بند الحميات الخرسانية لحين نهو الملاحظات..
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٢٠٥٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٥٥٢٥٠,٠٠		١٠٥٥٢٥٠,٠٠	(٣) مكتب الرائد استشاري الشركة المنفذه في أعمال البرايخ.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	١٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٢٦٠٠٠,٠٠		١٠٢٦٠٠٠,٠٠	(٤) مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري في أعمال الحميات.
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٣٥٥٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٣١٠٠٠٠,٠٠		١٣١٠٠٠٠,٠٠	(٥) مكتب سبكتروم استشاري هيئة الطرق والكباري في أعمال المسار.
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٢١٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٩٤٠٠٠٠,٠٠		٤٩٤٠٠٠٠,٠٠	(٦) يراعي تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٣٥٥,٠٠	م³	٧٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٠٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٣٨٨٠٠٠٠٠,٠٠	(٧) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . (علاوة قدرها ٥ جنية بعد أول ١٠ متر رأسي)	٣٦٠,٠٠	م³	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٦٨٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠٠,٠٠	١٥١٨٠٠٠,٠٠	(٨) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٢٢٠,٠٠	م³	١٣٥٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	جاري	٦٢٧٠٠٠,٠٠		٦٢٧٠٠٠,٠٠	(٩) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٦٨,٠٠	م³	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٥٦٠٠٠,٠٠		١٦٥٦٠٠٠,٠٠	(١٠) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٧٦,٠٠	م³	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩٤٠٠٠٠,٠٠		٩٤٠٠٠٠,٠٠	
بنود مستحقة:											
١-١	الحفر في أي نوع من انواع التربة (ماعدا الصخر)	٤٥,٠٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٢	كاليند السابق ولكن حفر في صخر.	٩٥,٠٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٣	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والسن (٢ من : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	٢٥٥,٠٠	م³	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٤٠٠٠٠,٠٠		٧١٤٠٠٠٠,٠٠	
١-٤	ردم برمال نظيفة موزدة للوصول للمناسيب المطلوبة لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	١٢١,٠٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٥	أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٦٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٣٠ سم.	٣٢٦,٠٠	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميجا باسكال.	١٨٧٥,٠٠	م³	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣١٨٧٥٠٠,٠٠		٣١٨٧٥٠٠,٠٠	
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميجا باسكال.	٤٥٠٠,٠٠	م³	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جاري	٢٧٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٠٠٠٠,٠٠	
١٣	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY =500 Mpa)	٢٦٥٠٠,٠٠	طن	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	جاري	٣١٥٣٥٠٠,٠٠		٣١٥٣٥٠٠,٠٠	
١	توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة	٧٦,٠٠	م²	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠,٠٠		٢٢٨٠٠٠,٠٠	
٢	توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة ٣٠٠ كجم / سم² جيوتكستائل GM 250	٣٣,٠٠	م²	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	توريد وتركيب عازل (ميكافليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للترطوية لفواصل التمدد Sealant	٢٩٠,٠٠	م.ط	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	
٤	توريد وتركيب فواصل من مادة بي في سي بار تفاع ٣٢ سم فواصل إنشائية (سولينج بار دويل)	٦٩٠,٠٠	م.ط	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	١٥١٨٠٠٠,٠٠		١٥١٨٠٠٠,٠٠	
٤ ب	فواصل تمدد (دويلر ستوب)	٤٨٠,٠٠	م.ط	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	جاري	٢٢٥٦٠,٠٠		٢٢٥٦٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليون وسعمائة واثنان وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير											
١٢٣٧٢٢٣٥٠,٠٠											




يعتمد

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع

مدير المشروع
م / رامي
التوقيع

روجر فوجد علي صحة
تحرير في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣

الاستشاري العام (Systra)
م / اميل
م / خالد البطل
التوقيع



استشاري الشركة المنفذة (أعمال البرايخ)
م / محمد
التوقيع
El Raied For Consulting Engineering
م / محمد (السفينة - مطروح)

استشاري المساحة XYZ
م / محمد
التوقيع

