

في المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/١١/١٤ و حتى ٢٠٢٣/١١/١٣

مستخلص رقم (٩) جاري

بمصلحة : الهيئة العامة لبناء الإسكندرية

رقم البند	نوع العمل	الفترة	كمية المقايسة	الفترات	مقدار العمل السابق إجراؤه	إجمالي الأعمال التي ثبتت حتى الآن	قيمة الأعمال التي ثبتت حتى الآن	نطبي أو كمالي	استطاع أو عجز	ملاحظات
أعمال الجسات ١										
١-١	بالم.ط تنفيذ وعمل جسات بحرية بالعمق الذي يحدده إستشاري المشروع والبند يشمل توفير لانش دائم وفلوكة وصندل وحفار طول فترة التنفيذ ويشمل جميع ما يلزم لنها جميع الأعمال وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠	١٨٥٠	٦٧٥	٤١٨٧٥٠٠,٠٠٠	٦٧٥	٤١٨٧٥٠٠,٠٠٠			* مكتب جهاز الإشراف متواجد * العلامات الإرشادية متواجدة * لوحات المشروع متواجدة * المعلم ومهندسو العمل متواجدون * القارير متواجدة * الحد الأدنى من المعدات متواجدة * وثيقة تأمين أخطار جميع المقاولين سارية حتى ٢٠٢٣/١١/١٤
٣-١	بالقطوعية الإشراف على تنفيذ عدد (٧٤) جسسة بحرية ومائية شامل التقرير والتجارب المعملية	٥٢٩١٠٠	١	١٠٠٠	٥٢٩١٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠			
أعمال الحفر ٢										
١-٢	بالتراكم الكعب أعمال حفر قاع البحيرة وذلك بالإستشاري مع نقل ناتج الحفر إلى أحواض تغليف ثم إعادة تحملها ونقلها مرة أخرى إلى المقالب العمومية على أن يتم المحاسبة هندسياً طبقاً للبند ٣ والسعر يشمل جميع ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥٠٤٤	١٥٠	٤٢٢٨٢٥,٠٠٠	٤٥٠٦٢٥,٠٠٠	٦٧٥٩٣٧٥,٠٠٠	٦٧٨٩٤٠٠٠,٠٠٠			* وثيقة تأمين من المسئولية المدنية العامة سارية حتى ٢٠٢٣/١١/١٤ * البرنامج الزمني للمشروع متواجد * مسئول تأمين سلامة المرور متواجد * المهندسون متواجدون
١-٣	بالتراكم الكعب أعمال توريد وتشغيل ردم برمالي نظيفة متدرجة خالية من أي مواد عضوية وتكون عديمة اللدونة موردة من خارج الموقع طبقاً لمواصفات إستشاري المشروع على أن يتم الحساب هندسياً بأخذ جسات تأكيدية (مسافة النقل لا تقل عن ١١٥ كم).	١٤٨٥١٣٠,٤١٨	٢٥٠	٦٦٥٧٢٠,٠٠٠	٥٠٠٤٠,٠٠٠	٧١٥٧٦٠,٠٠٠	١٧٨٩٤٠٠٠,٠٠٠			* يراعي تطبيق نصوص العقد موجود عدد (٤) سيارات فالموقع
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية.	١٤٨٥١٣٠,٤١٨	١٣	٦٦٥٧٢٠,٠٠٠	٥٠٠٤٠,٠٠٠	٧١٥٧٦٠,٠٠٠	٩٣٠٤٨٨٠,٠٠٠			إجمالي المستخلص
	فقط مائتان وستون مليون وخمسمائة وخمسون ألف ومائتان وثلاثون جنيه مصرى لا غير									الإجمالي ٢٦٠,٥٥٥,٢٣٠,٠٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري (مكتب أ.د/فتحي عبد ربه)

عن شركة النيل المساحة (مكتب برليانت كونسللت للاستشارات الهندسية)

م / عادل جمال الدين

عن شركة النيل العامة للطرق والكباري

مدير عام الصيانة
م / مرورة محمد سعيد

م / أحمد الفرس

مدير المنطقة
م / نهى مبارك

رئيس الإدارة المركزية
عميد / هاني طه

أ.د / زكي إبراهيم
المكتب الاستشاري للهندسة
أ.د/فتحي عبد ربه وشركاه
(FACB)
رقم القيد بنقابة المهندسين ٥١٠٥-٩١٣٦
سجل هندي ٥٧٧٨٩٣٤-٥٧٧٨٩٢
ن.٥٧٧٨٩٣٤-٥٧٧٨٩٢
ج.٥٧٧٨٩٣٤-٥٧٧٨٩٢

برليانت كونسللت
للاستشارات الهندسية
مشروع منطقة الموجistica بالإسكندرية

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م / محمود عبد الفتاح

٢٠٢٣/١٢/١٢

عادل جمال الدين

الهيئة العامة
لبناء الإسكندرية
ج.٥٧٧٨٩٣٤-٥٧٧٨٩٢
ن.٥٧٧٨٩٣٤-٥٧٧٨٩٢