

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٥,٩٢٠ إلى الكم ٣٠٦,١٥٥ بطول ٠,٢٣٥ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٥١)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:٢:٤ أو سن ٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة. - يتم احتساب ١,٢ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣م	٣١٠,٠٠	٢١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٥١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٥١٥٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠١-٢٠) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠١-٢٠) الكرغان المعدل مستواجه أحمد جلال
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) - علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم .	٣م	١٧٠,٤٠	٢١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٤١٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤١٠٧٦,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) - علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية.	٣م	٢٥,٠٠	٢١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	١٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٤١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤١٢٥,٠٠	

اجمالي المستخلص	٦٣٥٠٣٥١,٠٠	فقط ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٦٣٥٠٣٥١,٠٠	فقط ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير

بشأن...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر إبراهيم

استشاري (مكتب أ/د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ أحمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

م/ أورانج للاستيراد والتصدير
ORANGE CO
EXPORT & IMPORT
م. ٢٠٢٤/٠١/٢٤

مكتب الاستشاري الهندسي
أ/د/ خالد قنديل
م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)