

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في
المسافة من الكم ٤,٣٠٠ إلى الكم ٤,٦٠٠ بطول ٣٠٠ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٢/١٢

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العدد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٠

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المستحق	مقدار العمل المتبقي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧,٨	م	٢	٥٥٠٠٠	٤٢٩٠٠٠		٤٢٩٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل تربة مطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالعماء الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقت بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) والبند بجميع مشتتاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة لنقل حتى ٥ كم	٥١,٥	م	٣	٣٣٢٠٠٠	١٧٠٩٨٠٠٠		١٧٠٩٨٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.	٦	م	٣	٣٣٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠	ولحق التلمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ إلى ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٧٣	م	٣	٠	٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ إلى ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٨٥	م	٣	٠	٠		٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ إلى ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٩٩	م	٣	٠	٠		٠	
الإجمالي									
خصم ٠,٥٠ % طبقا لمعلومة العقد									
الإجمالي بعد الخصم									

فريق جنية

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عصام حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها

تحريرا في

يلحق إلى المقاول مبلغ

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

محمد جهاد

جنى المشروع /

م/ محمد عبد العال

تحريرا في

نهائيا

ملاحظة اللغات

مدير عام المشروعات

م/ رومى ارما

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

الاستقطاعات	
٩٧٠٤٧٣.٣	تأمين
٤٦٦٢٢٧.٢	دمغات
٣٢٢٠	معمل قنا
٢٦٥.٥	%١٥
٤٨٨.٠	%١٤
١٤٤٠٦٧٤.٠	جملة الاستقطاعات



١٩٤٠٩٤٦٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٤٠٩٤٦٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٢-١٣٣)

١٤٤٠٦٧٤.٠	الاستقطاعات
١٧٩٦٨٧٩١	الصافي