

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) لتنفيذ المضافة من الكم ٧٤٠٠٠ إلى الكم ٨٤٠٠٠ بطول ١ كم لأعمال التطهير والحفر والردم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : شركة طيبة للمقاولات العمومية والتوريدات
عن المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقاً للبيان	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بشتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالهيدرات الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بغير اسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الاسوي و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والظامعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المستندة الى البند جميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩.٣٢	م	٢٢١٤٠	٠.٠٠	٢١٠٣٢.٠٠	٢١٠٣٢.٠٠	جاري	٦١٦٦٥٨.٢٤	٠.٠٠	٦١٦٦٥٨.٢٤	يراعي تطبيق نصوص البند.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤.٠٢.٢٢											
	علاوة مسافة نقل ١٦ كم	١٧.٠٥	م	١٧٧١٢	٠.٠٠	١٦٨٢٦.٠٠	١٦٨٢٦.٠٠	جاري	٢٨٦٨٨٣.٣	٠.٠٠	٢٨٦٨٨٣.٣	مكتب جيتال الاشراف متواجده.
2-2	بشتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المناسكة عدا التربة الصخرية واستخدام البلوكز (وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالهيدرات الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بغير اسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الاسوي و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والظامعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المستندة الى البند جميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤.٢٠	م	١١٩٠	٠.٠٠	١١٢٦.٠٠	١١٢٦.٠٠	جاري	٣٨٥٠٩.٢	٠.٠٠	٣٨٥٠٩.٢	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤.٠٢.٢٢											
	علاوة مسافة نقل ١٦ كم	١٧.٠٥	م	٩٥٢	٠.٠٠	٩٠١.٠٠	٩٠١.٠٠	جاري	١٥٣٦٢.٥	٠.٠٠	١٥٣٦٢.٥	التقارير (المبنى - الاسوي - الشورى) متواجده.
2-4	بشتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل تجميع الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة الحفر الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- تربة التربة مملئة باستخدام الات الترسية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكواب (نسبة حمل كشارونيا حتى ١٠%) ورشها بيشاد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بغير اسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الاسوي و يتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والظامعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المستندة الى البند جميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢.٧٠	م	١٧٨٩٦	٠.٠٠	١٧٠٠١.٠٠	١٧٠٠١.٠٠	جاري	١٩١٦٠١٢.٧	٠.٠٠	١٩١٦٠١٢.٧	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين .
	لات الجيد (١٠٠٠٣٠٠) كجم/سم											
	علاوة مسافة نقل ١٦ كم	١٧.٠٥	م	١٤٣١٧	٠.٠٠	١٣٦٠١.٠٠	١٣٦٠١.٠٠	جاري	٢٣١٨٩٧.٥	٠.٠٠	٢٣١٨٩٧.٥	لوحات المشروع متواجده
2-5	بشتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبعة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وذلك بعد ان تكون بجانب القطاع كجند ثم تحميلها تنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والظامعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المستندة الى البند جميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤.٠٠	م	٢٠٠٠٠	٠.٠٠	١٧٩٥١.٠٠	١٧٩٥١.٠٠	جاري	٦١٠٣٣٤	٠.٠٠	٦١٠٣٣٤	
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤.٠٢.٢٢											
	علاوة مسافة نقل ١٦ كم	١٧.٠٥	م	١٦٠٠٠	٠.٠٠	١٤٣٦١.٠٠	١٤٣٦١.٠٠	جاري	٢٤٤٨٥٥.٥	٠.٠٠	٢٤٤٨٥٥.٥	
	علاوة زيادة السواقي ١ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٤/٤	١.٠٠	م	٢٠٠٠٠	٠.٠٠	١٧٩٥١.٠٠	١٧٩٥١.٠٠	جاري	١٧٩٥١	٠.٠٠	١٧٩٥١	
4	بشتر المكعب اصل توريد وفرش طرقة لثمن من الأحجار السليمة الخارجة تحت كسور كسرات والمملئة لتواصلات وأقصى حجم خبيس ما بين ٢٠ سم الي ٧٥ سم والا يزيد نسبة الحمار من حقل ٢٠٠ عن ٥% والتمزج بالآثار اذات الخاصة بالمشروع وفي احجار مقل من ١ سم ٢ سم ٤ سم او سن ٦ بسية ١:١:١ والا يقل معدل البرونة ١:٢:١ من ترصبة ارج التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الماء بجيد نوس الجولس عن ٥٥% والقلبة تشمل اصل التجارب الحسية والمادة وتسلم اجراء التجارب السليمة والمملئة طبقاً لاصول الصناعة المستندة والتقارير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٤.٠٠	م	١٦٨١٣	٠.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	جاري	٤٨٢٠١٢٨	٠.٠٠	٤٨٢٠١٢٨	
	لمسافة نقل ٢٠ كم	٦٢.٤٠	م	١٦٨١٣	٠.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	جاري	٨٧٤٣٤٨.٨	٠.٠٠	٨٧٤٣٤٨.٨	
	علاوة ١.٣ جنيه لكل ١ كم لمسافة نقل ٦٨ كم	٢٥.٠٠	م	١٦٨١٣	٠.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	جاري	٣٥٠٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٠٣٠٠.٠٠	
	إعانة توريد اسفلت								١٠٠٢٣٢٣٩.٣٩	٠.٠٠	١٠٠٢٣٢٣٩.٣٩	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ماسبق صرفه												
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)												

تحريراً في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٢
الشركة المنفذة
الاسم / التوقيع /
المكتب الفني / التوقيع /
المستشاري الفني (الترانس) / التوقيع /
المستشاري العام (systra) / التوقيع /
مدير المشروع / التوقيع /
مدير عام المشروعات / التوقيع /
الهيئة العامة للطرق والكبارى
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
مقبول صرفها الى
مستحق صرفها الى
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس /
احمد عراقي /
يُدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب النهائي
ملاحظة : الفاتح غير الواردة بصفك الشروط اعتدلت من
ملاحظة : الفاتح غير الواردة بصفك الشروط اعتدلت من
TIBA
١٠٣٨٥ / ٥٣٣ - ٩٥٥

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) لتنفيذ المسافة من الكم ٧+٠٠٠ الى الكم ٨+٠٠٠ بطول ١ كم لأعمال التطهير والحفر
والردم (بالامر المباشر).

اسم العمل :

شركة طيبة للمقاولات العمومية والتوريدات
العقد رقم (٢٢٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥
مستخلص رقم (١)

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

جنيه
٥% تأمين أعمال
رسم الدفعة
حساب الارباح التجارية والصناعية
تكاليف معمل
١٥% مصاريف ادارية
١٤% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		
حساب التامينات الاجتماعية		
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيه،