

بخصوص :- مشروع مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسبوط/ ديروط)
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسبوط
بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "
عقد رقم :- ٢٠٢٢ / ٣٤١ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨
تنفيذ :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (١٨) جاري للعملية عاليه
من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

مادة الاعتماد الصرف
مصلحة التأمين العام للفرد والقبائل

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	فقط	٣٨٨٦٦	١٦٦
	ملعونان ولا لاشعاع		
	وتعانيه دهاون الفأ		
	وتعانيه دهاون الفأ		
	حفا ٤٩		
	لا غير		
	الجملة	٣٨٨٦٦	١٦٦

المختتم ذو التاريخ ٤٩



كتب المراجعة

رئيس القسم


2.2 _____

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنهط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
المرفقات		بيانات		نوع الخصم				
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
		إجبالى الأصل						
		بيانات الاستقطاعات					قرش	
		جنيه						
		عادى						
	دمغة توقيع	إضافى						
	قرش	قرش	جنيه					
	_____	_____	_____	رسم الدمغة				
	صافى القيمة المطلوب صرفها							

المختتم ذو التاريخ



نيس المصاحفة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القسمة مرتبطة بها علم، الاعتماد المخصص، وأن البند المختص، يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المتوط بالسجل :

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر

شيك _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل السجلات
الحيوات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات

(٥) ادرج في كشف الحوادث رقم : إضاء الكاتب المخطوط :

تعداد (۶۱)

اسم العملية : مشروع رفع كفاءة وإزواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسلة
من كوبري منقباد حتى منقباد بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبنية حياة كريمة)
العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١)

مستخلص جاري رقم (١٨)

شركة خدمات هندسة البنية التحتية : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن الاعمال المنفذة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

رقم م	بنود الأعمال	الكمية	سعر الوحدة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت خلال الفترة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت حتى الآن	ملاحظات	ملاحظات
رقم	بنود الأعمال	الكمية	سعر الوحدة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت خلال الفترة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت حتى الآن	ملاحظات	ملاحظات
رقم	بنود الأعمال	الكمية	سعر الوحدة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت خلال الفترة	كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص السابق	كمية الأصل التي تمت حتى الآن	ملاحظات	ملاحظات
أسعار بعد المفاوضة									
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .	٢٥٠٠٠٠	٤٤,٥٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٦٦٧٥٠٠٠,٠٠	تطبيق نصوص التكاليف	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية التصميمي	٣٦٠٠٠٠	٨٦,٠٠	٣٠٩٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٧٢٠٠٠٠٠,٠٠	المهندسين متواجدين نوعية المشروع متواجدة	
٣	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والزروع والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.	١٦٥٠٠٠	٥,٢٥	٨٦٦٢٥٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠٠,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة التأخير الشهرية والاسبوعية متواجدة	
٤	بالمتر المكعب تكسير مبانٍ وخرسانات ونيجرس وإزالة المخلفات خارج نهر الطريق	١٥٠٠	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	جهاز حاسب الي عالي المواصفات مخصص للاستقبال والمعالجة الفائقة تليقات المقامة والمجموعة باستخدام المعدات الخاصة بسيارة مسح وتقييم حالة شبكة الطرق مع تمديدات مثاقلة كورنتية وحزم برمجيات خاصة بتكامل البيانات يراجع بالإدارة بالقاهرة	
٥	بالعدد تجهيز وإزالة نخيل وأشجار وإزالة المخلفات خارج نهر الطريق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠	٢٤٥,٠٠	٢٤٥,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	مكتب جهة الإشراف متواجد البرنامج الزمني متواجد	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥٠٠٠	٣١,٠٠	٦٦٦٥٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٩٤٥٠٠٠,٠٠		
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الحك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٨٥٠٠٠	١٦٤,٠٠	٦٣١٤٠٠٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠	١٥٢٥٢٠٠٠,٠٠		
٨	قيمة المادة المحجورة لبند اعمال توريد وتشغيل الآتربة قبل تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م	٣٦٠٠٠٠	٣٣,٦٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	٣٣٦٠٨٠٦,٤٠		
٩	قيمة المادة المحجورة لبند اعمال توريد وتشغيل الآتربة بعد تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م	٣٦٠٠٠٠	٤٥,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٠٢٤,٠٠		
الاجمالي									
الاجمالي بعد خصم ٥,٠ % طبقاً لمحضّر المفاوضة									
٤٦٠٨٣٣٣١,٨٧									



الهيئة العامة للطرق

مهندس المشروع
الاسم/ عطا زايد عطا
التوقيع/

مدير المشروع
الاسم/ محمد سيد عبد الرحمن
التوقيع/

مدير عام التنفيذ والصيانة
الاسم/ محمود محمد عبدالغني
التوقيع/

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / إسلام محمد فوزي

التوقيع:

الشركة المنفذة

مهندس المشروع
الاسم/ احمد
التوقيع/

مدير عام التنفيذ
الاسم/ أيمن علي أمين
التوقيع/

التوقيع/

جملة الأعمال	٤٦,٠٨٣,٣٣١,٨٧
جملة الأعمال السابقة	٤٣,٤٩٩,٣١٦,٨٧
المستحق صرفه	٢,٥٨٤,٠١٥,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١٢٩,٢٠٠,٧٥
تمغة عادية	١٥,٦٠٤,٠٩
تمغة إضافية	٤٦,٨١٢,٢٧
تمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٣,٥٣٤,٠٠
رسوم	٣,١٠٠,٠٠
١٥ % م.ا	٠,٠٠
١٤ % ض.م	٤٣٤,٠٠
عمالة غير منتظمة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يطلب لصاحب الدائنين	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات	١٩٥,١٥١,٥١
الصافي	٢,٣٨٨,٨٦٣,٤٩



٣٠٨٨

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
"إسلام محمد فوزي"



مشروع رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسيوط)			
المحطة (الكيلومتری)	مسطح طبقة التشريب	مسطح الطبقة الرابطة	الملاحظات
10+120	15051,00	12411,00	
11+460			
11+760	6529,00	6529,00	
12+480			
13+080	31848,75	31848,75	
16+200			
16+800	15430,00	15430,00	
18+240			
20+525	16112,5	16112,5	
22+375			
23+265	13302,40	13302,40	
24+500			
الإجمالي	98273,65	95633,65	
الإجمالي المنصرف بمستخلص ١٨	95000,00	93000,00	

مدير عام الهيئة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



[Signature]

[Signature]

[Signature]