



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى عملية أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري ٩٢٣،٠ كم إلى ١،٧١٠ كم ضمن أعمال

تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد


بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٤) أصل من المستخلص رقم (٤) جاري وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ

١١,٥٣٠,٢٤٨ (فقط أحد عشر مليوناً وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وأربعون جنيهاً لا غير.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



تحريراً في:

المرفقات:

عدد (٤) مستخلص (٤) جاري

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (١) بيان كميات

التوقيع ( )  
المهندسة / مشيرة السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤/١٠/١٦

ملاحظات

## إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

المستخلص رقم (٤) : جاري عن عملية : اعمال صيانة واستبدال  
المناسيب لكوبرى د٩ من ٠,٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن اعمال تطوير  
الدائرى حول القاهرة الكبرى

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :

الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

شيك على الخارج  
يسحب باسم  
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |         |          |     |
|-----------------|---------|----------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنية     | قرش |
|                 |         | ١١٥٣٠٢٤٨ | ٠   |
| الجملة          |         | ١١٥٣٠٢٤٨ |     |

رقم .....

الختم ذو التاريخ



أحد عشر مليوناً وخمسمئة وثلاثون ألفاً ومنتان وثمانية وأربعون جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم .....

| عدد المرفقات | الإعتماد الإداري و نوع الخصم                                                                                                                            |      |     |            |     |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----|------|
|              | بيانات                                                                                                                                                  | بند  | فصل | فرع        | قسم | جنية |
|              | المستخلص رقم (٤) : جاري عن عملية : اعمال<br>صيانة واستبدال المناسيب لكوبرى د٩ من ٠,٩٢٣<br>كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن اعمال تطوير الدائرى حول<br>القاهرة الكبرى |      |     |            |     |      |
|              | إجمالي الأصل                                                                                                                                            |      |     |            |     |      |
|              | بيانات الإستقطاعات                                                                                                                                      | جنية | قرش |            |     |      |
| دمغة توقيع   | قرش                                                                                                                                                     | جنية | قرش | رسم الدفعة |     |      |

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في ..... سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم .....

الختم ذو التاريخ

روجع في ..... سنة ٢٠

شيك  
يعتمد سحب  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة  
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

الحوالات

شيك

في ..... سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

| رقم<br>البند                       | نوع العمل                                                             | الفئة  | كمية البند<br>بالمقايضة | الوحدة  | مقدار العمل<br>السابق لإجراءه | مقدار الاعمال<br>التي تمت في<br>خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتي الان | جارى ام نهائى | جملة قيمة الاعمال التي<br>تمت حتي الان | إستقطاع<br>أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                       |        |                         |         |                               |                                                |                                         |               |                                        |                   |                      |                                                                                    |
| ١                                  | كشط وإزالة المسطحات المنهارة وإنزاحفة والمتموجة والشرح                | ١٨     | ٢٤٦٧٣                   | م       | ٢٤٦٧٠                         | ٠                                              | ٢٤٦٧٠                                   | جارى          | ٤٤٤٠٦٠                                 | ٠                 | ٤٤٤٠٦٠               | ١- نظام التنفيذ ( فريق العمل ) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد . |
| ٢                                  | تكسير وإزالة اسفلت باى سمك و نقل المخلفات الي المقالب العمومية        | ٦٥     | ٢٨٩٨                    | م       | ٢٨٩٠                          | ٠                                              | ٢٨٩٠                                    | جارى          | ١٨٧٨٥٠                                 | ٠                 | ١٨٧٨٥٠               | ٢- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .                         |
| ٣                                  | تكسير وإزالة خرسانة مسلحة باستخدام المعدات و الآلات الميكانيكية       | ١٨٠    | ١٣١                     | م       | ١٣٠                           | ٠                                              | ١٣٠                                     | جارى          | ٢٣٤٠٠                                  | ٠                 | ٢٣٤٠٠                | ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة                                                |
| ٤                                  | تكسير وإزالة خرسانة عابية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية          | ٨٥     | ٨٣                      | م       | ٨٠                            | ٠                                              | ٨٠                                      | جارى          | ٦٨٠٠                                   | ٠                 | ٦٨٠٠                 | ٤- التقارير متواجدة .                                                              |
| ٦                                  | توريد وتركيب ورص حديد التسليح ( ٦٠ / ٤٠ )                             | ٥٣٠٠٠  | ١٦٠٣                    | طن      | ١٦٠٠                          | ٠                                              | ١٦٠٠                                    | جارى          | ٨٤٨٠٠٠٠٠                               | ٠                 | ٨٤٨٠٠٠٠٠             | ٥- التقارير متواجدة .                                                              |
| ١٠                                 | توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint                                   | ٥٢٠٠   | ٥٥٩                     | مط      | ٥٥٩                           | ٠                                              | ٥٥٩                                     | جارى          | ٢٩٠٦٨٠٠                                | ٠                 | ٢٩٠٦٨٠٠              | ٦- تم إرسال البرنامج الزمني .                                                      |
| ١٧                                 | عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور                       | ٥٥٠٠٠  | ٦                       | مقطوعية | ٣                             | ٣                                              | ٦                                       | جارى          | ٣٣٠٠٠٠                                 | ٠                 | ٣٣٠٠٠٠               | ٧- وثائق التأمين متواجدة .                                                         |
| ١٩                                 | فك و نقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة                               | ٢٦٠    | ٢٦٨                     | مط      | ٢٦٠                           | ٠                                              | ٢٦٠                                     | جارى          | ٦٧٦٠٠                                  | ٠                 | ٦٧٦٠٠                | ٨- وسائل النقل تراجيع بمعرفة ادارة المركبات .                                      |
| ٢٢                                 | توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى                  | ٣٢٦٧,٥ | ٤٨٦٨                    | م       | ٤٨٦٠                          | ٠                                              | ٤٨٦٠                                    | جارى          | ١٥٨٨٠٠٥٠                               | ٠                 | ١٥٨٨٠٠٥٠             | ٩- تروح للمحكمة بمعرفة الادارة .                                                   |
| ٢٤                                 | توريد وتركيب قوم سمك ٥ سم كثافة ٣٦ كجم / م                            | ٣٢٣    | ٢٢٣٦٠                   | م       | ٢٢٣٦٠                         | ٠                                              | ٢٢٣٦٠                                   | جارى          | ٧٢٢٢٢٨٠                                | ٠                 | ٧٢٢٢٢٨٠              |                                                                                    |
| ٢٥                                 | فك و نقل حواجز خرسانية سابقة الصب                                     | ٢٢٠    | ١٠٠٠                    | مط      | ١٠٠٠                          | ٠                                              | ١٠٠٠                                    | جارى          | ٢٢٠٠٠٠                                 | ٠                 | ٢٢٠٠٠٠               |                                                                                    |
| ٢٦                                 | اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة                          | ٣٠٠    | ٦٠٨                     | مط      | ٦٠٠                           | ٠                                              | ٦٠٠                                     | جارى          | ١٨٠٠٠٠                                 | ٠                 | ١٨٠٠٠٠               |                                                                                    |
| ٢٩                                 | تخريم وتوزيع اشبار حديد تسليح بقطر ١٨ مم ، ١٦ مم                      | ٩٥     | ١٥٨٦٥٧                  | عدد     | ١٥٨٦٥٠                        | ٠                                              | ١٥٨٦٥٠                                  | جارى          | ١٥٠٧١٧٥٠                               | ٠                 | ١٥٠٧١٧٥٠             |                                                                                    |
| ٣٠                                 | نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية ( ١٠ ± ) سم | ٤٠٠٠٠  | ١٩٠٠                    | مط      | ١٢٥٠                          | ٣٥٠                                            | ١٦٠٠                                    | جارى          | ٦٤٠٠٠٠٠٠                               | ٠                 | ٦٤٠٠٠٠٠٠             |                                                                                    |
| ٣١                                 | توريد وتركيب زوايا حديد بأبعاد ١٠٠٠ * ١٠٠٠ * ١٠٠ مم                   | ١٦٢٥   | ١١٥                     | مط      | ١١٥                           | ٠                                              | ١١٥                                     | جارى          | ١٨٦٨٧٥                                 | ٠                 | ١٨٦٨٧٥               |                                                                                    |
| ٣٣                                 | ترميم الفاصل الطولى بالاسفلت                                          | ١٤٣    | ٤٧٠                     | مط      | ٤٧٠                           | ٠                                              | ٤٧٠                                     | جارى          | ٦٧٢١٠                                  | ٠                 | ٦٧٢١٠                |                                                                                    |
| ٣٤                                 | اعمال الرفع المساحى وعمل ميزانية شبكية ١٠٩ م باستخدام ال GPS          | ١١     | ٢٣٠٠٠                   | م       | ٢٣٠٠٠                         | ٠                                              | ٢٣٠٠٠                                   | جارى          | ٢٥٣٠٠٠                                 | ٠                 | ٢٥٣٠٠٠               |                                                                                    |
|                                    | البنود الغير مثله والاضافه                                            |        |                         |         |                               |                                                |                                         |               |                                        |                   |                      |                                                                                    |
| ١                                  | توريد وتركيب قطاعات زوايا ( ١٠٠ * ١٠٠ * ٦٥٥ ) مم                      | ١٢٠٤   | ٤٤٠٠                    | مط      | ٣٦٣٨                          | ٥٦٢                                            | ٤٢٠٠                                    | جارى          | ٥٠٥٦٨٠٠                                | ٠                 | ٥٠٥٦٨٠٠              |                                                                                    |
| ٢                                  | توريد وتركيب الواح صاح سمك ٦ مم                                       | ٥٧٧٢٠  | ٢٥                      | طن      | ١٥                            | ٥                                              | ٢٠                                      | جارى          | ١١٥٤٤٠٠                                | ٠                 | ١١٥٤٤٠٠              |                                                                                    |
| ٣                                  | توريد وعمل دهانات اسمنتية غازية ( سافينو )                            | ١٠٠    | ٢٠٠٠                    | م       | ١٧٣٠                          | ٠                                              | ١٧٣٠                                    | جارى          | ١٧٣٠٠٠                                 | ٠                 | ١٧٣٠٠٠               |                                                                                    |
| ٣٠                                 | نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية ( ١٠ ± ) سم | ٤٠٠٠٠  | ١٩٠٠                    | مط      | ٣٠٠                           | ١٥٠                                            | ١٥٠                                     | جارى          | ٦٠٠٠٠٠٠                                | ٢٤٠٠٠٠٠           | ٣٦٠٠٠٠٠٠             |                                                                                    |
| اجمالى المستخلص                    |                                                                       |        |                         |         |                               |                                                |                                         |               |                                        |                   |                      | ٢٠١٨٣١٨٧٥                                                                          |
| القيمة الاجمالية للمستخلص السابق   |                                                                       |        |                         |         |                               |                                                |                                         |               |                                        |                   |                      | ١٩٠٣٠١٦٢٧                                                                          |
| القيمة الحالية للمستخلص ( جارى ٤ ) |                                                                       |        |                         |         |                               |                                                |                                         |               |                                        |                   |                      | ١١,٥٣٠,٢٤٨,٠٠                                                                      |

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

إستشارى الهيئة ( مكتب الرائد للإستشارات الهندسية )

أقر بصحة ذلك،،،، الشركة المنفذة

يعتمد ،،،،

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع

مهندس المكتب الفنى



قطاع جنوب الطريق الدائري

م/ معدوح سليمان

م/ محمد الشرقاوى

ا/ احمد عبد الجواد



م/ مصطفى فرج

م/ شادى شرف الدين



٤٩٦٣٥