

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)
المنطقة السادسة - بني سويف
ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧
"ادارة المشروعات"

من ٢٠٢٤/١٢/١٦ الى ٢٠٢٤/١٢/٣٠

العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد / المقايضة المعدلة	القيمة جنيه	القيمة جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه كمية	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنيه	قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اصال تحميل ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٥	٣م	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جاري	١٤٧,٤٢١,٥٠	١٤٧,٤٢١,٥٠	٠,٠٠	١٤٧,٤٢١,٥٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠	٣م	٩,٠٣٥,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩,٩٨٥,٠٠	جاري	٨٥٨,٣٢٥,٠٠	٩٤٨,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨,٥٧٥,٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٤,٠٠٠,٠٠٠	٨٨,٠٠	٣م	٣,٧٩٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٣,٩٤٥,٠٠	جاري	٣٣٣,٩٦٠,٠٠	٣٤٧,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,١٦٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة اسلس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٦٠	٣م	١٥,٩٦٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	١٩,٧٦٠,٠٠	جاري	٧,٣٨٣,٠٩٦,٠٠	٩,١٤٠,٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩,١٤٠,٩٧٦,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التجفيف MC 30	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٩٠	٢م	٤٦,١٥٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٤٧,٥٥٠,٠٠	جاري	٢,٧١٨,٢٣٥,٠٠	٢,٨٠٠,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٦٩٥,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٨,٩٧٠,٠٠	٣١٣,٦٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجدة
٨		٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثلاثة عشر مليوناً و ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً و ثمانمائة وسبعة وعشرون جنيه مصري و ٥٠ قرش لا غير													الاسعار طبقاً لمحضّر المفوضية

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة مقايضة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار الذهبى للمقاولات العامة
والتوريدات

العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (٣) جاري

١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	
٥% تأمين اعمال	٩٧,١٨٩.٥٠
رسم الدمغة	٤٤,٨٢٦.٢٩
أرباح تص للقطاع الخاص	١٨,٥١٢.٢٩
صلة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%	٠.٠٠
تجارب العمل منطقة بني سويف	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤% ضريبيه قيمة مضافه	٠.٠٠
١٤% ضريبيه قيمة مضافه	٠.٠٠
مهن هندسية	٠.٠٠
اتساع	٠.٠٠
تنمية	٠.٠٠
يعلى مبلغ	٠.٠٠
يعلى مبلغ	٠.٠٠
يعلى مبلغ	٠.٠٠
٠.٠٠	

قيمة الاصل	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقبول		
بيان الاعمال التى تمت الان	١٣,٣٨٤,٨٢٧.٥٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	١١,٤٤١,٠٣٧.٥٠	
مستحق صرفه	١,٩٤٣,٧٩٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	١٦,٥٢٨.٠٧	
صافى المبلغ المستحق	١,٧٨٣,٢٦١.٩٣	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٩٢,٥٦١.٤٣	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كيارى	٤٩,٩٨٣.١٧	
حساب جهاز مشروع الصحة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠١/١٦ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٢/٢٠
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقلات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤس حسابيا،

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner