



مستخلص رقم (١) جارى
عن عملية : اعمال إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح).

العقد رقم : (٢٠٢٥-٢٠٢٤-٥٨٠) بتاريخ : ٢٠٢٤-١٢-٢٤ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق تنفيذ : عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٥/٠٢/٠٥ ملاحظات

رقم البند بالمعقد	بيان الاعمال	الكمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
									١,١١٧,٧٣٠,٠٠٠	
٢/٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة لزوم الأسطح والأرضيات والحمامات والمورات وخلافه من الاسمات سمك ٤ سم ومحمل على البند عمل طبقة لبسة ٢ سم لحماية العزل مع تنفيذ الاعمال حسب تعليمات الشركة المنتجة و نهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	٦٥,٦٠٠,٠٠٠	٠	٦٥,٦٠٠,٠٠٠	
٣/٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للحراة لزوم الأسطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ومحمل على البند فرد مشمع فوق القوم وعمل طبقة لبسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية القوم مع تنفيذ الاعمال حسب تعليمات الشركة المنتجة و نهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٥٤,٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٤,٥٧٥,٠٠٠	
	سليما : اعمال المياني									
١/٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتى طوب اسمنتى و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	١٤٠,٠٠٠	م	٣٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٨,٢٥٠,٠٠٠	٠	٣٨,٢٥٠,٠٠٠	
٢/٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتى طوب طقلى و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٢٤٠,٠٠٠	م	٣٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٢٧٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٧٠,٢٥٠,٠٠٠	
٣/٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مياتى طوب طقلى و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٢٧٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	١٢,٦٩٠,٠٠٠	٠	١٢,٦٩٠,٠٠٠	
	سليما : أعمال الارضيات والتكسيات									
١/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كراة للأسطح من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض والسعر محمل عليه عمل وزره من نفس نوعية البلاط بارتفاع ٢٠ سم مع التركيب على المتل و جميع ملزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٤٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	٢٨,٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٨,٢٥٠,٠٠٠	
٢/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و جميع ملزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٢٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٤٤,٥٥٠,٠٠٠	٠	٤٤,٥٥٠,٠٠٠	
٣/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و جميع ملزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٨١٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	٦٩,٨٢٥,٠٠٠	٠	٦٩,٨٢٥,٠٠٠	
٤/٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة جرانيت احمر رويال خالى من العيوب للدرج بسك ٤ سم للزائمة والقائمة سمك ٢ سم مع نهو العمل كاملا مما جميعه حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	
٥/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أرضيات التراكو ملون سمك ٦ سم بطريقة التشبيك عينة ولون معتمد طبقا لتعليمات المهندس المشرف فوق طبقة رمل نظيف لا تقل عن ٤ سم وجميع ما يلزم لنهوا جميع العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس	٢٦٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٤٩,١٤٠,٠٠٠	٠	٤٩,١٤٠,٠٠٠	
	ثامنا : أعمال البياض والدهات									
١/٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين فوق الطرطشة العمومية للحوائط والأسقف الداخلية بسك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة الابتدائية بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل وكل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر محمل عليه عمل المسقات المعدنية اللازمة بدون عمل شائش في المياتى.	١,٤٠٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٢٧٩,٠٠٠	٢٧٩,٠٠٠	٤٧,٤٣٠,٠٠٠	٠	٤٧,٤٣٠,٠٠٠	
٢/٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى للحوائط الخارجية (الواجهات) بسك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة الابتدائية بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل المسقات بدون عمل شائش في المياتى وعمل البوج والأوتار اللازمة وتركيب شبك معد في امكان اتصال المياتى بالعناصر الانشائية (عامود - كمره - الاكثاف) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢,٥٠٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	١٧٠,٢٠٠,٠٠٠	٠	١٧٠,٢٠٠,٠٠٠	
٣/٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهات خارجيه دراي ميكس او الجرافيتو من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر محمل عليه عمل المسقات المعدنية اللازمة.	٢,٥٠٠,٠٠٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	٠	١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	
	مابعد : ٢,١٤٤,٨٩٠,٠٠٠									

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس /هاني محمد محمد طه

مدير المشاريع
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع
م/ابراهيم محمد عبدالحمد

مدير عام التنفيذ
م/محمد البسيونى

مدير المشروع
م / احمد عادل يونس



مستخلص رقم (١) جارى


عن عملية : اعمال إنشاء كتاب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع معمار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) .

العقد رقم : (٢٠٢٥-٢٠٢٤-٥٨٠)

مدير المشروع م / محمد البسبوني		مدير المشروع م / أحمد علال بونس		مدير عام التنفيذ م / محمد البسبوني		مدير المشروع م / محمد كحسني قياض		رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا عميد مهندس / هاني محمد محمود	
عن الشركة المنفذة		من الهيئة العامة للطرق والكباري		٢٠١٧، ٤٣٦، ٢٠٠		م / محمد كحسني قياض		م / محمد كحسني قياض	

مدير المشروع


م / أحمد عادل يونس



عن عملية : اعمال إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

(T. 20-2, 24-0A.)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		جاء أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجرائه	الوحدة	كمية التعاقب	الفئات		بيان الأعمال	م البند مقعد
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							جنيه	قرش		
	مابقا															
	٣,٤٣٦,١٧,٠٠٠															
	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	.			٢٠,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	.	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير التغطية بالماء من البولي بروبيلين والفئة تشمل جميع مبالزم لنهو العمل كاملا من قطع (مشتريكات - انواع - وخلافة - طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك للاظهار التالية: ١- مواسير قطر ٢/١ بوصة	١٢/١
	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	.			٢٥,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	١٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	.	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير التغطية بالماء من البولي بروبيلين والفئة تشمل جميع مبالزم لنهو العمل كاملا من قطع (مشتريكات - انواع - وخلافة - طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك للاظهار التالية: ١- مواسير قطر ١ بوصة	١٢/٢
	٧,٠٠٠,٠٠٠	.			٧,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٢٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	.	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مبالزم من قطع وخلافة والحفر والتركيب طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك للاظهار التالية: ١- مواسير قطر ٣ بوصة	١٢/٣
	١٣,٥٠٠,٠٠٠	.			١٣,٥٠٠,٠٠٠	.	جاري	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٦٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	.	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مبالزم من قطع وخلافة والحفر والتركيب طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك للاظهار التالية: ١- مواسير قطر ٤ بوصة	١٢/٤
	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	.			٢٩,٢٥٠,٠٠٠	.	جاري	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	١٢٠,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠	.	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مبالزم من قطع وخلافة والحفر والتركيب طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك للاظهار التالية: ١- مواسير قطر ٦ بوصة	١٢/٥
	٣,٠٠٠,٠٠٠	.			٣,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٦,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	.	بالعد توريد وتركيب جرجوري U.P.V.C شامل الغطاء الجولاب والفئة تشمل التفسير في الخرسة والمباني لزوم التركيب (ان لزم الامر) مع عزل مكان التثبيت قبل تركيب الجرجوري وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢/٦
	٥,٦٠٠,٠٠٠	.			٥,٦٠٠,٠٠٠	.	جاري	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٨,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	.	بالعظوة توريد وتركيب سيفون جليتراب من U.P.V.C كامل بالغطاء (عينة معدة) من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وفرشة الخرسة العادية ومواسير الصرف حتى اقرب غرفة تفنيس والحفر والردم ونقل ناتج الحفر الى المقليب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢/٧
	٣٤,٥٠٠,٠٠٠	.			٣٤,٥٠٠,٠٠٠	.	جاري	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	١٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠	.	بالعظوة توريد وعمل غرفة تفنيس كاملة بعمق ٦٠ سم شاملة الغطاء من نوع GRP وعلى ان تبني من مياتي طوبة على فرشة من الخرسة العادية بسمك لا يقل عن ٢٠ سم وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبنود التالية: ١- غرفة تفنيس مقاس داخلي ٦٠*٦٠ سم	١٢/٨
	١٥,٨٠٠,٠٠٠	.			١٥,٨٠٠,٠٠٠	.	جاري	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٤,٠٠٠	٧,٩٠٠,٠٠٠	.	بالعظوة توريد وعمل غرفة تفنيس كاملة بعمق ٦٠ سم شاملة الغطاء من نوع GRP وعلى ان تبني من مياتي طوبة على فرشة من الخرسة العادية بسمك لا يقل عن ٢٠ سم وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبنود التالية: ١- غرفة تفنيس مقاس داخلي ٩٠*٦٠ سم	١٢/٩
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.	بالعظوة توريد وتنفيذ بيرة صرف دائرية قطر ٢,٥٠ متر داخل وعقب حتى ٤,٥٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح	١٢/١٠
	١١,٠٠٠,٠٠٠	.			١١,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٨,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	.	بالعد توريد وتركيب خلاط مياه والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة	١٢/١١
الاعمال الكهربائية : اولا : اعلى الاضاءة																
	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	.			٨٤,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٤٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	.	بالعد توريد وتركيب كشف اضاءة كل عد (٢) لمبة ليد ١٢٠ سم طراز مكتب والكشاف كابل بوسنل التثبيت بالسقف وتشمل الفئة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه	١٢/١٢
	٤٠,٥٠٠,٠٠٠	.			٤٠,٥٠٠,٠٠٠	.	جاري	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	.	بالعد توريد وتركيب كشف اضاءة دائري ٣٦ وات وتشمل الفئة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه	١٢/١٣
	١٨,٠٠٠,٠٠٠	.			١٨,٠٠٠,٠٠٠	.	جاري	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٤٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	.	بالعد توريد وتركيب وحدة اضاءة مكونة من جلوب كروي مثبت بالحاظت شامل لمبة ليد ١٠ وات وكذلك القاعدة والتثبيت بالحاظت وتشمل الفئة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه	١٢/١٤
	٣,٨٤٣,٣٢,٠٠٠															
مابقا																
عن الشركة المنفذة																
الهيئة العامة للطرق والكبارى																
مدير المشروع																
م / محمد حسنى اياض																
مدير المشروع																
م / ابراهيم محمد عبدالحاميد																
مدير عام التنفيذ																
م / محمد السيسونى																
مدير المشروع																
م / احمد عداد يونس																
رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى																
عميد مهندسين / هاني محمد محمود																



عن عملية : اعمال إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

العقد رقم : (٢٠٢٥-٢٠٢٦-٥٨٠)

رقم البند بالعمد	بيان الاعمال	النفقات		كمية التعاقب	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جاء أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن			إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش			
مابقيا ٤														
١/٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إضاءة او بريزة فردى مقنن ١٠ أمبير طراز تشينو او مايعقله كامل بالبوواط والوجه المعدني كامل بالبوواط والوجه المعدني ومحمل على الفتحة دائرة الإضاءة او دائرة البرايز فتر واحد والتوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه	٣٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	جارى	٠	٣,٥٢٠,٠٠٠	٠	٠	٣,٥٢٠,٠٠٠	
١/١٠/١	مثل البند السابق ولكن المفتاح بعدد ٢ نفقة	٥٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جارى	٠	٤,١٦٠,٠٠٠	٠	٠	٤,١٦٠,٠٠٠	
١/١٠/٢	مثل البند السابق ولكن المفتاح بعدد ٣ نفقة	٦٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جارى	٠	٤,٩٦٠,٠٠٠	٠	٠	٤,٩٦٠,٠٠٠	
ثانيا : اعمال القوى														
٢/١	بالعدد توريد وتركيب بريزة فتر واحد مقنن ١٦ أمبير بغطاء حماية مع التوصيل لأقرب مصدر تغذية ومحمل على البريزة (دائرة البرايز فتر واحد) مما جميعه	٥٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جارى	٠	٨,٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٨,٢٥٠,٠٠٠	
٢/٢	بالعدد توريد وتركيب مخرج للمراوح وتتكون الدائرة من مفاتيح ٣ × ٣ مم ٢ تحبس داخل ملسورة ١٦ مم من ال بي في يسي مغلونة بالاسقف والحوائط وذلك اعتبارا من القرب بواسطة الى مكان مخرج المروحة معمل نزلة مفتاح تحت مخرج المروحة فى مستوى مقابض الأترة .	١,٣٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	
٢/٣	مثل البند السابق ولكن دائرة شفاط المطبخ	١,٦٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٠	١,٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	١,٦٠٠,٠٠٠	
٢/٤	توريد وتركيب بريزة ٣ فاز ٤ قطب مقنن ٣٢ أمبير ويحمل على البند توريد وتركيب دائرة برايز ٣ فاز ٤ قطب (٣ فاز +تعادل +ارضى) وتعتمد الملسورة داخل ملسورة بي في بي ذات قطر مناسب وتكفن فى الحوائط واللثة تشمل توريد وتركيب بوواط حكمة وتكون الدائرة من مفاتيح ٣ × ٤ + ٢ × ٣ مم ٢ تحبس بريموبلاستيك لتغذية البريزة والدائرة مغذاة من لوحة التوزيع مما جميعه	٢,٤٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٠	٩,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٩,٨٠٠,٠٠٠	
٢/٥	توريد وتركيب شفاط مقنن ٣٠ سم ٣٠ × سم ٢ مازكة توشيبا او مايعقلها مثبت على اطار ابعاده الداخلية ٣٥ × ٣٥ سم الاطار والارض بلاستيك مزود بمفتاح نوار ذو اتجاهين للشفط والطرز مفتاح التشغيل بواسطة سلك شداد جهد التشغيل (220 فولت ٥٠ هرتز / الثانية) .	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	
٢/٦	توريد وتركيب مروحة حافظ مازكة توشيبا ١٨ بوصة او مايعقلها كاملة شاملة مفتاح التشغيل جهد التشغيل ٢٢٠ فولت _ ٥٠ هرتز / الثانية	٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
٢/٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون مع التوصيل للمصدر بالخور	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	
٢/٨	توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية صاج مغطى بوية الفرن للاضاءة والبرايز مكونة من عدد : ١ قاطع دائرة دخول ٢ قطب (فتر+مغلل) مقنن ٤٠ أمبير ١٢ قاطع دائرة خروج ١ فتر مقنن ٢٠ أمبير كامل بجميع مشتتاته	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	
الاجمالي														
٣,٩٠٩,٤١٠,٠٠٠														
٠,٠٠٠														
٣,٩٠٩,٤١٠,٠٠٠														
لفظ وقدر ثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة الف واربعمائة وعشرة جنيها لا غير														
الهيئة العامة للطرق والكبارى														
عن الشركة المنفذة														
مدير المشروع م / احمد خالد يونس														
مدير عام التنفيذ م / محمد السيوني														
مدير المشروع م / ابراهيم محمد عبد الحميد														
مدير المشاريع م / محمد حسنى كياض														
رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا عميد مهني / هاني محمد محمود														