

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "
عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (١٩) من ٠١-يناير-٢٠٢٥ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٥ طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البراىخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٠,٠٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٩١٧٠,٠٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	١٢٢٢٠,٠٠٠	جارى	١,٢٤١,٩١٨,٦٠		١,٢٤١,٩١٨,٦٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الحوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٨٥١٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠٠	جارى	٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠		٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠	المكتب موجود
١-٤٠ أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
١-٤٢ ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٠٢,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	جارى	٧,٩٧٦,٣١٩,٠٠		٧,٩٧٦,٣١٩,٠٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٤٠,٥٠٠	٢٧٠,٠٠٠	١٦٧٥,٠٠٠	جارى	٣,١١٠,٨٧٧,٠٠		٣,١١٠,٨٧٧,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٧٦٦٥,٠٠٠	٥٩١٠,٠٠٠	٢٣٥٧٥,٠٠٠	جارى	٧٩,٣٧٤,٦٦٧,٥٠		٧٩,٣٧٤,٦٦٧,٥٠	
١-٤٥ أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	جارى	٦,٤٣٥,٥٦١,٢٠		٦,٤٣٥,٥٦١,٢٠	
١-٤٥ ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٣٥١٠,٠٠٠	جارى	١٥,٠٠٤,٩٦٩,٢٠		١٥,٠٠٤,٩٦٩,٢٠	
١-٤٥ ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٣٢٣٥,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٣٨٦٥,٠٠٠	جارى	١٧,٣٠٢,٤٤٥,٥٠		١٧,٣٠٢,٤٤٥,٥٠	
١-٤٦ أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
١-٤٦ ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٢٠,٥٠٠	٦٧٥,٠٠٠	١٨٨٠,٠٠٠	جارى	١٧,٧٤٠,٦٣٨,٨٠	٤,٤٣٥,١٥٩,٧٠	١٣,٣٠٥,٤٧٩,١٠	
١-٤٧ أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
١-٤٨ أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨ ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥,٠٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٦٦٦٥,٠٠٠	١٢٨٠,٠٠٠	١٧٩٤٥,٠٠٠	جارى	٧٤٤,٥٩٧,٠٨٩,٠٥	٤,٢٣٧,٠٣٠,٠٠٠	٧٤٠,٣٦٠,٠٥٩,٠٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جارى	٦٧,٠٢٨,٨٩٠,٥٠	٠,٠٠٠	٦٧,٠٢٨,٨٩٠,٥٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٦٠٣٥,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٦٦٨٥,٠٠٠	جارى	١,٠٦٨,٠٠٦,٨٥		١,٠٦٨,٠٠٦,٨٥	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنيه يدفع المقابل مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة يعتمد ...	الهيئة العامة للطرق و الكبارى م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م /جهد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	شاهد مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطى م / محمد الدين م / شريف الوقاد
--	---	---	---	--

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايبخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٩) من ٠١-يناير-٢٠٢٥ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإِسْتَقْطَاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩,٠٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايبخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويئات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٧٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٣,١٩٤,٦٣٢,٠٠	١٣,٢٧٧,٨٥٢,٨٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال(جارى ١٩)							١,٨٠٧,٩٥٦,٩٧٥,٠٠		١,٧٠٥,٨٧٣,٩٢٩,٢١	
	اجمالى قيمة المستخلص ...							١,٨٠٧,٩٥٦,٩٧٥,٠٠		١,٧٠٥,٨٧٣,٩٢٩,٢١	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق							١,٧٥١,١٢٣,٩٠٢,٢٥		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٩)							٥٦,٨٣٣,٠٧٢,٧٥		١٢٧,٩٩٤,٢٤٦,٠٩	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنية أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنية يقفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من يعتمد ،،، مدير المصلحة	الهيئة العامة للطرق و الكبارى م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	شامل مدير المالي م / محمد رضا عطفي م / محمد العليوب
--	---	---	---	--

م / طارق يوسف الجزار