



مستخلص رقم ١
شامل المدة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢-٢٩

المشكلة الحالية مشر - جنوب سيناء
المقد رقم ٢٠٢٤/٢٣/١١٥٨ - بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

رقم البنية	نوع العمل	القيمة جنيه	الوحدة	مستخلصه مستخلص	كمية العمل المنفذة	تسليمه خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استكمال أو حوز جنيه	الباقى بعد الاستكمال جنيه	ملاحظات
١	أعمال توريد ورش طبقة من الأحجار الصلبة المقذرة لتحت كسرات في حدود المخرج المطلوب والمنطقة للمواصفات والدرج الفوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالشروع الخ	٢٤٨,٤	م ^٣	٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١ - مطبق بمصر من المالك ٢ - مطبق المشروع متواجد و المهندس متواجد ٣ - المطبق متواجد ٤ - المطبق المتخزين والإرشادية متواجدة ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبلى والتقارير الزمنية متواجدة ٦ - لافتات المشروع متواجدة ٧ - لافتة ورش طبقة المقذرة لا تحت كسرات ٨ - لافتة ورش طبقة المقذرة لا تحت كسرات ٩ - قس تامين وسلامة المرور متواجد ١٠ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ١١ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٢	مساحة الخلل لا تقل عن ٢٠ يوم يتم إضافة حافة ١ جنبه لكل كم زيادة	٢٤٩,٦	م ^٣	١٠,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢ - مطبق الخلل لا تقل عن ٢٠ م
٣	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون سودة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد الخلل عن ١٠ نقطة ولا يقل جود الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسانة تكتم عتلة الرصف بسبب الخرسانة وفي هذا	٨٤٠	م ^٢	٩,٠٠٠	٠,٠٠	٧,٣٧٠	٧,٣٧٠	جاري	٦,١٩٠,٨٠٠	٦,١٩٠,٨٠٠	٦,١٩٠,٨٠٠	١٢ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ١٣ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٤	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون سودة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد الخلل عن ١٠ نقطة ولا يقل جود الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسانة تكتم عتلة الرصف بسبب الخرسانة وفي هذا	٧٥٠	م ^٢	٨٧,٠٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	١٢,٧٥٠,٠٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠	١٤ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ١٥ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين المسائل متوسط التطهير MC30 بمعدل من ١.٥ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس	٢٩	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٥٠	٢٩,٦٥٠	جاري	٧٧٢,٨٥٠	٧٧٢,٨٥٠	٧٧٢,٨٥٠	١٦ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ١٧ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين المسائل متوسط التطهير MC30 بمعدل من ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطهيرها جيدا ويتم تطهير طبقة الأساسات الحرسية التوسعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء وجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ومطابقات المهندس المشرف.	٣٥	م ^٢	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤١٠	٣٠,٤١٠	جاري	١,٠٦٤,٣٥٠	١,٠٦٤,٣٥٠	١,٠٦٤,٣٥٠	١٨ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ١٩ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين المسائل سريع التطهير RC3000 بمعدل من ٤ - ٥ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	١٠	م ^٢	١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	جاري	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٠ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٢١ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٨	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على المسائل بسمك ٣ سم	١٦٨	م ^٢	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٣٠	١٥,٧٣٠	جاري	٢,٦٤٢,٦٤٠	٢,٦٤٢,٦٤٠	٢,٦٤٢,٦٤٠	٢٢ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٢٣ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
٩	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على المسائل بسمك ٥ سم	١٥٠	م ^٢	١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	جاري	٤١٢,٥٠٠	٤١٢,٥٠٠	٤١٢,٥٠٠	٢٤ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٢٥ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تصفية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٤٨٠	م خط	١,٠٨٠	٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٢٦ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٢٧ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١١	بالعدد توريد تركيب غرق صرف مطر أسفل التقاطع مسطحة متغيره الإبعاد	٤٠٠	بالعدد	٣	٠,٠٠	٢	٢	جاري	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢٨ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٢٩ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لصلابة الاكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتطهير السطح والتقليد طبقا لأصول الصنائه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء وجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ومطابقات المهندس المشرف.	٢٣٥	م ^٢	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٥٠	٣٣,٠٥٠	جاري	٧,٧٦٦,٧٥٠	٧,٧٦٦,٧٥٠	٧,٧٦٦,٧٥٠	٣٠ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٣١ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمسوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٥٥٠	م خط	٦,٠٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٠	١,٤٣٠	جاري	٧٨٦,٥٠٠	٧٨٦,٥٠٠	٧٨٦,٥٠٠	٣٢ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٣٣ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمسوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٧٥٠	م خط	٦,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢٥	٧٢٥	جاري	٥٤٣,٧٥٠	٥٤٣,٧٥٠	٥٤٣,٧٥٠	٣٤ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٣٥ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمسوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٣٨٠	م خط	١,٣٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠	١,٣٠٠	جاري	٤٩٤,٠٠٠	٤٩٤,٠٠٠	٤٩٤,٠٠٠	٣٦ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٣٧ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
الإجمالي												٣٣,١٥٥,٦٤٠
١٦	رسم الكارطة والموازين طبقا لخدمة الأعمال الموحدة بتاريخ ٢٠٢٤	٢٥	م ^٢	١٤٦,٤٠٠	٠,٠٠	١٨,٤٨٠	١٨,٤٨٠	جاري	٥٥,٤٤٠	٥٥,٤٤٠	٥٥,٤٤٠	٣٨ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٣٩ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
١٧	رسم كثرته والموازين لأعمال طبقات الرصف الاسفلتي	٣	م ^٢	٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٤٨٠	١٨,٤٨٠	جاري	٥٥,٤٤٠	٥٥,٤٤٠	٥٥,٤٤٠	٤٠ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة ٤١ - يتم خصم مبلغ (.....) قيمة التجارب المعتمدة
الإجمالي												٢٣٩,٤١١,٠٨٠
إجمالي قيمة أعمال الطرق												٢٣٩,٤١١,٠٨٠

مهندس / أحمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد عراقي
مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / شريف صديق
مدير مشروع الهيئة

مهندس / أحمد سليمان
مهندس الهيئة

مهندس / أحمد محمد
مهندس الهيئة

مهندس / أحمد محمد
مهندس الهيئة

عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالأمر

المباشر

مستخلص رقم ١

شامل المدة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٩-٢-٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	المقاييس	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأصناف التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١	بالمتر المكعب	٨٠	م³	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢	بالمتر المكعب	١٦٠	م³	٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب	٣١٠٠	م³	١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤	بالمتر المكعب	٣٢٥٠	م³	٧٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥	بالمتر المكعب	٣٤٠٠	م³	١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٦	بالمتر المكعب	٢٨٥٠	م³	١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٧	بالمتر المكعب	٤٤٠٠٠	بالمتر	٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر المكعب	٦٠	م²	١٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٩	بالمتر المكعب	٣٣٠	م³	١٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
الإجمالي												٠,٠٠٠

عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة



مهندسين / شريف صديقي

مهندس الهيئة

مهندس / ماهر سليمان

إستشاري الأعمال الصناعية (أ.د / أسامة عقول)

مدير الأعمال البراري



عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير طريق السويس - السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالأمر المباشر

مستخلص رقم ١

شامل المدة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقاييس	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	حالة أو نهج	قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١- أعمال الكبارى - الأعمال الإنشائية												
٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والطلاءات الإنشائية والمخلفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مخلوط للخرسانة طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويوجد كسر سيل لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٢٨٥٠	م ^٣	٢٥٠	٠	١٩٠,٣٧٨	١٩٠,٣٧٨	جاري	٥٤٢,٥٧٧	٠	٥٤٢,٥٧٧	١- يتم سجن مبلغ وتدرجه (١٠٠٠٠) على البند رقم (١٥) لحسين نظر الإلا حفاك
١	خلوة لتجوية زائدة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١٧٥	م ^٣	٢٥٠	٠	١٩٠,٣٧٨	١٩٠,٣٧٨	جاري	٣٣,٣١٦	٠	٣٣,٣١٦	
٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٧٠٠	م ^٣	٣٠	٠	٢٥,٣٥٩	٢٥,٣٥٩	جاري	٩٣,٨٣٠	٠	٩٣,٨٣٠	
١	خلوة لتجوية زائدة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٥	م ^٣	٣٠	٠	٢٥,٣٥٩	٢٥,٣٥٩	جاري	٦٣٤	٠	٦٣٤	
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العلوية فوق أعمدة الكوبري (الواجهات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٩٠٠	م ^٣	٣٥	٠	٣٤,٢٥١	٣٤,٢٥١	جاري	١٣٣,٥٧٩	٠	١٣٣,٥٧٩	
١	خلوة لتجوية زائدة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٥	م ^٣	٣٥	٠	٣٤,٢٥١	٣٤,٢٥١	جاري	٨٥٦	٠	٨٥٦	
٥	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سبلة الصب طبقا لرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون محتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ويوجد كسر سيل لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ وحصل على الياد الاصل بالمصنوعات المناسبة للأجهاد التركيب ارتفاع حتى ٣٠ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤٧٥٠	م ^٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١	خلوة لتجوية زائدة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٥٠	م ^٣	١٣٤٠	٠	٦٢١,٣٥١	٦٢١,٣٥١	جاري	٣١,٠٦٨	٠	٣١,٠٦٨	
٥	ارتفاع من طول ١٤ متر إلى طول ١٥ متر	٥٦٥٠	م ^٣	٦٥٠	٠	٦٢١,٣٥١	٦٢١,٣٥١	جاري	٣,٥١٠,٦٣٥	٠	٣,٥١٠,٦٣٥	
٥-ج	ارتفاع من طول ١٥ متر إلى طول ١٦ متر	٥٧٥٠	م ^٣	٥٨٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للواجهات الطولية أعلى الكمرات سبلة الصب أو أعلى الكمرات المخرجة أجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة لتوفير العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتجهيزات المهندسين المشرف (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣١٠٠	م ^٣	٦٥٠	٠	٣٤٨,٩٦٤	٣٤٨,٩٦٤	جاري	١,٠٨١,٧٨٩	٠	١,٠٨١,٧٨٩	
١	خلوة لتجوية زائدة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ والأجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٥٠	م ^٣	٦٥٠	٠	٣٤٨,٩٦٤	٣٤٨,٩٦٤	جاري	١٧,٤٤٨	٠	١٧,٤٤٨	
٧	بالمتر المكعب توريد وصل الخرسانة المسلحة للواجهات الجانبية أعلى الكمرات سبلة الصب أو أعلى الكمرات المخرجة أجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كافة الأعمال اللازمة لتوفير العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتجهيزات المهندسين المشرف (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤٤٠٠٠	بالمطن	١٤٨٠٠	٠,٠٠	٥٦٧١,٨٢٠	٥٦٧١,٨٢٠	جاري	٢٤٩,٥٦٠,٠٦٢	٠	٢٤٩,٥٦٠,٠٦٢	
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وتركيب وربط كبلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الأجهاد سبلة الصب والأجهاد من اسمنت سبلة الصب طبقا للمواصفات والاسمنت شامل اللد والتركيب والتكرار والانسدادات والوينج والمقن والاجرية وكل ما يلزم العمل كالمثل	١١٥٠٠٠	بالمطن	٩٠	٠,٠٠	٣٨,٨٢٤	٣٨,٨٢٤	جاري	٤,٤٦٤,٧٢٣	٠	٤,٤٦٤,٧٢٣	
٩	بالمتر المكعب توريد وصل الخرسانة المسلحة للواجهة ذات أساس التثبيت مائة لتغطية لزل جسم الكوبري والمناج احدى الشركات المتخصصة والبناء والعمل كافة ما يلزم لتوفير العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتجهيزات المهندسين المشرف	١١٥	م ^٣	١٢٢٠٠٠	٠,٠٠	١٨٣٨٦,١٩٦	١٨٣٨٦,١٩٦	جاري	٢,١١٤,٤١٣	٠	٢,١١٤,٤١٣	
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة Box sec لزوم الجزء العلوي للكوبري (BOX SEC) شامل البلاطات الطولية والوريلات والبلاطة السفلية وتركيباتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والأجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ ارتفاع حتى ٣٠ والاسمنت لا يشمل حديد التسليح	٤٠٥٠	م ^٣	٧٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٣٧	٢١٠,٣٦٩	جاري	٨٥١,٩٩٦	٠	٨٥١,٩٩٦	
١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة Box sec لزوم الجزء العلوي للكوبري (BOX SEC) شامل البلاطات الطولية والوريلات والبلاطة السفلية وتركيباتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والأجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ ارتفاع حتى ٣٠ والاسمنت لا يشمل حديد التسليح	٤١٥٠	م ^٣	٥١٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٨	٤٥,٠٠٨	جاري	١٨٦,٧٨٤	٠	١٨٦,٧٨٤	
٢	ارتفاع من طول ٧ متر إلى طول ٨ متر	٤٢٥٠	م ^٣	٢٥٠	٠,٠٠	٨٤,٨٢٥	٨٤,٨٢٥	جاري	٣٦٠,٥٠٧	٠	٣٦٠,٥٠٧	
٣	ارتفاع من طول ٨ متر إلى طول ٩ متر	٤٣٥٠	م ^٣	١٥٠٠	٠,٠٠	٩٣٥,٢٣٧	٩٣٥,٢٣٧	جاري	٤,٠٦٨,٢٧٩	٠	٤,٠٦٨,٢٧٩	
٤	ارتفاع من طول ٩ متر إلى طول ١٠ متر	٤٤٥٠	م ^٣	٢٤٠٠	٠,٠٠	٩٢٤,٣٠٩	٩٢٤,٣٠٩	جاري	٤,١١٣,١٧٤	٠	٤,١١٣,١٧٤	
٥	ارتفاع من طول ١٠ متر إلى طول ١١ متر	٤٥٥٠	م ^٣	٣٥٥٠	٠,٠٠	١٦٨٤,٠٩٣	١٦٨٤,٠٩٣	جاري	٧,٦٦٢,٦٢٢	٠	٧,٦٦٢,٦٢٢	
٦	ارتفاع من طول ١١ متر إلى طول ١٢ متر	٤٦٥٠	م ^٣	٣٣٠٠	٠,٠٠	١٦٤٣,٥٧٩	١٦٤٣,٥٧٩	جاري	٧,٦٤٢,٦٤٤	٠	٧,٦٤٢,٦٤٤	
٧	ارتفاع من طول ١٢ متر إلى طول ١٣ متر	٤٧٥٠	م ^٣	٣٤٥٠	٠,٠٠	٨٨٤,٨١٠	٨٨٤,٨١٠	جاري	٤,٢٠٢,٨٤٨	٠	٤,٢٠٢,٨٤٨	
٨	ارتفاع من طول ١٣ متر إلى طول ١٤ متر	٤٨٥٠	م ^٣	٨٢٥٠	٠,٠٠	٤٠٦٤,٨٦١	٤٠٦٤,٨٦١	جاري	١٩,٧١٤,٥٧٨	٠	١٩,٧١٤,٥٧٨	
٩	ارتفاع من طول ١٤ متر إلى طول ١٥ متر	٤٩٥٠	م ^٣	٤٦٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٢٦٤	١٩٨٥,٢٦٤	جاري	٩,٨٢٧,٠٥٩	٠	٩,٨٢٧,٠٥٩	
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة Box sec لزوم الجزء العلوي للكوبري (BOX SEC) شامل البلاطات الطولية والوريلات والبلاطة السفلية وتركيباتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والأجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ حتى إن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الشروخ ارتفاع حتى ٣٠ والاسمنت لا يشمل حديد التسليح	٥	م ^٣	٢٨٥٠٠	٠	١٢٤٦٢,٣٦	١٢٤٦٢,٤	جاري	٦٢٣,١١٨	٠	٦٢٣,١١٨	

عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مهندس / شريف صديقي

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

استشاري الأعمال الصناعية (إد / أسامة عقيل)

مدير مشروع الهيئة

مهندس / أحمد محمد

مهندس / أحمد محمد

Project No.

Action By:

مهندس / أحمد محمد

مهندس / أحمد محمد

خاص بأعمال كوبري القطار السريع

السيرة العامة للمارة في الكتاب

المذنبات في السماء - ١٢

الصفحة رقم ١٥٨ / ٢٣ / ٤٠٧٤ - بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٧٤

[illegible]

شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٩-٢-٢٠٢٤

رقم قيد	نوع العمل	الفئة		الوحدة	المقاييس	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت		إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
		جنيته	جنيته							جنيته	جنيته				
١٦	بالحدود توريد وتركيب ركائز من الأيوبرين طبقاً للمواصفات والأشراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل المحقق وأعداد الإسطح أسفل الركائز. تشمل تحت الأعمال في مجال الحركة المعرضة لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لنهش العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين													١٦	
أ	بالحدود توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٥٠٠٠		بالعدد	٦٣	٠	٣٧	٣٦,٠٠٠	جاري	٨٠٠,٠٠٠	٠		٨٠٠,٠٠٠		
ب	بالحدود توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط	٥٧٥٠٠		بالعدد	٩	٠	٤	٤,٠٠٠	جاري	٢٣٠,٠٠٠	٠		٢٣٠,٠٠٠		
ج	بالحدود توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	١٠٧٥٠٠		بالعدد	١٢٣	٠	٥٥	٥٥,٠٠٠	جاري	٥٩١٢٥٠٠	٠		٥,٩١٢,٥٠٠		
الإجمالي													٣٢٧,٧٤١,٠٣٨,٧٤		
التكديرات															
١١	بالحدود توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٥٠٠٠		بالعدد	٦٣	٠	٣٧	٣٦,٠٠٠	جاري	٨٠٠,٠٠٠	٠		٨٠٠,٠٠٠	تم حساب كمية الشبوتين وهي ٥٤٠ طن تم صرفها ٧٥% من الكمية	
الإجمالي													١٧,٨٢٠,٠٠٠		
الإجمالي													١٧,٨٢٠,٠٠٠		
إجمالي قيمة أعمال الكباري														٣٤٥,٥٥١,٠٣٨,٧٤	
إجمالي قيمة أعمال الطرق														٣٣ ١١٠ ٨٠	
إجمالي قيمة أعمال البواب														٣٧٨ ٧٦٥ ١١٩, ٧٤	
إجمالي قيمة الأعمال															

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
سراجاً مضيئاً يهدي إلى صراط مستقيم

مدير عام مشروعات الهندسة
مهندس / أحمد حراش

شأن الهيئة
مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريفه صديقي

مهندس الهدية
مهندس في شركة محمد سلطان

استشاري الأعمال الصناعية (أ.د / أسامة خليل)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال التكوير

لکھنؤ ۲۵ ستمبر ۱۹۴۷ء

مهندس / احمد الطحان

Journal of Management Education 36(7)br/>© The Author(s)
10.1177/0095647212468111
<http://jme.sagepub.com>

~~CONFIDENTIAL~~

100

Project 106
Action 57

شاهن باغستان کوہری القطار السریع