

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٣ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي فى المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٣٠.١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٢٣.١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية تنفيذ شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " .



برجاء اللفضيل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم والاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
ملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة

لمر (١) طه - محمد



محضر تشوينات

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 و بالإحالة الى مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح للتوحيقي و كوبرى صهرجت العلوى و الاعمال الصناعية بطول 6 كم تنفيذ شركة سامكرت

تم المعاينة في الموقع وحصر التشوينات بالموقع كالآتى :-
440 طن (تشوينات حديد تسليح من الصلب 60/40 بأقطار مختلفة)

وتتعهد الشركة المنفذة بأن الكميات المشونة بالموقع تحت مسئولية الشركة و حمايتها دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للطرق والكباري و المكتب الاستشاري.


و عليه اقل المحضر على ذلك ،،،

امين مخازن الشركة

رائف سمير ذ خفص اسيت لبرنر م/ه

مدير المكتب الفنى للشركة

م/عبد الرحمن محمد


مدير المكتب الفنى للشركة
م/عبد الرحمن محمد

استشاري المشروع

م/أحمد أبو المجد


M. Ahmed

م/أرهم السيد


م/أحمد أبو المجد
Reviewed:
مهندس الزينة

م/ محمد وصفي

عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية مع شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون - شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٥

العقد رقم ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ١٥١ بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ١١

مهندس العملية
الأسم
التوقيع
البر محمد

جنيہ سبق صرفہا للمقاول

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
مستشاري المشروع الأسم

سنة	تحريراً في
روح فوجد على صحة	
سنة	تحريراً في
أقر بصحة ذلك	

ملحوظة : غير الوارد بحك الشروط اعتمدت من نهائياً

عن عملية عملية إنشاء طريق حرق الرياح الوفير في المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٣,١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال المتأقية مع شركة سامكرت مصر - مهندسون ومقاولون عامة للآلة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٥

مستخلص رقم (١٣)

(٢)

محافظة مسقط شرق الدلتا بالقازيق

القيمة

ورد

المقد رقم ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٥٤ بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ١١

ملاحظات

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		حاصل الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في هذه الآلة		مقدار العمل السابق إجمالا		الفترة		البند		تاريخ البند
	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	
	٧٧٣١٠٣٥	١٠	—	—	٧٧٣١٠٣٥	١٠	—	—	—	—	١٥٩٥	٣٣٥	—	—	٣٣٥	—	١ أعمال الجسات بالبر
	٥٣٤٣٢٥	—	—	—	٥٣٤٣٢٥	—	—	—	—	—	٩٢	٧٠	—	—	٧٠	—	٢ أعمال كمبر خرسانية عادية
	١٤٤٠	—	—	—	١٤٤٠	—	—	—	—	—	٩٢	٧٠	—	—	٧٠	—	٣ أعمال كمبر خرسانية مسلحة
	١٥٠٠٠	—	—	—	١٥٠٠٠	—	—	—	—	—	٥٠٠	١٣٠	—	—	١٣٠	—	٤ أعمال كمبر حوائط سبك أكثر من ٢٥ سم
	١٧٨٠	—	—	—	١٧٨٠	—	—	—	—	—	١١٣	١٠	—	—	١٠	—	٥ وكلا ريش جاكسون مدنية
	٧٧٦٠	—	—	—	٧٧٦٠	—	—	—	—	—	—	٣٠٠٠	—	—	٣٠٠٠	—	٦ أعمال تفل حاكس الخوازيق إلى الرفع
	٧٣٠٠٠	—	—	—	٧٣٠٠٠	—	—	—	—	—	٣	٢٤٠٠٠	—	—	٢٤٠٠٠	—	٧ أعمال تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١ متر
	٢٠٥٣٣٠٠٠	—	—	—	٢٠٥٣٣٠٠٠	—	—	—	—	—	١٨٤١	٣٠٠٠	—	—	٣٠٠٠	—	٨ علاه زيادة المحتوى من ١٥٠ : ٥٠٠ كجم/م
	٢١٥٠	—	—	—	٢١٥٠	—	—	—	—	—	٥٣	٥٠	—	—	٥٠	—	٩ أعمال تنفيذ خوازيق بحرق قطر ١ متر
	٥٠١٨٥١٠٠	—	—	—	٥٠١٨٥١٠٠	—	—	—	—	—	١١٧٨٨	٤٢٠٠	—	—	٤٢٠٠	—	١٠ علاه زيادة المحتوى من ١٥٠ : ٥٠٠ كجم/م
	٣٣٥٥٠	—	—	—	٣٣٥٥٠	—	—	—	—	—	١٧١	٥٠	—	—	٥٠	—	١١ علاه زيادة المحتوى من ١٥٠ : ٥٠٠ كجم/م
	٢٩٩٩١٠٠	—	—	—	٢٩٩٩١٠٠	—	—	—	—	—	٩٢٤	٣٢٠٠	—	—	٣٢٠٠	—	١٢ أعمال تنفيذ خوازيق بحرق قطر ٠,٨ متر
	٢١٩١٠٠٠٠	—	—	—	٢١٩١٠٠٠٠	—	—	—	—	—	٨٤٤	٣٠٠٠٠	—	—	٣٠٠٠٠	—	١٣ أعمال توريد وتركيب غلاف مدني
	١٩٩٠٠٠٠	—	—	—	١٩٩٠٠٠٠	—	—	—	—	—	٤١٤	١٥٠٠	—	—	١٥٠٠	—	١٤ أعمال خرسانية عادية للاساسات
	١٣٤٩٦٢٠٠	—	—	—	١٣٤٩٦٢٠٠	—	—	—	—	—	٥٩٣٩	٢١٥٠	—	—	٢١٥٠	—	١٥ أعمال خرسانية مسلحة للخدمات
	٣٧٨٨١٠٠	—	—	—	٣٧٨٨١٠٠	—	—	—	—	—	١٣٧٩	٢٧٠٠	—	—	٢٧٠٠	—	١٦ أعمال خرسانية مسلحة للاعمدة حتى ١ م
	٧٦٥٦٠٠	—	—	—	٧٦٥٦٠٠	—	—	—	—	—	٢١٤	٢٩٠٠	—	—	٢٩٠٠	—	١٧ أعمال خرسانية مسلحة للاعمدة حتى ١ م
	٥٥٠٠	—	—	—	٥٥٠٠	—	—	—	—	—	١١٠	٥٠	—	—	٥٠	—	١٨ علاه زيادة المحتوى من ١٥٠ : ٥٠٠ كجم/م
	٧٨٤٠٠٠	—	—	—	٧٨٤٠٠٠	—	—	—	—	—	٨٠	٣٥٠٠	—	—	٣٥٠٠	—	١٩ خرسانية كمرات سابقة المصب
	٨٨٨٣٠٠٠	—	—	—	٨٨٨٣٠٠٠	—	—	—	—	—	٢٠٩٩	٣٠٠٠	—	—	٣٠٠٠	—	٢٠ خرسانية مسلحة القنطاع المصنوع من ١ م
	٩٧١٢٠٠٠	—	—	—	٩٧١٢٠٠٠	—	—	—	—	—	٣٠٣٥	٣٢٠٠	—	—	٣٢٠٠	—	٢١ علاه زيادة المحتوى من ٥٠٠ : ٥٢٠ كجم/م
	١٠٢٦٨٠	—	—	—	١٠٢٦٨٠	—	—	—	—	—	٥١٢٤	٢٠	—	—	٢٠	—	٢٢ خرسانية مسلحة للبلطات على الخوازيق
	١٣٣٨٥٩٥	—	—	—	١٣٣٨٥٩٥	—	—	—	—	—	٤٨٨٧	٢٧٥٠	—	—	٢٧٥٠	—	٢٣ علاه زيادة المحتوى من ٥٠٠ : ٥٢٠ كجم/م
	٣٤١٣٩٠	—	—	—	٣٤١٣٩٠	—	—	—	—	—	٤٨٨٧	٧٠	—	—	٧٠	—	٢٤ خرسانية مسلحة للبلطات على الكمرات
	١٢٥٤٠	—	—	—	١٢٥٤٠	—	—	—	—	—	٥٨	٢١٢٠	—	—	٢١٢٠	—	٢٥ علاه زيادة المحتوى من ١٥٠ : ٥٢٠ كجم/م
	١١٦٠	—	—	—	١١٦٠	—	—	—	—	—	٥٨	٢٠	—	—	٢٠	—	٢٦ خرسانية مسلحة لروم الحوائط الساتنة
	٤٩١١٣٠٠	—	—	—	٤٩١١٣٠٠	—	—	—	—	—	١٧٥٦	٢٧٠٠	—	—	٢٧٠٠	—	٢٧ توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح
	١٩٠٩٤٦٠٠٠	—	—	—	١٩٠٩٤٦٠٠٠	—	—	—	—	—	٧٩٩٧	٢٤٠٠٠	—	—	٢٤٠٠٠	—	٢٨ حديد تسليح ٣٩ / ٥٢ طول من ١٣ م
	٨٥٢٠٠٠٠	—	—	—	٨٥٢٠٠٠٠	—	—	—	—	—	٣٥٥	٤١٠٠٠	—	—	٤١٠٠٠	—	٢٩ الاعمال الحديدية بوابات الروى
	٤٠١٣٩٠	—	—	—	٤٠١٣٩٠	—	—	—	—	—	—	٥٠	—	—	٥٠	—	٣٠ اعمال عزل بيتوبمين على الجدار
	٣٤٩٤٠٠	—	—	—	٣٤٩٤٠٠	—	—	—	—	—	١٥٣٤	١٧٤٠٠	—	—	١٧٤٠٠	—	٣١ وكتر تيوبرين ٥٥ x ٤٥٠ x ٥٥٠
	٨٩٧٨٠٠	—	—	—	٨٩٧٨٠٠	—	—	—	—	—	٢٤	١٦٧٠٠	—	—	١٦٧٠٠	—	٣٢ وكتر تيوبرين ٥٥ x ٤٥٠ x ٥٠٠
	٤٠٠٨٠٠	—	—	—	٤٠٠٨٠٠	—	—	—	—	—	١٦	٣٢٠٠	—	—	٣٢٠٠	—	٣٣ وكتر تيوبرين ٥١ x ٤٠٠ x ٢٠٠
	٥١٢٠٠	—	—	—	٥١٢٠٠	—	—	—	—	—	١٧٢	٢٠٠	—	—	٢٠٠	—	٣٤ توريد وتركيب WATER STOP
	٣٤٤٠٠	—	—	—	٣٤٤٠٠	—	—	—	—	—	١٧٢	٢٠٠	—	—	٢٠٠	—	٣٥
	٣٥٩٨٨٩٧١٠	—	—	—	٣٥٩٨٨٩٧١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٦
	٤٣٧١٢١٠٧٨٥	١٠	—	—	٤٣٧١٢١٠٧٨٥	١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٧
	٤٣٧١٢١٠٧٨٥	١٠	—	—	٤٣٧١٢١٠٧٨٥	١٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٣٨

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن الباقي البتة بظهوره وقدره : /

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور / محمد مصطفى /

سنة / ٢٠٢١ / ٥ / ١١

تجربياً في

جنيه على الحساب

سنة / ٢٠٢١ / ٥ / ١١

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور / محمد مصطفى /

سنة / ٢٠٢١ / ٥ / ١١

تجربياً في



٣٥٨٥

