

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي للقطاع من الكم 55+000 الى الكم 62+000 بطول 7 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

العقد رقم : (869 / 2023 / 2024)

عن المدة من بداية العمل حتى 05 / 02 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
											قرش / جنيه	قرش / جنيه
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكلومتر زياده.	23	م³	50,000.00	26,333.00	-	26,333.00	605,659.00	0.00	605,659.00	يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.60	م³	50,000.00	26,333.00	-	26,333.00	15,799.80	0.00	15,799.80	مكتب جهاز الإشراف متواجد	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احساب علاوة 1 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	26	م³	660,000.00	129,665.00	70,105.00	199,770.00	5,194,020.00	0	5,194,020.00	لوحات المشروع متواجدة	
	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.70	م³	660,000.00	129,665.00	70,105.00	199,770.00	139,839.00	0.00	139,839.00	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة	
3-2	التمت المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناكسة(طفلة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري.	31.5	م³	980,000.00	255,688.00	145,019.00	400,707.00	12,622,270.50	0	12,622,270.50	البرنامج الزمني متواجد	
	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.80	م³	980,000.00	255,688.00	145,019.00	400,707.00	320,565.60	0.00	320,565.60	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية: ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										كميات البند رقم (C-C) - ٤٠٠ - ٥٠٠ - ١٦٠٠ في مستخلص جاري (D) - ٢٠٠ - ٣٠٠ - ٤٠٠ معدات الموقع متواجدة	
5-2	ذات إجهاد (100-200) كجم /سم² ذات إجهاد (100-200) كجم /سم² من يناير 2023 علاوة 1.6 جنيه/م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4. ذات إجهاد (200-300) كجم /سم² ذات إجهاد (300-200) كجم /سم² من يناير 2023 علاوة 1.9 جنيه/م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4. ذات إجهاد (300-400) كجم /سم² ذات إجهاد (400-300) كجم /سم² من يناير 2023 علاوة 2.2 جنيه/م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4. ذات إجهاد (400-500) كجم /سم² من يناير 2023 ذات إجهاد (500-400) كجم /سم² من يناير 2023 أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجزة.	60.00 62.00 1.60 70.00 75.00 1.90 82.00 88.00 2.20 95.00 102.00	م³ م³ م³ م³ م³ م³ م³ م³ م³ م³ م³	1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 50,000.00 50,000.00 1.00 150,000.00 150,000.00 50,000.00 30,000.00	- - - - 20,496.00 50,000.00 - 73,710.00 73,710.00 - -	- - - - 20,496.00 50,000.00 - 105,559 31849 31849 36,317.00 2,462.00	- - - - 20,496.00 50,000.00 - 105,559 31849 31849 36,317.00 2,462.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2031225 514537.7 2031225 514537.7 9289192 232229.8 3,450,115.00 251,124.00 36,403.20 648,432.00 295,776.00 1,019,289.60 37568518.2	2031225 514537.7 2031225 514537.7 9289192 232229.8 3,450,115.00 251,124.00 36,403.20 648,432.00 295,776.00 1,019,289.60 37568518.2	جاري جاري

تحريرا في / سنة 2024

الشركة المنفذة

الاسم / (سيرفيتش سيستم)

المكتب الفني / استشاري الهيئة (انترانس)

الاسم / (مهندس شيبان)

مدير عام
المشروعات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة
بظهره وقرره
سبق صرفها الى
المقاول تحريرا في / سنة 2024
(المحاسب)

التوقيع /

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

