

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولا : أعمال الكبارى :-											
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٣٠٠٠٠	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحات متواجدة ' اللنشات متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
٢	بالمتر الطولي إجراء جسات فى الأرض الطبيعية :-										
	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجارى المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٣	ج - جسات مجرى النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها بمجرى النيل	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جاري	٣٨٦٥٢٤٠٠	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
	أ- قطر ٢ متر	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	جاري	١٩٣٥٧٥٠٠	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	
٤	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١ م محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات المجارى المائية	٣٥٠٠	م.ط	٩٤٩٥,٠٠	١٨٢,٠٠	٩٦٧٧,٠٠	جاري	٣٣٨٩٩٥٠٠	١٠٢٢٠٠٣,٥	٣٢٨٤٧٤٩٦,٥	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٣١٣,٣ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات البر	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٥٨٤٠,٠٢ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢ م) لخوازيق المجرى المائي	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٧٥٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٥٠٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	
٩	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	جاري	٢٣٤٩٩٠٠٠	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجرى المائي	٤٢٠٠	م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	جاري	٦٥٣١٠٠٠	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجرى المائي	٢٧٥٠	م	٣٥١١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١١,٠٠	جاري	٩٦٥٥٢٥٠	٠	٩٦٥٥٢٥٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٤٢٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٨٧٤٠٠٠٠	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاتكاف و الدعامات الحاملة للجزء الطوي بالمجرى المائي	٣٧٥٠	م	٢٦٦٣,٠٠	٣٠,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	جاري	٩٩٨٦٢٥٠	٠	٩٩٨٦٢٥٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاتكاف فوق ظهر المخدرات لدعامات البر	٥٨٣٥	م	٩١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٦,٠٠	جاري	٥١٩٣٥٧٠,١,٢	١٦٠٦٢٥٨,٨	٥١٩٣٥٧٠,١,٢	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي بالمجرى المائي	٤١٠٠	م	٤٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٩,٠٠	جاري	١٨٥٦٨٩٠٠	٠	١٨٥٦٨٩٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء الطوي والكويستات	٣٩٠٠	م	٣١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٣,٠٠	جاري	١٤٣٣٢٥	٠	١٤٣٣٢٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٢٤٥ م ٣ م لحين تركيب الكمر
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :	٤٢٠٠	م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جاري	١٠٢٩٠٠٠٠	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائي	٢٠٥٥٠	طن	١٢٧١٦,٠٠	١٣٣,٠٠	١٢٨٤٩,٠٠	جاري	٢٦٤٠٦٩٥٠	٣٠٨٢٥٠	٢٦٣٧٣٨٧٠٠	تغطية نسبة ٣% من كمية ٥٠٠ طن لحين موافقتنا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	٥٥٣٠٠	طن	٣٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧,٠٠	جاري	٢١٠١٥٨٨٠,٢	٣٨٥٢١٩,٨	٢١٠١٥٨٨٠,٢	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٩,٦٦ طن لحين الانتهاء من حفر الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢	١١٥٠	م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	جاري	٤٨٨٧٥٠	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة أوجه للأساسات	٥٠	م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	جاري	١٧٨٣٥٠	٠	١٧٨٣٥٠	
ثانيا : الأعمال الصناعية :-											
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحوائط الساتدة	٢٨٠٠	م	١٤٧١,٠٠	٣٨٥,٠٠	١٨٥٦,٠٠	جاري	٥١٩٦٨٠٠	٠	٥١٩٦٨٠٠	
أولا : الأعمال الترابية :-											
١	بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	جاري	٢٢١٩٤٩٠	٠	٢٢١٩٤٩٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م ٣ م لحين نهو الملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر وإزالة التربة او مخلفات بكافة انواعها و غير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٨٤٠٠٠	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بآتربة رملية نظيفة على طبقات بسبك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م	٣١٢٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠٠	٠	٣٢٧٦٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٢٠	م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-											
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتظيف بخرسانة سمك ٢٥ سم	٣١٨٠	م.ط	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٠٤٩٤	١٠٤٩٤	٩٤٤٤٦	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ٢ على طبقة الاسس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨٠	م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	جاري	١١٧٧١٥,٥	٠	٣٧٧٨١٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م ٢ م لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٦ سم	١٠٠,٥	م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	جاري	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م ٣ م
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش ومونة الأسمنت والرمل بسبك ٤٠ سم	٦٠٠	م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	جاري	٤٥٠٦٠٠	٦٧٥٩٠	٣٨٣٠١٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ٢٥٠٠ م ٢ م
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	
بنود مستجدة :-											
خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى مواقعها لدعامات البر bored piles											
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٦٢٥	٠,٠٠	١٦٢٥	جاري	٧٧٥٩٣٧٥	١٠٨٧٠,١٩٢	٧١٥٠٦٧٣,٠٨	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٤٥٥,٢٩٦ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٢	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦٩٢	٠,٠٠	٦٩٢	جاري	٢٠٠٦٨٠٠	١١٠٧٨	١٩٩٥٧٢٢	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٧٦,٤ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقل ٣٠٠*٤٠٠*٨٣ /	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	٤٣٩٦٨٠	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقل ٣٠٠*٤٠٠*٧٢ /	٧٩٠٠	عدد	٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	جاري	٢٤٠١٦٠٠	٠	٢٤٠١٦٠٠	
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقل ٢٥٠*٤٠٠*٦١ /	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٨٣١٩٠٠	٠	٨٣١٩٠٠	
التشوينات :-											
١-٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	١٥٠	٠,٠٠	١٥٠	جاري	٣٠٨٢٥٠٠	١٣٨٧١٢٥	١٦٩٥٣٧٥	خصم ٤٥% لحين التركيب

إجمالى الأعمال المنفذة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و محسب و ان السباغ الصينية بظهره وقدره ملزم
تحريرا فى
مدير عام
يوقع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

روجع فوجد على صحبة

المهندس الإستشاري

المقاول

تحريرا فى

تحريرا فى

تحريرا فى

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولا : أعمال الكبارى :-										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحات متواجدة ' اللنشآت متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
٢	بالمتر الطولى إجراء جسات فى الأرض الطبيعية :-									
	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠	جارى	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجارى المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠	جارى	٠	١٨٠٠٠٠	
	ج - جسات مجرى النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠	جارى	٠	٣٦٠٠٠٠	
٣	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها بمجرى النيل	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جارى	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
٤	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات المجارى المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٥٧٥٠٠	جارى	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٣١٣,٣ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتى
٥	بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩٤٩٥,٠٠	١٨٢,٠٠	٣٣٨١٩٥٠٠	جارى	١٠٢٢٠٠٣,٥	٣٢٨٤٧٤٩٦,٥	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٥٨٤,٠٠٢ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتى
٧	بالعدد تجربة التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المائى	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	جارى	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمى يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	جارى	٠	٣٧٥٠٠٠	
٩	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعية	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جارى	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدنى (CAISSON) لخوازيق المجرى المائى	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	جارى	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٨٠٠٠٠	جارى	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجرى المائى	٤٢٠٠	م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٣١٠٠٠	جارى	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٧٥٠	م	٣٥١١,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٥٥٢٥٠	جارى	٠	٩٦٥٥٢٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاتفاف و الدعامات الحاملة للجزئ الطوى بالمجرى المائى	٤٦٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٤٠٠٠٠	جارى	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاتفاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	٣٧٥٠	م	٢٦٢٣,٠٠	٣٠,٠٠٠	٩٩٨١٢٥٠	جارى	٠	٩٩٨١٢٥٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوى بالمجرى المائى	٥٨٣٥	م	٩١٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٣٥٧٠١,٢	جارى	١٦٠٦٢٥٨,٨	٥١٩٣٥٧٠١,٢	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء الطوى والكويستات	٤١٠٠	م	٤٥٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٨٩٠٠	جارى	٠	١٨٥٦٨٩٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :									
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م	٣١٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧٤٧٠٠	جارى	١٤٣٣٢٥٠	١٢٣٣١٣٧٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٢٤٥ م لحين تركيب الكمر
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائى	٤٢٠٠	م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٩٠٠٠٠	جارى	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتتفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٢٠٥٥٠	طن	١٢٧١٦,٠٠	١٣٣,٠٠٠	٢٦٤٠٦٩٥٠٠	جارى	٣٠٨٢٥٠	٢٦٣٧٣٨٧,٠٠	تغطية نسبة ٣% من كمية ٥٠٠ طن لحين موافقتا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٣٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤٠١١٠٠	جارى	٣٨٥٢١٩,٨	٢١٠١٥٨٨٠,٢	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٩,٦٦ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	١٠٠	م	٣٠٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٩٩٠٠	جارى	٠	٣٠٩٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم ^٢	١١٥٠	م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨٧٥٠	جارى	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين على البارد بوجه تحضيرى وثلاثة اوجه للأساسات	٥٠	م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨٣٥٠	جارى	٠	١٧٨٣٥٠	
ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبراىخ والحوائط الساتدة	٢٨٠٠	م	١٤٧١,٠٠	٣٨٥,٠٠٠	١٨٥٦,٠٠	جارى	٠	٥١٩٦٨٠٠	
اولا : الأعمال الترابية :-										
١	بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١٩٤٩٠	جارى	٠	٢٢١٩٤٩٠	
٣	بالمتر المكعب حفر وإزالة التربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤٠٠٠	جارى	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م لحين نهو الملاحظات
٤	بالمتر المكعب توريد وردم بآتربة رملية نظيفة على طبقات بسبك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م	٣١٢٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٢٧٦٠٠٠٠	جارى	٠	٣٢٧٦٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٢٠	م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	جارى	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	جارى	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتخفيف بخرسانة سمك ٢٥سم									
	ببمقطر ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٩٤	جارى	٠	٩٤٤٤٦	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩٥٨٢٢,٥	جارى	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٦٢٣٠ م لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٦ سم	١٠٠,٥	م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	جارى	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى من الدبش ومونة الاسمنت والرمل بسبك ٤٠ سم	٦٠٠	م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٥٩٠	جارى	٠	٣٨٣٠١٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١١٦٠٠٠	جارى	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغطية نسبة ٥% سوء مصنعية من كمية ٢٥٠٠ م
بنود مستجدة :-										
خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى مواقعها لدعامات البر bored piles										
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٦٢٥	٠,٠٠٠	٧٧٥٩٣٧٥	جارى	١٠٨٧٠١,٩٢	٧٦٥٠٦٧٣,٠٨	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٤٥٥,٢٩٦ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتى
	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦٩٢	٠,٠٠٠	٢٠٠٦٨٠٠	جارى	١١٠٧٨	١٩٩٥٧٢٢	تغطية نسبة ٥٠% من كمية ٧٦,٤ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتى
٣	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقلس ٣٠٠*٤٨٠*٨٣ / ٨٣	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٦٨٠	جارى	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقلس ٣٠٠*٤٠٠*٧٢ / ٧٢	٧٩٠٠	عدد	٣٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠١٦٠٠	جارى	٠	٢٤٠١٦٠٠	
٥	بالعدد كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايط مقلس ٢٥٠*٤٠٠*٣٢ / ٣٢	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٤٠٠	جارى	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١٩٠٠	جارى	٠	٨٣١٩٠٠	
التشوينات :-										
١.٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	١٥٠	٠,٠٠٠	٣٠٨٢٥٠٠	جارى	١٣٨٧١٢٥	١٦٩٥٣٧٥	خصم ٤٥% لحين التركيب
إجمالى الأعمال المنفذة										
٦٢١٦٥٢٠٤٥,٩٨										

[illegible]