




مستخلص رقم (5) جدي

2023/4/3 تاريخ (2023/2022/1781 مركز حوش عيسى محافظة البحيرة بطول 22.5 كم (عقد رقم
شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/3/6



ملاحظات	الإستطلاع		الاستطلاع أو التعديل	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	الاجملي	مقدار العمل المتبقي	تلك بعد المراجعة	كمية مالية الموافقة	الوحدة	نوع العمل	رقم الطلب
	جانب	جانب										
تدقيق جميع بنود العقد	3197250.00		جانب	3197250.00	جاري	101500.00	67756.00	31.5	180000	م	اصصال انشاء طبقة تسريب بريم (استخدام الاسفلت السليل متوسط التناثر (M.C.30) بمعدل 1.2 كجم الم (2) طبقة للشروط والمواصفات ولقطة شاملة كل ما يلزم لتلوي الاعمال	6
التمهيدون متواجدين												
التمهيدون متواجدين	16874375.00			16874375.00	جاري	101500.00	67756.00	166.25	180000	م	اصصال توريد وتخرش طبقة رابطة بسبك 6 سم باستخدام سن الانجراف الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت (3 م) واستعمال الاسفلت 70/60 لمطابق المواصفات ، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والية شاملة كل ما يلزم لتلوي الاعمال	7
مراجعة لكل البنود متواجدين	7425558.00			7425558.00	جاري	117866.00	117866.00	63	133000	م	اصصال انشاء طبقة اسفلت سم 25 سم وذلك باعادة التمهيد طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القلعة معا FDR والقطة شاملة كل ما يلزم لتلوي الاعمال	18
تدقيق جميع بنود العقد	7066575.00			7066575.00	جاري	3140.70	3140.70	2250	3100	طن	اصصال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات او اضافات بالتسوية المطلوبة بالخططة التصميمية والقطة شاملة كل ما يلزم لتلوي الاعمال	19

الاجملي	34563758.00
الاجملي بعد خصم نسبة Q5	34390939.2

الجملة
34390939.21

سليم مرزوق النجار

المعلم

القر بان هذا الحساب صحيح ومتطابق مع الحساب المبدئي بالظهره وقدرها

رودع فوجده عشر صحت

بلغ في المقتضى مبلغ

ملاحظات نهائية

مدير المشروع

م/ احمد عتير

مدير عام الصيانة والمشراف

علي مشروحات حياة كريمة

م/ سعد مصطفى

مهندس الشركة

م/ احمد عتير

م/ مجدي عبد السلام عامر