

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	القيمة (جنيه)	المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تطهير المسارات و التكمير بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	العمل تم
٥	الجسات التأكيديّة بالمتر الطولي عمل جسات تأكيديّة طبقاً لكون أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمعق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	العمل تم
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠٠	م.ط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	العمل تم
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	العمل تم
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	العمل تم
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرائيت											
	أعمال الخوازيق											
٦	بالمقطوعة أعمال نقل مائنة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠٠	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	ختم عدد ١ مائنة لحن نهو خازوق التجربة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٣١٦,٩٥٠,٠٠٠	جاري	٥٠,٣١٦,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٣١٦,٩٥٠,٠٠٠	
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(٢-٧)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
(٧-٢-ب)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت											
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ١٠% لحين انتهاء التفاوض
(٢-٨)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	١٥٠	٢٨٥٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ١٠% لحين انتهاء التفاوض
(٣-٨)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨,٠٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
(٣-٩)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٣٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											
	أعمال الحفر											
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالمعق المطلوب	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² وكسر احجار جرائيت	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
(٢-١٤)	ب - حفر و تكسير جرائيت إجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم/سم²	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات											
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم²	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم²	٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم²	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
	الأعمال الإنشائية - الهيكل العلوي للكبارى											
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والهوامش بالبر ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم²	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم²	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	٢٢٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكهولوية المتحركة ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم²	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٥٥٠٤,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	جاري	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	طن	١١٥١٣,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٢٢٥٠,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٢٥٠,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
	أعمال العزل											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعده أسفل سطح الأرض والاسطح الخلفية للكنتان والحوائط المسددة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالبر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠٠	٢م	٥٣٩٨,٠٠٠	٥٨٣٩,٠٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	جاري	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالمجري المائي	٢٦٢٥٠	٢٧٠,٠٠٠	٢م	٦٨٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	جاري	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح نجارة أسفل قواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	١٣٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	طن	٤٢٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقق حديد سبق الإجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكمرات العرضية بمجرى النيل	١	٤٥٠٠,٠٠٠	مقطوعة	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعة دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان أسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠٠	عدد	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيائية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربية مزدوجة											
	بنود مُستجدة											
١ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠٠	عدد	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - أ	ركائز من نوع التيوبيرين المسلح Type B مقاس ٩٦x٤٠٠x٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع التيوبيرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥ x ٦٠٠ x ٤٥٠م											
٢ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ x ١,٥٨ x ١,٥٨م	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ x ١,٩٢ x ٢,٨م	٣٥	٤٤٥٠٠٠,٠٠٠	طن	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
٣ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٤ مُستجدة	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG) St1050/950 قطر ٣٦م	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٥ مُستجدة	دمسة أسفل الهيكل العلوي	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	٣م	١٣٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	
٦ مُستجدة	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الإجهاد للجزء العلوي Side Span											

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

رؤج فوجد على صححيه
الاستشاري

المقاول

يدفع المقاول مبلغ
ملاحظات : الفئات

مدير عام
تحريراً في / /

تحريراً في / /

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفترة (جنيه)	المقررات	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات والتكشير	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	ملاحظة
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة											ملاحظة
	الجسات التأكيدية											ملاحظة
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	مط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	ملاحظة
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠,٠٠٠	مط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	مط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	ملاحظة
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	مط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	ملاحظة
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرائيت											ملاحظة
	أعمال الخوازيق											ملاحظة
٦	بالمقطوعة أعمال نقل مأكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر											ملاحظة
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	مط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠٠	جاري	٥٠,٣١١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٣١١,٩٥٠,٠٠٠	ملاحظة
(٢-٧)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت اجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	مط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(٣-٧)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	مط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر											ملاحظة
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٥٠,٠٠٠	مط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(٢-٨)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت اجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠٠	مط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(٣-٨)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٦٢٠	٤١٥٠,٠٠٠	مط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م											ملاحظة
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠٠	مط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	ملاحظة
(٢-٩)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											ملاحظة
	أعمال الحفر											ملاحظة
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	ملاحظة
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	ملاحظة
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وكسر احجار جرائيت	١٦٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(٢-١٤)	ب - حفر و تكشير جرائيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	ملاحظة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											ملاحظة
	أعمال الردم											ملاحظة
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	ملاحظة
	أعمال الخرسانات											ملاحظة
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	ملاحظة
	الاعمال الانشائية - الهيكل الطولي للكبارى											ملاحظة
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والأكتاف والهوامت بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٠,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٠,٠٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكوبستات العلوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	٢٢٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٤,٠٠٠	جاري	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٥٥٠٤,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٥٧٢٩,٠٠٠	جاري	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	ملاحظة
	أعمال صلب التسليح											ملاحظة
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠,٠٠٠	طن	١١٥١٣,٠٠٠	٧١,٠٠٠	١١٥٨٤,٠٠٠	جاري	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											ملاحظة
	أعمال العزل											ملاحظة
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاصعدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحواط السائدة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للتربة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالبر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠٠	٢م	٥٣٩٨,٠٠٠	٥٨٣٩,٠٠٠	١١٢٣٧,٠٠٠	جاري	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	ملاحظة
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للتربة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالمجرى المائي	٢٦٢٥٠	٢٧٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٦٨٣٤,٠٠٠	٦٨٣٤,٠٠٠	جاري	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	ملاحظة
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٣٥	بالمتر المسطح نجارة أسفل قواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (ممسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٣,٠٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقق حديد سبق الاجهاد (الكابلات) للهيكل الطولي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	طن	٤٢٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٣٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكرات العرضية بمجرى النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨,٠٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٣٩	بالمقطوعة دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان أسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزودة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية مزودة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠٠	عدد	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٠٤,٠٠٠	ملاحظة
	بنود مستجدة											ملاحظة
١ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠٠	عدد	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	ملاحظة
١ - ١	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٩٦×٤٠٠×٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	ملاحظة
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥×٦٠٠×٤٥٠م											ملاحظة
٢ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢ - ١	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ × ١,٥٨ × ١٨م	١٢	١٢٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ × ١,٩٢ × ٢٨م	٣٥	٤٤٥٠,٠٠٠	طن	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٣ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	مط	٤٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٤ مُستجدة	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG) St1050/950 قطر ٣٦م	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٣,٠٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	ملاحظة
٥ مُستجدة	ممسة أسفل الهيكل الطولي											ملاحظة
٦ مُستجدة	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء الطولي Side Span											ملاحظة

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
مدير عام
تحريراً في / /

روجع فوجد على صححيه
الاستشاري
تحريراً في / /

المقاول
تحريراً في / /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وفقره
تحريراً في / /
مليم
يبلغ المقاول مبلغ
ملاحظات : الفئات
غير الواردة بضمان الشروط اعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر
سنة ٢٠
تحريراً في / /

[illegible]

المقاول

روجع فوجد على صحبته
الاستشاري

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول مبلغ
عظمت : الفئات

جنية

13

جنیه

المحاسب

تعداد افراد

سنة ٢٠

الشروط أعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية

س۔

[Handwritten signature]

علاء الحق