

عملية اعمال رفع كفاهه شارع بطل السلام من ميدان الحواتم الي كوبري البحاري بطول ١.٤ كم محافظة الفيوم
تنفيذ شركة شركة اعمار للمقاوالت العامه (يوسف شعبان عبد العليم) - العقد رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٣
مستخلص تعويضات رقم (١) جاري) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٤

تاريخ التعاقد

٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٧

تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٣ طبقا لتاريخ امر الاسناد

رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص					الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنقذة بالشهر	نسبه التعويض بناء على امر الاسناد	قيمة التعويض
		الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال							
٢	اعمال تكسير و ازاله مباني او خرساته او مسلحه	م ^٢	٨٠	٦٠٠	٤٨٠٠٠	اغسطس	٥	١٠٠٠٠	٦٠٠	٥.٦٤	٢٧٠.٧.٢٠	
٣	اعمال ازاله الرمال و الحشائش	م ^٢	٥	١٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	اغسطس	٥	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٥.٥٩	٤١٩٢.٥٠	
٥	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف	بالعدد	٤٧٥	٣٠	١٤٢٥٠	اغسطس	٥	١٠٠٠٠	٣٠	٢٦.٦٨	٣٨٠.١.٩٠	
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافته ١٦٠ كم	م ^٢	٣٣٥	١٤٠٠	٤٦٩٠٠٠	اغسطس	٥	١٠٠٠٠	١٤٠٠	١٧.٥٤	٨٢٢٦٢.٦٠	
٧	اعمال توريد و تركيب برودة اسمنتيه وسط	م ^٢	١٣٣	٢٠٠٠	٢٦٦٠٠٠	اغسطس	٥	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٨.٢٤	٤٨٥١٨.٤٠	
إجمالي												
												١٤١٤٨٢.٦٠

الهيئة العامة للطرق والكبرى

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية

مهندس المشروع بالمقابلة

مدير المشروع

مدير المشروع

م/ هشام الدين حسن

الامتعة الحاسبية م/ شريف يحيى

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

م/ يوسف شحاته

م/ يوسف شحاته

عملية اعمال رفع كفاءه شارع بطل السلام من ميدان الحوامه الى كوبري البحاري بطول ٤١ كم محافظة القويم
تنفيذ شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعلان عبد العظيم) - العقد رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
مستخلص تعويضات رقم (٢ جاري) خلال الفترة ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢ حتى ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢



٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٧		تاريخ التعاقد
----------------	--	---------------

تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ طبقا لتاريخ امر الاستناد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	المستحسن		عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	القيمة خلال المدة المتفق عليها بالشهر	نسبة التعويض بناء على امر الاستناد	قيمة التعويض
				القيمة	قيمة الأعمال					
٢	اصصال تكسيرو و ازاله مسطحات المشهورة بشارف الجاهلي	م²	٦٠	٥٠	٣٠٠٠	١٧	٠,٧٣٩	٣١,٩٥٧	٥,١٤	١٢٥,٠٠٦
			٦٠	٥٠	٣٠٠٠	٦	٠,٣١١	١٣,٠٤٣	٨,٣٠	٦٤,١٧
٣	اصصال ازاله الرمال و الحشائش	م³	٥	١٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	١٧	٠,٧٣٩	١١٠,٨٧٠	٥,٥٩	٣٠٩٨,٨٠٠
			٥	١٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٦	٠,٣١١	٣٩١٣,٠٤٣	٧,٩٨	١٥١١,٣٠٠
٤	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك القرمش	م²	١٦٥	١٩٠٠	٣١٢٥٠٠	١٧	٠,٧٣٩	١٤٠٤,٣٤٨	١٧,٥٥٤	٤٠٦٤٣,٢٣
			١٦٥	١٩٠٠	٣١٢٥٠٠	٦	٠,٣١١	٤٩٥,١٥٢	١٨,٢٤	١٤٩١٧,١٥
إجمالي										
										٥١٠,٨٩,٥٠

خليفة هادي بن علي بن فهد

مدير عام تنفيذ و طرحه
١٤٤٤/٠٩/٠١


مدير عام تنفيذ و طرحه
١٤٤٤/٠٩/٠١

مدير مشروع

مهندس فهد بن علي بن فهد
١٤٤٤/٠٩/٠١

مدير تنفيذ

مدير تنفيذ
١٤٤٤/٠٩/٠١



عملية افعال رفع كفاءه بطل السلام من ميدان الحوائم الي كوبري البحاري بطول ٤١ كم محافظة القوم
تنفيذ شركة شركة اعمار للمقاوالت العامة (يوسف شعبان عبد الحليم) - العقد رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٣
مستخلص تعويضات رقم (٣٦) جاري) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠٧ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٧



٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٧		تاريخ التعاقد
----------------	--	---------------

تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٣ طبقا لتاريخ امر الاسناد

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد				المستخلص			الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المتنازع بها	نسبة التعويض بناء على امر الاسناد	قيمة التعويض
		الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال									
٣	اعمال توريد و تشييد رمال مع الدمك على طبقات	م ^٢	١٠٠	٤٥٠	٤٥٠٠٠	سبتمبر	٢١	١,٠٠٠	٤٥٠	٧,١٣٠	٣٢٠,٨٠٥٠			
٧	اعمال توريد و تركيب برودة استنبيه وسط	م ^٢	١٣٣	٥٤٠	٧١٨٢٠	سبتمبر	٢١	١,٠٠٠	٥٤٠	١٨,٢٤	١٣٠,٩٩,٩٧			
٩	توريد و تركيب وحدات من الاسفلت لوك الخرسانة	م ^٢	١٦٥	٢٠٥٠	٣٣٨٢٥٠	سبتمبر	٢١	١,٠٠٠	٢٠٥٠	١٨,٢٤	١١٦٩٦,٨٠			
١٠	اعمال توريد و صب خرسانه عليه	م ^٢	١١٢٠	١٠	١١٢٠٠	سبتمبر	٢١	١,٠٠٠	١٠	١٤,٠٧٠	١٥٧٥,٨٤			
١٦	توريد و تركيب باني صرف المطر من الخرسانه الجاهله	بالمقد	٤٨٠٠	٣	١٤٤٠٠	سبتمبر	٢١	١,٠٠٠	٣	٧٨,٠٧	٤٠,٤٢,٠٨			
اجمالي														٨٣٦٢٣,١٩


مدير عام تطوير و صيانة
د. احمد قيس حنت

مدير عام تطوير و صيانة
د. احمد قيس حنت

مدير عام تطوير و صيانة
د. احمد قيس حنت

مدير عام تطوير و صيانة
د. احمد قيس حنت

مدير عام تطوير و صيانة
د. احمد قيس حنت



بيات الكثير من الاستشارات لم يتم التوقيع عليها
لذلك تم اعتبارها غير مستخدمة
في الحسابات
مستخلص و حسابات التعويضات
١٠/٨/٢٠٢٣

عملية أعمال رفع كفاءة شارع بطل السلام من ميدان الحوام الى كوبري البحاري بطول ١,٤ كم محافظة الكويت
تنفيذ شركة شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شفيان عبد العظيم) - العقد رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
مستخلص تعويضات رقم (٤) خاص (خلال الفترة ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢)



تاريخ التعاقد

٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٧

تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ طبقا لتاريخ امر الاسناد

رقم البند	بيان البند	المواصفات	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	القيمة قبل المدة المتفق عليها	نسبة التعويض بناء على امر الاسناد	قيمة التعويض
١	اصول تكمين و ازالة مسطحات المتجاوزة بارتفاع الحامي	١٠٢٠,٠٠٤	١٠٢٠,٠٠٤	٣	١٠٠٠٠	١٠٢٠,٠٠٤	٨١٢	٧٤٥٤,٣٥
٢	اصول تكمين و ازالة مبني او خرسته او مسطحة	٨٠	١٨٤,٩٤	٣	١٠٠٠٠	١٨٤,٩٤	٨١٢	١٢٠١,٣٧
٣	اصول توريد و تشغيل رمل مع الماء على طبقات	١٠٠	٤٧٠,٠٧	٣	١٠٠٠٠	٤٧٠,٠٧	٧,١٣٠	٣٣٥١,٦٠
٥	اصول رفع و تحليه اعطيه مطابق المرفق	٤٧٥	٤٢٧٥	٣	١٠٠٠٠	٤	٢٨,٠٧	١١٩٩,٩٩
٦	اصول توريد وتشغيل طبقة اسفل من الاجل السطحية لتتبع تكمين الكسورات مسطحة ١٦٠ كم	٣٣٥	١٢٤,٣	٣	١٠٠٠٠	١٢٤,٣	٩,٥٨	٢٠٠٣٥,٦٦
٧	اصول توريد و تركيب برودة استنبيه وسط	١٢٣	٢٧٨,٨١	٣	١٠٠٠٠	٢٧٨,٨١	١٨,٢٤	١٧١٣,٧١
٩	توريد و تركيب وحدات من الاسفلت لوك الترسقي	٢٢	٣٣٥,٣٥	٣	١٠٠٠٠	٣٣٥,٣٥	١٨,٢٤	١٠٠٩٢,٦٩
١٠	اصول توريد و صب خرسته عليه	١١٢٠	١٤٨٩,٦	٣	١٠٠٠٠	١,٣٣	٧٨,٠٧	٤١٨,١٣
اجمال مستخلصات (٢٠٢٢-٢٠٢١)								
٣٢٦٧٢,٨٠								

مدير عام التخطيط والتطوير

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط


مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط

مدير عام التخطيط



المسؤول عن الملف

