

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٠) من ٠١-فبراير-٢٠٢٥ حتى ٢٨-فبراير-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	١٢٢٧٥,٠٠	١٣٩٠,٠٠	١٣٦٦٥,٠٠	جارى	١,٣٨٨,٧٧٣,٩٥		١,٣٨٨,٧٧٣,٩٥	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات	م.٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم	م.٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠	جارى	٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠		٣٧٦,٧٨٥,٦٧٨,٠٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٣٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جارى	٩,٢٠٣,٤٤٥,٠٠		٩,٢٠٣,٤٤٥,٠٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٦٧٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٨٤٠,٠٠	جارى	٣,٤١٧,٣٢١,٦٠		٣,٤١٧,٣٢١,٦٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٢٣٥٧٥,٠٠	٢٢٣٥,٠٠	٢٥٨١٠,٠٠	جارى	٨٦,٨٩٩,٦٨٩,٠٠		٨٦,٨٩٩,٦٨٩,٠٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٨٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	١٨١٠,٠٠	جارى	٧,٣٧٢,٣٨٣,٤٠		٧,٣٧٢,٣٨٣,٤٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٥١٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	جارى	١٥,٨١٧,٢٠٤,٠٠		١٥,٨١٧,٢٠٤,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٣٥٣٥,٠٠	٧٤٠٠,٠٠	جارى	٣٣,١٢٧,٥٨٠,٠٠		٣٣,١٢٧,٥٨٠,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	جارى	٢٩,٧٤٨,٧٦١,٧٥	١,٢٠٠,٨٢٦,١٥	٢٩,٧٤٨,٧٦١,٧٥	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٠,٠٠	جارى	١٦,١٥٤,٨٣٣,٢٩	١,٥٨٥,٨٠٥,٥١	١٦,١٥٤,٨٣٣,٢٩	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٧٩٤٥,٠٠	٦٢٥,٠٠	١٨٥٧٠,٠٠	جارى	٧٧٠,٥٣٠,٣٩٥,٣٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٧٧٠,٢٩٣,٣٦٥,٣٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	٥٧٥,٠٠٠	جارى	٧٠,٠٧٥,٦٥٨,٢٥	٠,٠٠	٧٠,٠٧٥,٦٥٨,٢٥	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م.٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٦٦٨٥,٠٠	٦٢٥,٠٠	١٧٣١٠,٠٠	جارى	١,١٠٨,٠١٣,١٠		١,١٠٨,٠١٣,١٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود سامى م / محمود مجدى مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سموسة م / شريف الوقاد	المقر مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطيل مدير القطاع م / محمد الديب القطار الكهربائى (HSE)
م / طارق يوسف الجزار				

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٠) من ٠١-فبراير-٢٠٢٥ حتى ٢٨-فبراير-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التحفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٣,٠٠	١,٠٠	١٤,٠٠	جارى	٢,٨٣٥,٢٩٨,٣٤		٢,٨٣٥,٢٩٨,٣٤	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢١,٠٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٨٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جارى	٧٤,٦٨٧,٩٢٢,٠٠	٢٩,٨٧٥,١٦٨,٨٠	٤٤,٨١٢,٧٥٣,٢٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٧٧٤,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٢٠)											١,٧٩٦,٦٧٠,٠٩٩,٣١	
اجمالى قيمة المستخلص ...											١,٧٩٦,٦٧٠,٠٩٩,٣١	
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											١,٧٠٩,٨٧٩,٥١٨,٨٦	
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٠)											٨٦,٧٩٠,٥٨٠,٤٥	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدت من مدير المصلحة يعتمد ,,,	الهيئة العامة للمطرق والكبارى م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	المقاول مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطفى م / محمد الفطاح م / محمد الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية (HSE)
--	--	---	---	---

م / طارق يوسف الجزار