

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة

لمشروعات

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس
وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠ ضمن مشروع إنشاء طريق
حرق الرياح التوفيقى عقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٦ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٢


مرفقات عدد : { ١٢ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ح. ع.

رئيس الإدارة المركزية

سأ
سلوى سامى صالح





مقاولة الشركة القابضة للطيرة، والكسار،

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) في الفترة من ٢٠٢٣/١١/١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

قيمة فرق السعر	المعاملات *نسب التغير	رقم القسي عند تقديم الاصل	رقم القسي عند الطلب	المعاملات		قيمة الاعمال	كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	عدد الايام	الشهور	اجمالي العدة	نوع معامل التغير	بيانات التعقيد			
				ع	ك								مسر البند	الوحدة	بيان البند	رقم البند
قيمة الاصل * اجمالي) المعاملات * نسب التغير	ك*(ع-١٤)/ع	١٤	ع													
1040.46	0.00262494	417	396.2	0.05	396375	875	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	453	م.ط	بالمتر الطولي اعمال الجبست بالبر	1
427.00	0.00157496	417	396.2	0.03	271117	1	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	271117	بالحد	نقل خارجي لمكبنة الخوازيق	6
17759.91	0.02400637	320.6	282.5	0.178	739800	137	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	5400	م.ط	خوازيق قطر ١٠,٢٠ م	8
1941.93	0.00262494	417	396.2	0.05	739800	137	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	5400	م.ط	خوازيق بر قطر ١ م	10
193568.46	0.0222531	320.6	282.5	0.165	8698495	2119	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	4105	م.ط	خوازيق بر قطر ١ م	10
22833.00	0.00262494	417	396.2	0.05	8698495	2119	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	4105	م.ط	خوازيق بر قطر ١ م	10
1447.96	0.01049975	417	396.2	0.2	137904	1352	1	15	نوفمبر	15	اسمنت	سولار	102	م.ط	اصال حفر بمكبتي بين الخوازيق	19


 ١٤٤١ هـ
 ٢٠٢٠ م
 ١٤٤١ هـ

محنت صراحتة الحيل الموجودة
بالمنظومة
مفتة



محمدا



مشروع إنشاء كوبري نفلوس واحمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠

مقولة الشركة القابضة للطرق والكبرى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الامتداد
٢٠٢٢/٩/٢٠

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) في الفترة من ٢٠٢٢/١١/١٠ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد		نوع معامل التغير	الاجمالي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	العمليات		الرقم القياسي عند العقد	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	المعاملات *نسب التغير	قيمة الفرق السعر	
		الوحدة	معر البند								ع	ك					
24	اعمال توريد خرسانة عادية للاسفلت	م ^٣	2108	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	46	96968	0.28	282.5	320.6	0.03776283	3661.79	قيمة الاعمال * اجمالي) المعاملات * نسب التغير (ع/ع-١)ع/ع	509.07
			2108	سولار	15	نوفمبر	15	1	46	96968	0.1	396.2	417	0.00524987			
26	اعمال توريد خرسانة مسلحة للاسفلت	م ^٣	2866	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	617	1768322	0.232	282.5	320.6	0.0312892	55329.39	0.00524987	9283.47
			2866	سولار	15	نوفمبر	15	1	617	1768322	0.1	396.2	417	0.00524987			
27	اعمال توريد خرسانة (محتوى) مسلحة للاسفلت (زياده)	م ^٣	125	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	617	77125	0.232	282.5	320.6	0.0312892	2413.18	0.00524987	404.90
			125	سولار	15	نوفمبر	15	1	617	77125	0.1	396.2	417	0.00524987			
29	اعمال توريد خرسانة مسلحة للاعده	م ^٣	3721	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	169	628849	0.23	282.5	320.6	0.03101947	19506.56	0.00524987	3301.38
			3721	سولار	15	نوفمبر	15	1	169	628849	0.1	396.2	417	0.00524987			
29	علاؤه زياده الارتفاع	م ^٣	100	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	51	5100	0.23	282.5	320.6	0.03101947	158.20	0.00524987	26.77
			100	سولار	15	نوفمبر	15	1	51	5100	0.1	396.2	417	0.00524987			
٣٦	توريد وتركيب ورس حديد تسليح	طن	47553	حديد	15	نوفمبر	15	1	321	15264513	0.65	923.6	998.5	0.052711221	804626.26	0.00262494	40068.38
			47553	سولار	15	نوفمبر	15	1	321	15264513	0.05	396.2	417	0.00262494			
٤٦	اعمال تنفيذ خزائين بتونليت قطر ٨٠ سم	م ^٣	2265	اسمنت	15	نوفمبر	15	1	560	1268400	0.097	282.5	320.6	0.01308212	16593.37	0.00262494	3329.47
			2265	سولار	15	نوفمبر	15	1	560	1268400	0.05	396.2	417	0.00262494			
الاجمالي																	1,198,230.90



محمود العلي

سعود العلي

محمود العلي
محمود العلي
محمود العلي
محمود العلي

محمود العلي
محمود العلي
محمود العلي
محمود العلي



مشروع إنشاء كوبري دقلوس واصل الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتي كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الانشاء
٢٠٢٣/٩/٢٠

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٢/١١/١٦ حتي ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التفصيل		نوع معمل التغير	اجمالي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	الرقم القياسي عند القيد	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	نسب التغير	قيمة الفرق السعر	قيمة الاعمال * نسب التغير (اجمالي)
		الوحدة	سعر البند								ك	ع			
2	اعمال تكسير خرقة عالية	م ٢	91	سولار	274	نوفمبر وديسمبر يناير وفبراير	106	0.386861314	29	1021	0.1	396.2	417	0.00524987	5.36
			91	سولار	274	مارس وابريل ومايو يونيو	122	0.445255474	29	1175	0.1	396.2	480.4	0.02125189	24.97
			91	سولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	29	443	0.1	396.2	541.5	0.0366734	16.25
10	خوازيق بر قطر ١ م	مط	4105	اسمنت	274	نوفمبر	15	0.054744526	972	218434	0.165	282.5	320.6	0.0222531	4860.83
			4105	اسمنت	274	ديسمبر	31	0.113138686	972	451430	0.165	282.5	336.1	0.03130619	14132.56
			4105	اسمنت	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	972	873736	0.165	282.5	351.9	0.04053451	35416.45
			4105	اسمنت	274	مارس وابريل	61	0.222627737	972	888298	0.165	282.5	368.6	0.0502885	44671.17
			4105	اسمنت	274	مايو	31	0.113138686	972	451430	0.165	282.5	368.8	0.05040531	22754.48
			4105	اسمنت	274	يونيو	30	0.109489051	972	436868	0.165	282.5	393.6	0.06489027	28348.47
			4105	اسمنت	274	يوليو	31	0.113138686	972	451430	0.165	282.5	393.9	0.06506549	29372.52
			4105	اسمنت	274	اغسطس	15	0.054744526	972	218434	0.165	282.5	446	0.09549558	20859.47
			4105	سولار	274	نوفمبر وديسمبر يناير وفبراير	106	0.386861314	972	1543600	0.05	396.2	417	0.00262494	4051.85
			4105	سولار	274	مارس وابريل ومايو يونيو	122	0.445255474	972	1776596	0.05	396.2	480.4	0.01062595	18878.01
			4105	سولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	972	669864	0.05	396.2	541.5	0.0183367	12283.10

محمد داحس

محمد داحس

محمد داحس

عمدة مراهق الحيات فقط
المعينة بالمستوفاه





مشروع إنشاء كوبري دقلوس واعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري
تنفيذ شركة النبل العامة للطرق الصحراوية

الهيئة العامة
للكباري و النقل البري
(GARBLT)

تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/٩/٢٠

فريق الاسعار لمستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التفصيل		نوع معامل التفجير	اجملي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	العمليات الرقم القياسي المعد	الرقم القياسي عدد تنفيذ الاصال	نسبة العمليات عدد تنفيذ الاصال	قيمة العمليات نسبة العمليات عدد تنفيذ الاصال	قيمة الفرق السعر
		الوحدة	سعر البند								ك	ع	١٤	ك*ع(١٤-١٤) العمليات	
14	توريد وتركيب قيسون ثلث	طن	64798	مواسير والواح حديدية	274	نوفمبر	15	0.054744526	10	35473	0.65	1182.3	1424.8	0.13332065	4729.33
			64798	مواسير والواح حديدية	274	ديسمبر	31	0.113138686	10	73312	0.65	1182.3	1537.3	0.19517043	14308.26
			64798	مواسير والواح حديدية	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	10	141893	0.65	1182.3	1631.3	0.24684936	35026.30
			64798	مواسير والواح حديدية	274	من مارس حتى يوليو	153	0.558394161	10	361828	0.65	1182.3	1549.7	0.20198765	73084.84
			64798	مواسير والواح حديدية	274	أغسطس	15	0.054744526	10	35473	0.65	1182.3	1596.2	0.22755223	8072.04
			64798	مولار	274	نوفمبر وديسمبر ويانير وفبراير	106	0.386861314	10	250678	0.03	396.2	417	0.00157496	394.81
			64798	مولار	274	مارس وابريل ومايو ويونيو	122	0.445255474	10	288517	0.03	396.2	480.4	0.00637557	1839.46
			64798	مولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	10	108785	0.03	396.2	541.5	0.01100202	1196.85
			102	مولار	274	نوفمبر وديسمبر ويانير وفبراير	106	0.386861314	84	3315	0.2	396.2	417	0.01049975	34.80
			102	مولار	274	مارس وابريل ومايو ويونيو	122	0.445255474	84	3815	0.2	396.2	480.4	0.04250379	162.15
			102	مولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	84	1438	0.2	396.2	541.5	0.073334679	105.50
19	اعمال حفر ميكانيكي بين الخزانين	م ^٣	102	مولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	84	1438	0.2	396.2	541.5	0.073334679	105.50
			102	مولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	84	1438	0.2	396.2	541.5	0.073334679	105.50
			102	مولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	84	1438	0.2	396.2	541.5	0.073334679	105.50

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي



محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي

محمود العلي



مشروع إنشاء كوبري دقلموس وأعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/٩/٢٠

فردى الأسعار لمستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التفصيل		نوع معامل التغير	اجملى المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	الرقم القياسى عند التقدير	الرقم القياسى عند تقدير الاصال	المعاملات الرقم القياسى عند تقدير الاصال	قيمة فرق السعر
		الوحدة	سعر البند								ك	ع		
24	اعمال توريد خرسانة عالية الاسمات	٣م	2108	اسمنت	274	نوفمبر	15	0.054744526	3	346	282.5	320.6	0.03776283	13.07
			2108	اسمنت	274	ديسمبر	31	0.113138686	3	715	282.5	336.1	0.05312566	38.01
			2108	اسمنت	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	3	1385	282.5	351.9	0.06878584	95.26
			2108	اسمنت	274	مارس وابريل	61	0.222627737	3	1408	282.5	368.6	0.08533805	120.15
			2108	اسمنت	274	مايو	31	0.113138686	3	715	282.5	368.8	0.08553628	61.20
			2108	اسمنت	274	يونيو	30	0.109489051	3	692	282.5	393.6	0.11011681	76.25
			2108	اسمنت	274	يوليو	31	0.113138686	3	715	282.5	393.9	0.11041416	79.00
			2108	اسمنت	274	أغسطس	15	0.054744526	3	346	282.5	446	0.1620531	56.10
			2108	سولار	274	نوفمبر وديسمبر ويانير وفبراير	106	0.386861314	3	2447	396.2	417	0.00524987	12.84
			2108	سولار	274	مارس وابريل ومايو ويونيو	122	0.445255474	3	2816	396.2	480.4	0.02125189	59.84
			2108	سولار	274	يوليو وأغسطس	46	0.167883212	3	1062	396.2	541.5	0.0366734	38.94

صحة ١٤٤٣

لعمري

لعمري

لعمري

تمت مراجعتي الشكرين فقه
اعبوجودة بالمستخلص

لعمري

لعمري


لعمري



٢٠٢٤/٨/١٥



مشروع إنشاء كوبري وفادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/٩/٢٠

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقب		نوع معامل التغير	اجمالي العدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	الرقم التقديري عند التقيد	الرقم التقديري عند الاعمال	الرقم التقديري عند الاعمال	قيمة فرق السعر	قيمة الاعمال * اجمالي (نسبة التغير) المعاملات
		الوحدة	سعر البند								ع	ع	ع		
26	اعمال توريد خرشة مساحة للاسفلت ٢م		2866	اسمنت	274	نوفمبر	15	0.054744526	413	64799	0.232	282.5	320.6	0.0312892	2027.50
			2866	اسمنت	274	ديسمبر	31	0.113138686	413	133918	0.232	282.5	336.1	0.04401841	5894.84
			2866	اسمنت	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	413	259195	0.232	282.5	351.9	0.05699398	14772.57
			2866	اسمنت	274	مارس وابريل	61	0.222627737	413	263515	0.232	282.5	368.6	0.07070867	18632.80
			2866	اسمنت	274	مايو	31	0.113138686	413	133918	0.232	282.5	368.8	0.07087292	9491.13
			2866	اسمنت	274	يونيو	30	0.109489051	413	129598	0.232	282.5	393.6	0.09123965	11824.44
			2866	اسمنت	274	يوليو	31	0.113138686	413	133918	0.232	282.5	393.9	0.09148602	12251.58
			2866	اسمنت	274	أغسطس	15	0.054744526	413	64799	0.232	282.5	446	0.13427257	8700.70
			2866	سولار	274	توفيقير وديسمبر ونيفير وفبراير	106	0.386861314	413	457911	0.1	396.2	417	0.00524987	2403.98
			2866	سولار	274	مارس وابريل و مايو ويونيو	122	0.445255474	413	527030	0.1	396.2	480.4	0.02125189	11200.39
			2866	سولار	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	413	198716	0.1	396.2	541.5	0.0366734	7287.60



مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق

مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق
مصدق

مصدق



مشروع إنشاء كوبري فنادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/٩/٢٠

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التفصيل		نوع معامل التغير	اجمالي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	الرقم القياسي		قيمة فرق السعر
		الوحدة	سعر البند								الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	
29	اعمال توريد خرسانة مسلحة للاعدادة ٣م	اسمنت	3721	274	نوفمبر	15	0.054744526	78	15889	0.23	282.5	320.6	492.87
		اسمنت	3721	274	ديسمبر	31	0.113138686	78	32837	0.23	282.5	336.1	1432.98
		اسمنت	3721	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	78	63556	0.23	282.5	351.9	3591.07
		اسمنت	3721	274	مارس وابريل	61	0.222627737	78	64615	0.23	282.5	368.6	4529.46
		اسمنت	3721	274	مايو	31	0.113138686	78	32837	0.23	282.5	368.8	2307.20
		اسمنت	3721	274	يونيو	30	0.109489051	78	31778	0.23	282.5	393.6	2874.41
		اسمنت	3721	274	يوليو	31	0.113138686	78	32837	0.23	282.5	393.9	2978.24
		اسمنت	3721	274	أغسطس	15	0.054744526	78	15889	0.23	282.5	446	2115.06
		سولار	3721	274	نوفمبر وديسمبر يناير وفبراير	106	0.386861314	78	112282	0.1	396.2	417	589.47
		سولار	3721	274	مارس وابريل و مايو ويونيو	122	0.445255474	78	129230	0.1	396.2	480.4	2746.38
		سولار	3721	274	يوليو واغسطس	46	0.167883212	78	48726	0.1	396.2	541.5	1786.95



مصدق

لبن ١١

١١/١٢/٢٠٢٣


مصدق

مصدق

مصدق
مصدق
مصدق



مشروع إنشاء كوبري مقلدوس وأعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكبرى
تنفيذ شركة التئيل العامة للطرق الصحراوية



تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/٩/٢٠

فروق الأسعار مستخلص رقم (٢) في الفترة من ٢٠٢٣/١/١٦ حتى ٢٠٢٤/٨/١٥

رقم البند	بيان البند	بيانات التعقد		نوع معامل التغير	اجمالي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	قيمة فرق السعر
		الوحدة	سعر البند								ع	ك	
٢٩	اعمال توريد خرسانة مسلحة للاعدادة (علاوة زياده الارتفاع)	اسمنت	100	اسمنت	274	نوفمبر	15	0.054744526	51	279	282.5	0.23	8.66
		اسمنت	100	اسمنت	274	ديسمبر	31	0.113138686	51	577	282.5	0.23	25.18
		اسمنت	100	اسمنت	274	يناير وفبراير	60	0.218978102	51	1117	282.5	0.23	63.10
		اسمنت	100	اسمنت	274	مارس وابريل	61	0.222627737	51	1135	282.5	0.23	79.59
		اسمنت	100	اسمنت	274	مايو	31	0.113138686	51	577	282.5	0.23	40.54
		اسمنت	100	اسمنت	274	يونيو	30	0.109489051	51	558	282.5	0.23	50.51
		اسمنت	100	اسمنت	274	يوليو	31	0.113138686	51	577	282.5	0.23	52.33
		اسمنت	100	اسمنت	274	أغسطس	15	0.054744526	51	279	282.5	0.23	37.17
		سولار	100	سولار	274	نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير	106	0.386861314	51	1973	396.2	0.1	10.36
		سولار	100	سولار	274	مارس وابريل ومايو ويونيو	122	0.445255474	51	2271	396.2	0.1	48.26
٣٦	توريد وتركيب ورس حديد تسليح	سولار	100	سولار	274	يوليو وأغسطس	46	0.167883212	51	856	396.2	0.1	31.40
		حديد	47553	حديد	274	نوفمبر	15	0.054744526	234	609164	923.6	0.65	32110.40
		حديد	47553	حديد	274	ديسمبر	31	0.113138686	234	1258940	923.6	0.65	127761.38
		حديد	47553	حديد	274	يناير	31	0.113138686	234	1258940	923.6	0.65	368665.13
		حديد	47553	حديد	274	فبراير	29	0.105839416	234	1177718	923.6	0.65	382095.19
		حديد	47553	حديد	274	مارس	31	0.113138686	234	1258940	923.6	0.65	324453.66
		حديد	47553	حديد	274	من ابريل حتى أغسطس	137	0.5	234	5563701	923.6	0.65	803863.23
		سولار	47553	سولار	274	نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير	106	0.386861314	234	4304761	396.2	0.05	11299.73
		سولار	47553	سولار	274	مارس وابريل ومايو ويونيو	122	0.445255474	234	954537	396.2	0.05	52646.64
		سولار	47553	سولار	274	يوليو وأغسطس	46	0.167883212	234	1868104	396.2	0.05	34254.86

الاجمالي

٢,٦٤٢,٨٠٩.٤٣

مستخلص

مستخلص
مستخلص
مستخلص

مستخلص
مستخلص
مستخلص




مشروع إنشاء كوبري نفطوس وأعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠

مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروقي الأسعار لمستخلص رقم (٣) في المدة من ٢٠٢٤/٨/١٦ حتى ٢٠٢٤/٩/٢٣



تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/٩/٢٠

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد		نوع معمل التغير	الاجمالي المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	العمليات		الرقم القياسي	الرقم القياسي	تأجيل الاعمال	العمليات	قيمة الفرق السعر
		الوحدة	مصدر البند								ك	ع					
6	نقل خارجي لمكبنة الخوازيق	بالعدد	271117	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	1	271117	0.03	396.2	541.5	0.01100202	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	قيمة الفرق الاعمال * اجمالي (العمليات + نسب التغير)
10	خوازيق بر قطر ١ م	مط	4105	اسمنت	39	أغسطس ٢٠٢٤	16	0.41025641	30	50523	0.165	282.5	446	0.09549558	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	4824.73
			4105	اسمنت	39	سبتمبر ٢٠٢٤	23	0.58974359	30	72627	0.165	282.5	500.4	0.12726903	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	9243.16
			4105	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	30	123150	0.05	396.2	541.5	0.0183367	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	2258.16
			3721	اسمنت	39	أغسطس ٢٠٢٤	16	0.41025641	21	32058	0.23	282.5	446	0.13311504	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	4267.38
29	اعمال توريد خرسة مسلحة للاصدة	٣م	3721	اسمنت	39	سبتمبر ٢٠٢٤	23	0.58974359	21	46083	0.23	282.5	500.4	0.17740531	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	8175.40
			3721	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	21	78141	0.1	396.2	541.5	0.0366734	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	2865.70
			3923	اسمنت	39	أغسطس ٢٠٢٤	16	0.41025641	104	167381	0.224	282.5	446	0.12964248	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	21699.73
31	هملات فوق الاصدة	٣م	3923	اسمنت	39	سبتمبر ٢٠٢٤	23	0.58974359	104	240611	0.224	282.5	500.4	0.17277735	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	41572.07
			3923	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	104	407992	0.1	396.2	541.5	0.0366734	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	14962.45
			47553	حديد	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	49	2330097	0.65	923.6	1128.9	0.14448354	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	336660.67
36	توريد وتركيب لوص حديد تسليح	طن	47553	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	49	2330097	0.05	396.2	541.5	0.0183367	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	42726.29
			60	بيثومين	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	1000	60000	0.25	622	1079.1	0.18372186	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	11023.31
41	اعمال المل	٢م	60	سولار	39	أغسطس ٢٠٢٤	39	1	1000	60000	0.02	396.2	541.5	0.00733468	١٤	ك*(ع-١٤)/ع	440.08
			503,701.96	م.ع													

الاجمالي

مصدق

مصدق


مصدق



مصدق



مشروع إنشاء كوبري بذاقوس واعمال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتي كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري



تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروقي الاسعار لمستخلص رقم (٤) في المدة من ٢٠٢٤/٩/٢٤ حتي ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد		نوع معامل التغير	اجمالي المدة	الشهور	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	المعاملات		الرقم القياسي	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	المعاملات *نسب التغير	قيمة فرق السعر
	الوحدة	سعر البند								ع	ك				
29	٣م	3721	اسمنت	31	سبتمبر	7	0.225806452	2	1680	0.23	282.5	500.4	0.17740531	298.12	قيمة الفرق السعر
		3721	اسمنت	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	2	5762	0.23	282.5	510.6	0.18570973	1069.98	قيمة الاعمال * اجمالي (المعاملات * نسب التغير)
		3721	سولار	31	سبتمبر	7	0.225806452	2	1680	0.1	396.2	541.5	0.0366734	61.63	
		3721	سولار	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	2	5762	0.1	396.2	620.1	0.05651186	325.60	
33	٣م	4075	اسمنت	31	سبتمبر	7	0.225806452	651	599025	0.214	282.5	500.4	0.16506407	98877.51	
		4075	اسمنت	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	651	2053800	0.214	282.5	510.6	0.1727908	354877.74	
		4075	سولار	31	سبتمبر	7	0.225806452	651	599025	0.1	396.2	541.5	0.0366734	21968.28	
		4075	سولار	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	651	2053800	0.1	396.2	620.1	0.05651186	116064.06	
36	طن	47553	حديد	31	سبتمبر	7	0.225806452	340	3650843	0.65	923.6	1128.9	0.14448354	527486.76	
		47553	حديد	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	340	12517177	0.65	923.6	1059.5	0.09564205	1197168.48	
		47553	سولار	31	سبتمبر	7	0.225806452	340	3650843	0.05	396.2	541.5	0.0183367	66944.41	
		47553	سولار	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	340	12517177	0.05	396.2	620.1	0.02825593	353684.49	
42ب	عدد	107648	مواسير والواح حديدية	31	سبتمبر و اكتوبر ٢٠٢٤	31	1	4	430592	0.25	1182.3	1596.2	0.08752009	37685.45	
		107648	سولار	31	سبتمبر	7	0.225806452	4	97230	0.01	396.2	541.5	0.00366734	356.58	
		107648	سولار	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	4	333362	0.01	396.2	620.1	0.00565119	1883.89	
		107648	سولار	31	٢٠٢٤ أكتوبر	24	0.774193548	4	333362	0.01	396.2	620.1	0.00565119	1883.89	
الاجمالي															٢,778,752.97

عمود العمل

مستخلص

مستخلص من مواصفات
البيانات المستحصلة





مشروع إنشاء كوبري وادخال الطرق بطول ١ كم في المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتي كم ١٤,٤٠٠
مقولة الشركة القابضة للطرق والكبرى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
فروقي الأسفل لمستخلص رقم (٥) في المدة من ٢٠٢٤/١/٣٠ حتي ٢٠٢٤/١/٣٠

قيمة فرق السعر	المعاملات نسب التغير	الرقم القياسي تطبيق الاعمال	الرقم القياسي	المعاملات	قيمة الاعمال	كمية المستخلص	نسبة عدد الأيلم	عدد الأيلم	الشهور	المدة	اجمالي التغير	بيانات التعاقد		
												نوع معمل التغير	٢٠٢٤	٢٠٢٣
47164.80	0.08476779	620.1	396.2	0.15	556400	5200	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	سولار	107	اعمال الردم المؤقت 23
63542.30	0.1727908	510.6	282.5	0.214	367741	477	0.189189189	7	أكتوبر	37	37	اسمنت	4075	قطاع صندوقي 33
297753.79	0.18892602	531.9	282.5	0.214	1576034	477	0.810810811	30	نوفمبر	37	37	اسمنت	4075	
109846.35	0.05651186	620.1	396.2	0.1	1943775	477	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	سولار	4075	
1964764.74	0.09564205	1059.5	923.6	0.65	20542896	432	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	حديد	47553	توريد وتركيب ورص حديد تسليح 36
580458.66	0.02825593	620.1	396.2	0.05	20542896	432	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	سولار	47553	
37685.45	0.08752009	1596.2	1182.3	0.25	430592	4	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	مواسير والواحد حديدية	107648	تركيب ركائز جمولة ٥٥٠ طن بجوارب 42
2433.36	0.00565119	620.1	396.2	0.01	430592	4	1	37	أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤	37	37	سولار	107648	
٣,103,649.44														


الاجمالي



مختبر ١٤٦

مختبر ١٤٦

مختبر ١٤٦



مقولة الشركة القابضة للطرق والكباري

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) في العدة من ٢٠٢٤/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

[illegible]

1137

مفت مراد علی
مفت محمد شفیع



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : مصلحة إدارية للمصارف والمصارف
قسم : قسم إداري
المبلغ المستحق إلى : بنك مصر
الطلبات طيه ، أو : الخزينة
بموجب : الخزينة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : عائد
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٥٨٨٢١	
الجملة		١٥٥٨٨٢١	




تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					١٥٥٨٨٢١	١٥٥
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____ شيك _____ إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أذ. ح. كشف _____ الشيكات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____